FURO	ESTACA	POSIÇÃO	CAMADA		IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL	CONSIS-TÊNCIA	LENÇOL FREÁTICO	OBSERVAÇÃO
			DE	À				
1			0,00	0,60	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	0,60m limite de sondagem.
2			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
3			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
4			0,00	1,10	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,10m limite de sondagem.
5			0,00	0,80	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	0,80m limite de sondagem.
6			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
7			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
8			0,00	0,90	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	0,90m limite de sondagem.
9			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
1C			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
2C			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
3C			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.
4C			0,00	0,80	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	0,80m limite de sondagem.
5C			0,00	0,70	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	0,70m limite de sondagem.
6C			0,00	1,00	Areia p/arg. amarela c/pedrisc. e seixos.	M	seco	1,00m limite de sondagem.

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Lado :
E = Eixo
LD = Lado Direito
LE = Lado Esquerdo

Consistência :
R = Rija
M = Média
L = Mole

SONDAGEM DA JAZIDA 18 - BEIRA DA FAIXA
(BR-316 Km 99+500)

Ecoplan Engenharia Ltda.