CANTEIRO DE OBRAS				Operações Técnicas	2017												2018												2019								
ITEM	ESTRUTURA	METODOLOGIA	ÁREA (HECTARES)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
3	Área de Empréstimo 1	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	6,36	Desmobilização																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
4	CGR /ETE Lagoas	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	16,38	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
5	CETAS	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	0,58	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
6	Paiol Explosivo	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	2,24	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
7	Pátio de Madeira 1	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	3,15	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
8	Serraria	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	1,10	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
9	Pátio de Madeira 2	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	1,39	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
10	Área de Empréstimo 5	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	4,85	Desmobilização																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
11	Oficina de Terceiros	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	4,01	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
12	Área de Empréstimo 2	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	3,14	Desmobilização																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
13	ETE Compacta	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	0,71	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
14	Diamante: Alojamentos / Escritórios / Refeitório / Área d	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	45,12	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
22	Pátio de Estoque de Material	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	1,88	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	
23	Antiga Horta	Hidrossemeadura / Semeadura Manual	1,68	Desmobilização																																	
				Escarificação																																	
				Recondicionamento Topográfico																																	
				Preparo do Solo																																	
				Terraceamento / Camalhões																																	
				Correção da Fertilidade do Solo																																	
				Hidrossemeadura / Semadura Manual																																	

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM	ESTRUTURA	METODOLOGIA	ÁREA (HECTARES)	Operações Técnicas	2017 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2018 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
15	Taludes	Hidrossemeadura	9,95	Preparo do Solo			■	■	■																												
				Correção da Fertilidade do Solo			■	■	■																												
				Hidrossemeadura / Semadura Manual			■	■	■																												
1	Pátio de Tubulações / Acesso	Plantio de Espécies Arbóreas	1,55	Desmobilização								■	■																								
				Escarificação											■	■																					
				Recondicionamento Topográfico												■	■																				
				Preparo do Solo												■	■																				
				Terraceamento / Camalhões												■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo													■																				
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras														■																			
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)															■			■			■			■									
2	Pátio Eletromecânico / Acesso	Plantio de Espécies Arbóreas	4,82	Desmobilização							■	■	■																								
				Escarificação											■	■																					
				Recondicionamento Topográfico												■	■																				
				Preparo do Solo												■	■																				
				Terraceamento / Camalhões												■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo													■																				
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras														■																			
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)															■			■			■			■									
3	Área de Empréstimo 1	Plantio de Espécies Arbóreas	0,19	Desmobilização	■																																
				Escarificação											■	■																					
				Recondicionamento Topográfico												■	■																				
				Preparo do Solo												■	■																				
				Terraceamento / Camalhões												■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo													■																				
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras														■																			
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)															■			■			■			■									
10	Área de Empréstimo 5	Plantio de Espécies Arbóreas	5,68	Desmobilização	■																																
				Escarificação											■	■																					
				Recondicionamento Topográfico												■	■																				
				Preparo do Solo												■	■																				
				Terraceamento / Camalhões												■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo													■																				
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras														■																			
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)															■			■			■			■									
12	Área de Empréstimo 2	Plantio de Espécies Arbóreas	0,53	Desmobilização	■																																
				Escarificação											■	■																					
				Recondicionamento Topográfico												■	■																				
				Preparo do Solo												■	■																				
				Terraceamento / Camalhões												■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo													■																				
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras														■																			
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)															■			■			■			■									
16	ETA / Conjunto Geradores / Acesso	Plantio de Espécies Arbóreas	6,58	Desmobilização															■	■	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■									
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■
17	Oficina Mecânica / Almoxarifado / Acesso	Plantio de Espécies Arbóreas	7,32	Desmobilização																■	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■									
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■
18	Carpintaria	Plantio de Espécies Arbóreas	5,34	Desmobilização																■	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■	■								
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■
19	Plant de Combustível	Plantio de Espécies Arbóreas	0,80	Desmobilização																	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■	■								
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■
20	Portaria Principal	Plantio de Espécies Arbóreas	4,33	Desmobilização																	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■	■								
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■
21	Balança	Plantio de Espécies Arbóreas	0,64	Desmobilização																	■	■															
				Escarificação																							■	■									
				Recondicionamento Topográfico																								■	■								
				Preparo do Solo																								■	■								
				Terraceamento / Camalhões																								■	■								
				Correção da Fertilidade do Solo																									■								
				Plantio de Mudas com técnicas nucleadoras																										■							
				Manutenções (Replantio, Coroamento, Adubaçaõ de cobertura)																											■			■			■

ACESSO PRINCIPAL

ITEM	ESTRUTURA	METODOLOGIA	ÁREA (HECTARES)	Operações Técnicas	2017 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2018 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019 Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
N/A	Taludes	Hidrossemeadura	10,67	Preparo do Solo			■	■	■																												
				Correção da Fertilidade do Solo			■	■	■																												
				Hidrossemeadura / Semadura Manual			■	■	■																												
N/A	Áreas Planas	Semadura Manual	18,08	Redes de Drenagem						■	■	■																									
				Preparo do Solo											■	■	■																				
				Correção da Fertilidade do Solo												■	■																				
				Semadura Manual													■	■																			