

PACOTE DE TRABALHO: 11.2. Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
4.1	Identificação da instituição executora, formalização de parcerias																								
4.1	Identificação da instituição executora, formalização de parcerias																								
4.1	Identificação da instituição executora, formalização de parcerias																								
4.2	Campanha de campo piloto																								
4.2	Campanha de campo piloto (retirada)																								
4.2	Campanha de campo piloto (retirada)																								
4.3	Campanhas de campo																								
4.3	Campanhas de campo																								
4.3	Campanhas de campo																								
4.4	Triagem e processamento de amostra																								
4.4	Triagem e processamento de amostra																								
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório																								
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório (retirado)																								
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório (retirado)																								
4.5a	Análise dos estudos complementares (inserida)																								
4.5a	Análise dos estudos complementares (inserida)																								
4.6	Interação com outros projetos e discussão dos resultado																								
4.6	Interação com outros projetos e discussão dos resultado																								
4.7	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																								
4.7	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																								
4a	Monitoramento da qualidade da água (inserida)																								
4a.1	Campanhas																								
4a.2	Análises																								
5	Análise integrada dos resultados dos monitoramentos																								
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios																								
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios																								
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA (Resp OF 127 e 214)
- Realizado
- Previsto até fim do produto