

**PACOTE DE TRABALHO: 11.4.2 Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas**

Item	Descrição	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ▼</span> <span>Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ▼</span> <span>Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼</span> <span>Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼</span> <span>Entrada operação última UG da CF Complementar ▼</span> <span>Início geração comercial CF Principal ▼</span> </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO</b>																									
11	<b>11. PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>																								
11.4	<b>11.4 Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água</b>																								
11.4.2	<b>11.4.2 Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas</b>																								
1	Identificação da instituição executora e formalização de parcerias																								
1	Identificação da instituição executora e formalização de parcerias																								
2	Formação da equipe de trabalho																								
2	Formação da equipe de trabalho																								
3	Amostragem nos igarapés de Altamira																								
3	Amostragem nos igarapés de Altamira																								
4	Amostragem no Trecho de Vazão Reduzida (TVR)																								
4	Amostragem no Trecho de Vazão Reduzida (TVR)																								
5	Amostragem nos igarapés barrados pelos diques (DI)																								
5	Amostragem nos igarapés barrados pelos diques (DI)																								
6	Amostragem nos demais pontos localizados na AID e AII (LA, RC, IG, TVR e DI)																								
6	Amostragem nos demais pontos localizados na AID e AII (LA, RC, IG, TVR e DI)																								
7	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório do Xingu)																								
7	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório do Xingu)																								
8	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório Intermediário)																								
8	Amostragem nos pontos localizados na AID e AII (Reservatório Intermediário)																								
9.	Elaboração de relatórios semestrais consolidados																								
9.	Elaboração de relatórios semestrais consolidados																								

**LEGENDA**  Linha de Base - Aprovação do IBAMA  Realizado  Previsto até fim do produto