

SUMÁRIO – 4.2.3 PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS RURAIS

4.2.3. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS RURAIS.....	4.2.3-1
4.2.3.1. ANTECEDENTES.....	4.2.3-1
4.2.3.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES.....	4.2.3-1
4.2.3.2.1. CRONOGRAMA GRÁFICO.....	4.2.3-3
4.2.3.3. RESULTADOS E AVALIAÇÃO.....	4.2.3-5
4.2.3.4. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS.....	4.2.3-5
4.2.3.5. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO.....	4.2.3-5
4.2.3.6. ANEXOS.....	4.2.3-6

4.2.3. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS RURAIS

4.2.3.1. ANTECEDENTES

Conforme apresentado no 2º Relatório Consolidado, a análise dos dados do Cadastro Socioeconômico (CSE), versão de maio de 2012 identificou 08 (oito) atividades de comércio e serviços na área rural da ADA da UHE Belo Monte. Segundo o CSE, todas as atividades comerciais cadastradas se encontram no município de Vitória do Xingu e sua distribuição, por segmento de atividade está demonstrada no **Quadro 4.2.3 - 1**.

Quadro 4.2.3 - 1 - Segmento de Atividades

MUNICÍPIOS	SEGMENTOS DE ATIVIDADE			TOTAL	EMPRESAS COM CNPJ
	COMÉRCIO	SERVIÇOS	INDÚSTRIA		
Vitória do Xingu	6	2	-	8	2

Neste mesmo período foi definido o questionário a ser aplicado junto aos proprietários das atividades cadastradas pelo CSE com questões objetivas, para conhecer melhor o perfil dos proprietários e da mão de obra empregada, a fim de estabelecer grupos homogêneos para capacitação e treinamento (**Anexo 4.2.3 - 1**).

4.2.3.2. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

No período compreendido por este relatório a análise do Cadastro Socioeconômico teve andamento com a verificação e identificação de novas atividades cadastradas, bem como as tipologias e segmentos destas atividades.

Na versão de novembro de 2012 do CSE – Rural, identificou-se mais 13 atividades, de comércio interferido na área rural, que, somadas às 08 anteriormente identificadas, contabilizam 21 atividades de comércio e serviços. Entretanto, com a finalização do CSE da área rural, existe a possibilidade de aumento destes números.

Sendo assim, o quantitativo de atividades comerciais e de serviços cadastradas na área rural, até o momento, passa a ser 21, conforme demonstra o Quadro 4.2.3 - 2.

Quadro 4.2.3 - 2 – Atividades Comerciais e de Serviços

ATIVIDADES	VITÓRIA DO XINGU		ALTAMIRA	
	EM ATIVIDADE	INDENIZADO	EM ATIVIDADE	INDENIZADO
Bar	4	-	-	4
Mercado	2	5	3	-
Pousada	1	-	-	-
Artesanato	-	-	1	-

ATIVIDADES	VITORIA DO XINGU		ALTAMIRA	
	EM ATIVIDADE	INDENIZADO	EM ATIVIDADE	INDENIZADO
Mecânica	-	-	1	-
TOTAL	7	5	5	4

Todos os 21 estabelecimentos comerciais foram identificados e em 18 deles foram realizados os levantamentos complementares e os 03 restantes estão sendo contatados pela equipe de cadastro para a conclusão dos levantamentos complementares.

Cabe ressaltar que das 21 atividades levantadas no CSE, 09 já foram indenizadas por se encontrarem em local de desapropriação em função da instalação dos canteiros de obras. Desses 09, 05 correspondem à primeira análise dos CSE (maio 2012) e os 03 restantes ainda estão no local e no momento ainda em atividade. Para esses que já foram indenizados, a equipe de cadastro foi até seu novo local de moradia e realizou o levantamento complementar das informações sobre os comércios que possuíam antes da indenização. Constatou-se que todos os 09 proprietários não possuem mais estabelecimentos comerciais.

A análise do CSE deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2013, haja vista que o fechamento do CSE – Rural está previsto para o início de 2013. Isso implica na continuidade dos Levantamentos de Campo Complementares e do Diagnóstico e Formação de Grupos por Atividades, também reprogramados para o primeiro trimestre de 2013.

No que se refere à Formação de Grupos por Atividade, pode-se constatar que, partir das atividades identificadas até o presente momento, podem ser agrupados quatro grupos para fins de tratamento no âmbito do Projeto:

- Grupo 1 – Bares, Restaurantes e Mercados.
- Grupo 2 – Pousadas
- Grupo 3 – Artesanatos
- Grupo 4 – Mecânicos

Como as atividades econômicas cadastradas, até o momento, estão relacionadas ao segmento de comércio e serviços, não foi possível a realização de um estudo de Cadeia Produtiva, pois esta se caracteriza por um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviço) e sua colocação no mercado. A

rigor, todos os estabelecimentos identificados constituem o último elo de uma Cadeia Produtiva.

Quanto à Matriz Oferta x Demanda, a sua construção necessita da identificação total das atividades e deverá ser iniciado após o fechamento do CSE - Rural.

No que diz respeito à identificação de fontes de financiamento, foram feitos contatos iniciais com instituições financeiras (Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banpará), que possuem linhas de crédito, que podem auxiliar na recuperação e reintegração da dinâmica econômica local, disponíveis para o agronegócio ou empreendedorismo.

Quadro 4.2.3 - 3 – Relação de Produtos Encaminhados ao IBAMA ou outros órgão no Período do 3º RC

TIPO DE PRODUTO	TÍTULO E CÓDIGO	ASSUNTO	DATA	DESTINATÁRIO	DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO
Não foram emitidos documentos ao IBAMA no período de vigência deste relatório					

4.2.3.2.1. *CRONOGRAMA GRÁFICO*

O cronograma gráfico é apresentado na sequência.

PACOTE DE TRABALHO - 4.2.3 Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sito Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																										
4	PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																									
4.2	Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais																									
4.2.3	Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais																									
1	Formação de Equipes Técnicas																									
2	Análise do Cadastro Socioeconômico (Atividade Incluída)																									
3	Diagnóstico e Formação de Grupos por Atividades (Atividade Incluída)																									
4	Realização de Levantamentos de Campo Complementares																									
5	Estudo de Cadeias Produtivas Atingidas																									
6	Construção da Matriz Oferta x Demanda																									
7	Identificar Programas, Instituições e Fontes de Recursos																									
8	Elaborar Diretrizes de Ação para Discussão com Grupos de Interesse																									
9	Discutir Coletivamente as Alternativas de Recomposição																									
10	Acompanhar Processo de Reinstalação																									
11	Avaliação e Monitoramento																									

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto

4.2.3.3. RESULTADOS E AVALIAÇÃO

De forma geral, os trabalhos foram executados conforme o planejado. Algumas atividades ainda necessitam ser concluídas, e dependem do fechamento do Cadastro Socioeconômico (CSE) – Rural.

Foram realizados contatos com instituições financeiras para identificação das linhas de crédito existentes. Entretanto, a definição final da linha de crédito dependerá da necessidade de cada negócio. Ressalte-se, por exemplo, que o “Sistema S” possui linhas de crédito subsidiado, que podem se adequar às necessidades das alternativas propostas, assim como limites de valores e prazos para pagamento.

4.2.3.4. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

A conclusão do CSE é fundamental para um conhecimento qualitativo e quantitativo das atividades desenvolvidas na área rural diretamente impactada pela construção da UHE Belo Monte. Assim, conforme os resultados parciais do CSE forem entregues, serão definidas alternativas de logística para o levantamento complementar das atividades comerciais rurais identificadas.

Uma vez que os estudos para a construção, tanto da Cadeia de Fornecedores, quanto da Matriz Oferta x Demanda, necessitam da identificação total das atividades, sua conclusão está programada para o primeiro trimestre de 2013.

Cabe ressaltar que, a aplicação da metodologia proposta pelo PBA precisa ser adaptada de modo a compatibilizar as ações de cadastramento, indenização e recomposição para este projeto. Essa adaptação consiste em buscar alternativas para atender aqueles proprietários que possuíam atividades comerciais e que após a indenização da sua propriedade deixaram de trabalhar com o comércio. A eles deverão ser oferecidas as mesmas alternativas proporcionadas àqueles que compõem o público deste projeto.

4.2.3.5. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	FUNÇÃO NO PACOTE DE TRABALHO	REGISTRO PROFISSIONAL	CTF IBAMA
Ana Cristina G. Ablas	Economista	Coordenador Temático	CORECON-SP n° 23343	5063865
Leonam Bueno Pereira	Economista	Supervisor de Campo	CORECON-SP 18.143-9	5625130

NOME DO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	FUNÇÃO NO PACOTE DE TRABALHO	REGISTRO PROFISSIONAL	CTF IBAMA
Elio Batistello	Economista, Mestre em Questões Econômicas.	Responsável Técnico	CORECON-SC nº 1.449	236.669
Francilene Silva de Araujo	Gestão ambiental, em curso.	Analista	-	-
Jerciany Santos de Souza	Ensino médio	Cadastrador	-	-
Elizabeth Santos Braga	Ensino médio	Cadastrador	-	-
Edneusa Soares Marques	Ensino médio	Cadastrador	-	-
Adaelma da Silva Costa	Ensino médio	Cadastrador	-	-
Jeferson Ferreira Oliveira	Marketing, em curso	Cadastrador	-	-

4.2.3.6. ANEXOS

Anexo 4.2.3 - 1 – Questionário Rural.