

PACOTE DE TRABALHO: 3.3 Programa de Capacitação de Mão de Obra

Atividades Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força ▼ Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ▼ Entrada operação última UG da CF Complementar ▼ Início geração comercial CF Principal ▼ </div>																									
		2011				2012				2013				2014				2015				2016					
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																											
3.3	3.3 Programa de Capacitação de Mão de Obra																										
1	Elaboração do Plano de Trabalho																										
1	Elaboração do Plano de Trabalho																										
3	Convênios com entidades																										
3	Convênios com entidades																										
4	Seleção e Treinamento - Instrutores e Adm																										
4	Seleção e Treinamento - Instrutores e Adm																										
5	Cursos conveniados																										
5	Cursos conveniados																										
6	Aluguel ou Construção de salas para Alfabetização																										
6	Aluguel ou Construção de salas para Alfabetização																										
7	Curso de capacitação fornecido pelo empreendedor																										
7	Curso de capacitação fornecido pelo empreendedor																										
8	Alfabetização de Adultos																										
8	Alfabetização de Adultos																										
9	Treinamentos periódicos e reciclagem																										
9	Treinamentos periódicos e reciclagem																										
10	Desmobilização de salas excedentes																										
10	Desmobilização de salas excedentes																										
11	Alocar salas para outras finalidades																										
11	Alocar salas para outras finalidades																										

LEGENDA

	Linha de Base - Alteração do PBA
	Realizado
	Previsto até o Fim do Produto