

PACOTE DE TRABALHO - 5.1.9 Projeto de Saneamento

Atividades / Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> ▼ Cadastro Operações Altamira ▼ Reservat. Intermediário ▼ Desvio do rio pelo vertedouro o (sitio) ▼ Inicio enchiment o Reserv. Xingu - Inicio geração comercial ▼ Encerrmen to Reserv. Interm. - LO Casa de entrada operação última UG ▼ inicio geração comercial </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
5	PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA																								
5.1	5.1. Programa de Intervenção em Altamira																								
5.1.9	5.1.9 Projeto de Saneamento																								
1	Sistema de Abastecimento de Água e ETA																								
1.1	Projetos executivos																								
1.2	Implantação																								
2	Projetos executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário e ETE																								
2.1	Projetos executivos																								
2.2	Implantação																								
3	Aterro Sanitário																								
3.1	Projeto executivo																								
3.2	Implantação																								
4	Avaliação e Monitoramento																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto