

PACOTE DE TRABALHO: 6.4 Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas

Atividades | Produtos

Cadastro Iggarapés Altamira
 Reservat. Intermediário
 Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Inter. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

6. PLANO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

6.4 Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e o

Item	Descrição	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Implantação do Galpão de Oportunidades						
1.0	Oficina de Vocações Econômicas e Cenários Futuros e apresentação do Galpão de Oportunidades						
1.1	Designação dos responsáveis: Prefeitura e Empreendedor						
1.2	Formação do Grupo Gestor						
1.3	Seleção da área, definição do local, adaptações necessárias e instalação física						
1.4	Seleção e contratação de equipe						
1.5	Elaboração de Plano de atividades						
1.6	Divulgação das Ações						
1.7	Estruturação do Galpão e início das atividades						
1.8	Cadastro e inscrição dos Interessados						
1.9	Busca e estabelecimento de Parcerias com instituições públicas e privadas						
1.10	Atividades de Capacitação						
1.11	Atividades culturais, palestras, workshops, etc						
1.12	Reunião de Avaliação						

PACOTE DE TRABALHO: 6.4 Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas

Atividades | Produtos

Cadastro Iggarapés Altamira
 Reservat. Intermediário
 Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte)
 Entrada operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
2	Implantação de Programa de Estímulo ao desenvolvimento da economia local																								
2.1	Organização do Programa																								
2.2	Cessão de espaço do empreendedor dotado de mobiliário, equipamentos, e materiais																								
2.3	Identificação e disponibilização de serviços e Materiais objeto de Compras Diferenciadas																								
2.4	Cadastro dos Fornecedores junto à Prefeitura																								
3	Formação de Fornecedores																								
3.1	Definição de quais cursos farão parte da formação																								
3.2	Contratação da entidade/equipe para desenvolvimento dos cursos de formação																								
3.3	Apoio a organização de fornecedores																								
4	Identificação de Instituições Públicas e privadas para implantação dos projetos																								
5	Contratação de equipe técnica especializada na identificação de oportunidades																								
6	Início de compras diferenciadas																								
7	Continuidade de compras diferenciadas																								
8	Avaliação Periódica																								

Informação do PBA
 Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento NE-DS-SSE-0017-NTPAI enviada ao IBAMA em 4/4/2012
 Realizado/Andamento
 Previsto até o fim do produto