

PACOTE DE TRABALHO - 4.3.2 Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento

Atividades / Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> ▼ Cadastro logradouro Altamira ▼ Reservat. Intermediário ▼ Desvio do rio pelo verticour o (sitio) ▼ Início enchimento Reserv. - Xingu - Início geração comercial ▼ Enchimento Reserv. - Interm. - LO Casa de entrada operação última UG ▼ Início geração comercial </div>																											
		2011				2012				2013				2014				2015				2016							
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
4	4. PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA																												
4.3	4.3 Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural																												
4.3.2	4.3.2 Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento																												
CRONOGRAMA PROPOSTO NO 2º RELATÓRIO CONSOLIDADO PARA IBAMA																													
1.1	Levantamento cadastral das comunidades e residências isoladas																												
1.2	Definição das soluções integradas e individuais																												
1.3	Detalhamento dos projetos																												
1.4	Educação em saneamento																												
1.5	Implantação dos sistemas projetados																												
1.5.1	Povoado de Ressaca																												
1.5.2	Povoado de Ilha da Fazenda																												
1.5.3	Povoado de Garimpo do Galo (manutenção dos estudos de dinâmica populacional)																												
1.5.6	Unidades individuais isoladas																												
1.6	Monitoramento e Avaliação do projeto																												

LEGENDA Realizado e/ou Andamento Previsto até o fim do produto