



PROJETO BÁSICO AMBIENTAL COMPONENTE INDÍGENA

JULHO 2015

**Resumo Executivo acerca das Condicionantes,
Programas e respectivos Projetos**

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES	5
2.1. ATENDIMENTO AO PARECER Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI E AO OFÍCIO Nº 126/PRES-FUNAI.....	5
3. QUESTÕES INDÍGENAS	16
3.1. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL COMPONENTE INDÍGENA (PBA-CI).....	16
4. PLANO DE GESTÃO DO PBA-CI.....	17
4.1. EQUIPE TÉCNICA DO PLANO	17
5. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (PFI).....	21
5.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA.....	21
6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PARA NÃO INDÍGENAS (PCNI).....	25
6.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA.....	25
7. PROGRAMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAP).....	28
7.1. PROJETO DE SUBSISTÊNCIA INDÍGENA.....	28
7.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	28
7.2. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E COMERCIALIZAÇÃO.....	31
7.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	31
8. PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA (PGTI)	34
8.1. PROJETO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E APOIO À GESTÃO SOCIOAMBIENTAL COMPARTILHADA	34
8.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	34
8.2. PROJETO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL.....	38
8.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	38
8.3. PROJETO DE CONSERVAÇÃO TERRITORIAL.....	41
8.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	41
9. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA (PEEI).....	44
9.1. PROJETO DE ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA PARA A REGIÃO DO MÉDIO XINGU	44
9.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	44
9.2. PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS	46
9.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	46
9.3. PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	48

9.3.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	48
10.	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA (PISI).....	50
10.1.	PROJETO DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA: EDIFICAÇÕES, ACESSOS E EQUIPAMENTOS À SAÚDE INDÍGENA	50
10.1.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	50
10.2.	PROJETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52
10.2.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	52
10.3.	PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS TRADICIONAIS INDÍGENAS DE SAÚDE	54
10.3.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	54
10.4.	PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	56
10.4.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	56
11.	PROGRAMA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL (PPC) ...	58
11.1.	PROJETO DE APOIO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	58
11.1.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	58
11.2.	PROJETO DE FORMAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL.....	63
11.2.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	63
11.3.	PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO ÍNDIO DE ALTAMIRA	65
11.3.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	65
12.	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA NAS ALDEIAS (PIE).....	68
12.1.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA	68
13.	PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E REASSENTAMENTO (PRR)	72
13.1.	PROJETO DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INDÍGENAS INCLUSAS NO PRR	72
13.1.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	72
13.2.	PROJETO DE NEGOCIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA RURAL	74
13.2.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	74
13.3.	PROJETO DE NEGOCIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA URBANA.....	78
13.3.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	78
14.	PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL (PSA)	83
14.1.	PROJETO DE COORDENAÇÃO DA SUPERVISÃO AMBIENTAL	83
14.1.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	83
14.2.	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES.....	86

14.2.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO.....	86
14.3.	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS.....	89
14.3.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO.....	89
14.4.	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.....	92
14.4.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO.....	92
14.5.	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU.....	94
14.5.1.	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO.....	94
15.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	96

1. APRESENTAÇÃO

Em resposta ao Ofício nº 02001.006165/2015-03/DILIC/IBAMA de 05 de junho de 2015, a Superintendência de Assuntos Indígenas apresenta o andamento do Projeto Básico Ambiental e respectivos programas do Componente Indígena (PBA-CI) da Norte Energia S/A, e mostra de forma sucinta as principais ações realizadas, resultados consolidados de atendimento das metas, com resultados obtidos até junho de 2015, em seu Relatório Executivo Resumido que, em forma de tabela, aponta também, o cronograma das ações que terão continuidade no segundo semestre de 2015, ano de 2016 e ano de 2017, período de vigência do Plano Operativo do PBA-CI, compreendido neste por “pós-LO”.

Para subsidiar o pedido de Licença de Operação, as referidas tabelas demonstram o *status* das ações e atividades realizadas nas Terras Indígenas contempladas no PBA-CI da Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE-BM), sendo elas: Arara da Volta Grande do Xingu, Paquiçamba, Trincheira Bacajá, Arara, Kararaô, Koatinemo, Cachoeira Seca, Xipaya, Kuruaya, Araweté e Apyterewa, e a Área Indígena Juruna do Km 17.

Em complementação ao solicitado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA), de maneira resumida, o relatório apresenta, ainda, o andamento das Condicionantes da Licença Prévia nº 342/2010 emitida no Parecer 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI e da Licença de Instalação nº 795/2011 via Ofício nº 126/PRES-FUNAI.

Maiores detalhes podem ser encontrados no 5º Relatório Consolidado de Andamento do Componente Indígena do PBA da UHE Belo Monte.

2. ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES

No que tange ao atendimento às condicionantes e determinações existentes no processo de licenciamento da UHE Belo Monte, a Norte Energia S/A apresenta as atividades que estão em pleno atendimento/andamento.

A condicionante nº 2.28 da Licença Prévia (LP), se refere à aprovação dos programas voltados aos indígenas e demais condições elencadas no Parecer Técnico nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, as quais estão quase em sua totalidade atendidas, sendo que das 13 (treze) condicionantes, 12 (doze) encontram-se atendidas e uma está em andamento. A ação vem sendo amplamente discutida junto ao órgão interveniente responsável – Fundação Nacional do Índio (Funai), podendo ser evidenciadas todas as tratativas realizadas até o momento, com relação à execução do Plano de Proteção Territorial na área de influência (**Figura 1**).




Figura 1 – Terras Indígenas da Área de Influência da UHE Belo Monte

2.1. ATENDIMENTO AO PARECER Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI E AO OFÍCIO Nº 126/PRES-FUNAI

As planilhas de atendimento às condicionante são apresentadas na sequência.

CONDICIONANTES DO PARECER Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
<p>Ação 1 - Elaborar Cronograma e Plano de Trabalho para discussão das diretrizes gerais dos programas apontados nos estudos, incluindo a gestão e execução das ações, amplamente discutidos com todas as comunidades impactadas para o devido detalhamento e aprovação imediatamente após a assinatura do contrato de concessão do AHE.</p>	Atendida	<p>Em 20/10/2010 foi encaminhado à FUNAI proposta de escopo do PBA-CI.</p> <p>No período compreendido entre 21 e 25/02/2011, foi realizada a Oficina de Trabalho para Elaboração do PBA-CI, no Centro de Formação da FUNAI em Sobradinho /DF, com a presença de representantes de todas as Terras Indígenas inseridas na área de influência da UHE Belo Monte. Foi então elaborada uma primeira versão do PBA-CI, protocolada na FUNAI em abril/2011.</p> <p>A documentação protocolada na FUNAI foi apresentada pela NORTE ENERGIA e discutida em cada uma das aldeias inseridas na área de influência, entre os dias 26/04/2011 e 09/05/2011, obtendo-se a aprovação das comunidades.</p> <p>Após a discussão com as comunidades indígenas foi elaborada a versão final do PBA-CI, que foi apresentada à FUNAI em 07/06/2011.</p> <p>Esta versão do PBA foi aprovada durante o mês de julho/2012, tendo o Órgão Indigenista remetido ao IBAMA o seu Parecer comunicando: <i>“a FUNAI considera o PBA Componente Indígena aprovado e solicita que se apresente, no máximo em 30 dias, um Plano Operativo que corrija e adequue as questões apresentadas ao longo do Parecer, apresentando, inclusive, as ações a serem executadas por Terra Indígena ou por Grupo de análise”.</i></p> <p>O Plano Operativo foi protocolado em 01/03/2013 (CE 023/2013-PR) e no dia 01/04/2013, através do Ofício nº 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ, a FUNAI expressou sua aprovação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NE 037/2010-DS em 20/10/2010 • Ofício nº 886/2010/DPDS-FUNAI-MJ de 26/11/2010 de aprovação da proposta de PBA-CI encaminhada pela NORTE ENERGIA • CE NE 165/2011-DS de 07/06/2011 - encaminha PBA-CI à FUNAI • Ofício nº 238 /2012/PRES-FUNAI de 02/07/2012 de aprovação da versão final do PBA-CI apresentada pela NORTE ENERGIA • CE 023/2013-PR de 01/03/2013 • OFÍCIO Nº 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ de 01/04/2013
<p>Ação 2 - Elaborar e iniciar a execução de Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial para todas as terras indígenas, em conjunto com a FUNAI, comunidades indígenas e outros órgãos, contemplando inclusive áreas de maior incidência de garimpo no leito do rio Xingu (no trecho da Vazão Reduzida), logo após assinatura do contrato de concessão do AHE.</p>	Em atendimento	<p>A NE finalizou a construção de 06 Bases Operacionais e 02 Postos de Vigilância, a FUNAI ocupa apenas duas (2), na TI Apyterewa (S. Francisco e São Sebastião).</p> <p>Em 25/09/2014, a Norte energia firma contrato com a empresa Geocad para realizar a AVIVENTAÇÃO das Terras Indígenas Apyterewa, Araweté do Igarapé Ipixuna, Koatinemo, Kararaô e Arara. O serviço está em execução com conclusão até o fim do 1º semestre de 2015.</p> <p>Em resposta à proposta da NE de instalação de um Centro de Monitoramento Remoto na Sede da Funai, em substituição às UPT's ainda não iniciadas, o órgão indigenista se manifestou no Ofício 188/2015/DPT/FUNAI dia 17/03/15.</p> <p>Em 30/04/2015, estiveram reunidos no MPOG-DF, Norte Energia, Funai, IBAMA, IPHAN, MME entre outros atores, na oportunidade para discutir questões relativas ao processo de obtenção da LO e o Plano Emergencial de Proteção das Terras Indígenas. Ficou definida nova reunião para o dia 15/05/15, onde a Norte Energia deveria apresentar nova proposta para execução do plano, sendo assim, foi encaminhada através da CE 122/2015-DS (13/05/2015), em resposta ao Ofício 188/2015, contraproposta para a implementação e execução do plano. Em complementação, no dia 27/05/2015 a NE protocolou a CE 148/2015-DS com nova contraposta para execução do Plano de Proteção Territorial, contemplando, em linhas gerais, a implantação de um Centro de Monitoramento Remoto na Funai compreendendo toda a Amazônia Legal, a construção do BO Transiriri, PV Rio das Pedras e Ituna-Itata e a estruturação da CR Funai em Altamira.</p> <p>No OF nº 526 de 16/06/2015, a Funai considera inviável a aprovação integral da proposta, em detrimento do item contratação de recurso humanos. E, no aguardo da manifestação do órgão indigenista a respeito dos termos da citada tratativa, em atenção aos encaminhamentos decorridos, a Norte Energia, para iniciar a construção das referidas UPT's tem realizado vistoria conjunta com a Funai, conforme registra a CE 174/2015 de 18/06/2015, e a CE 213/2015-DS de 15/07/2015, que protocola o primeiro Relatório de Vistoria Conjunta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE 0564/2012-DS de 29/10/2012 • Ofício 713/2011/DPT/FUNAI-MJ de 25/11/2011 • CE 354/2014-DS de 10/12/2014 • Ofício 188/2015-DPT da FUNAI de 17/03/2015 • CE 122/2015-DS de 13/05/2015. • CE 174/2015 de 18/06/2015. • CE 148/2015 de 27/05/2015 • CE 174/2015 de 18/06/2015. • CE 213/2015-DS de 15/07/2015. • OF nº 526 de 16/06/2015 • CE 213/2015-DS de 15/07/2015.

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
Ação 3 - Garantir recursos para execução de todos os Planos, Programas e ações previstas no EIA para o componente indígena, durante todo o período de operação do empreendimento.	Atendida	<p>Em 05/10/2010, por meio da CE NE 012/2010-DS, a NORTE ENERGIA informou à FUNAI que consignou os recursos necessários à implantação das ações explicitadas no item 2, Parte 5 – Programas e ações de responsabilidade do empreendedor, do Parecer Técnico 21/CMCM/CGPIMA-FUNAI.</p> <p>Em 27/05/2014, a Norte Energia e a Funai Celebraram o Termo de Compromisso, o qual, dentre diversas obrigações, a Norte Energia assegura o provimento de recursos financeiros necessários à execução do PBA-CI por toda concessão, e ao cumprimento das condicionantes relacionadas ao componente indígena estabelecidas no âmbito do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 012/2010-DS de 05/10/2010; • CE 163/2014-DS de 27/05/2014.
Ação 4 - Criar plano de comunicação com as comunidades indígenas, com informações sobre as fases do empreendimento, do licenciamento e sobre todas as atividades relacionadas ao AHE Belo Monte.	Atendida	<p>O Centro de Informação para as comunidades indígenas, em Altamira, encontra-se em pleno funcionamento, com o sistema de radiofonia, devidamente licenciado pela ANATEL, e ampliado para contemplar as aldeias recentemente criadas e totaliza agora 41 estações. Todas as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Comunicação Indígena (PCI) estão sendo acompanhadas pela FUNAI e pela comunidade indígena no dia-a-dia das ações, através do Comitê Gestor Indígena de acompanhamento do PBA-CI, atendendo plenamente as determinações e condicionantes.</p> <p>Os documentos produzidos e distribuídos aos indígenas podem ser obtidos no endereço eletrônico da Norte Energia - www.norteenergiasa.com.br no "link" documentos/assuntos indígenas.</p> <p>O sistema de rádio é uma ferramenta de contato já apropriado pelas comunidades, utilizado diariamente tanto para comunicação entre as aldeias, quanto entre as aldeias e a cidade. Além de receber informações sobre obras e ações do PBA-CI, além de estarem sendo utilizados para informar atividades do DSEI/FUNAI, a aldeia transmite questionamentos aos órgãos indigenistas/ NE, e comunica suas necessidades ou emergências.</p> <p>Quanto à atuação do PCNI nas ações do Programa de Infraestrutura nas Aldeias, o sistema de rádio tem-se mostrado uma eficiente ferramenta de controle do ingresso dos trabalhadores, materiais e insumos, além do acompanhamento das obras por parte dos indígenas.</p> <p>A Norte Energia através da interface entre os Programas de Comunicação Indígena, Programa de Supervisão Ambiental e Programa de Gestão Territorial Indígena do PBA/CI, vem desenvolvendo ações referentes ao Plano de Gestão e Comunicação às Populações Indígenas que integra o Plano de Enchimento dos Reservatórios (PERBM), conforme correspondências CE 120/2015-DS, CE 176/2015-DS e CE 185/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NE 038/2010-DS de encaminhamento à FUNAI do “Plano de Trabalho de Comunicação para as Comunidades Indígenas impactadas pela UHE Belo Monte” em 22/10/2010; • CE NE 0384/2011-DS - de encaminhamento do Plano de Comunicação à FUNAI em 15/09/2011; • CE 0120/2015-DS de 07/05/2015 – envio do Plano de Enchimento dos Reservatórios da UHE Belo Monte; • CE 176/2015-DS de 19/06/2015 – envio do Plano de Gestão e Comunicação às Populações Indígenas, componente do Plano de Enchimento dos Reservatórios da UHE Belo Monte; • CE 185/2015-DS de 02/07/2015 – envia a revisão do Plano de Gestão e Comunicação às Populações Indígenas, componente do Plano de Enchimento dos Reservatórios da UHE Belo Monte, conforme solicitação da FUNAI em reunião realizada na CGLIC-FUNAI-DF em 25/06/2015.

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
<p>Ação 5 – Criar um Comitê Indígena para controle e monitoramento da vazão que inclua mecanismos de acompanhamento – preferencialmente nas terras indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla participação das comunidades.</p>	Atendida	<p>A reunião de criação do Comitê do TVR ocorreu no dia 21/11/2012, na aldeia Muratu conforme previsto com a aprovação do Regimento Interno e a partir de então, ocorreram as seguintes reuniões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1ª reunião - dia 14/12/2012 - TI Paquiçamba na aldeia Paquiçamba • 2ª reunião - dia 22/04/2013 (e reunião informativa) - aldeia Terrawangã • 3ª reunião - dia 06/12/2013 - aldeia Furo Seco • 4ª reunião - dia 07/02/2014, em Altamira • Reunião extraordinária – dia 21/03/2014 - aldeia Paquiçamba • 5ª reunião – dia 19/05/2014, em Altamira • 6ª reunião – dia 08/12/2014 e, no mesmo dia, reunião extraordinária, em Altamira • 7ª reunião – prevista para o dia 04/08/15, na aldeia Terrawangã – com a participação de equipe executora de temas de interesse. <p>As réguas de medição da Vazão do Xingu Foram instaladas em 01/06/2012, nas aldeias Muratu, Paquiçamba e Terrawangã, e os índios foram treinados para acompanhar e realizar a sua leitura.</p> <p>De acordo com demanda expressa durante a 5ª reunião de pontos adicionais de monitoramento na Volta Grande e, em resposta ao Ofício 224/2015/DPDS/FUNAI-MJ (encaminhado via Ofício 02001.003983/2015-46 DILIC/IBAMA) a CE 119/2015-DS informa que a partir da próxima campanha de coleta do Projeto de Monitoramento da Ictiofauna (julho/2015) será adicionado um ponto de monitoramento em seção do Rio Xingu entre a TI Paquiçamba e TI Arara VGX.</p> <p>Em março de 2015 foi realizada ação de acompanhamento Indígena aos projetos de monitoramento que ocorrem nos módulos rapeld – meio biótico. Registra-se que maio e junho de 2015 ocorreu as apresentações dos resultados dos projetos de monitoramento do meio e biótico de interesse das comunidades da Volta Grande – o detalhamento da ação no 1.4-PSA do 5º RCS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 281-2012-DS de 12/06/2012; • CE 517/2012-DS de 08/10/2012CE nº 0502/2012-DS de 21/09/2012 Regimento Interno de Criação dos Comitês <p>Atas de Reunião da criação e da realização da 1ª reunião dos Comitês (disponível no endereço eletrônico da Norte Energia - http://norteenergiasa.com.br/site/categoria/documentos/zz-assuntos-indigenas/)</p> <ul style="list-style-type: none"> • OF 224/2015/DPDS/ FUNAI-MJ de 12/03/2015; • OF 02001.003983/2015-46 DILIC/IBAMA de 13/04/15; • CE 119/2015-DS de 07/05/2015. • 5º RCS do PBA-CI
<p>Ação 6 – Formação de um Comitê Gestor Indígena para as ações referentes aos programas de compensação do AHE Belo Monte</p>	Atendida	<p>Além do Comitê Gestor Indígena (geral), foram criados nove (9) subcomitês específicos para as etnias, além do subcomitê dos indígenas citadinos e ribeirinhos e o subcomitê do TVR, totalizando 11 subcomitês. As reuniões do CGI e dos subcomitês vêm ocorrendo, conforme previsto e, em 2015, já ocorreu uma reunião extraordinária do CGI Geral nos dias 22 a 25 de abril, em Altamira. A próxima reunião do CGI está prevista para os dias 24, 25 e 26/08/2015.</p> <p>Atendendo aos subcomitês, foram realizadas em 2015 reuniões nas TIs: Trincheira Bacajá (18 e 19/03/15), Cachoeira Seca (04 à 07/05/15), Citadinos (25 e 26//05/15), Apyterewa (02 à 04/06/15) e Arara da Volta Grande do Xingu e Paquiçamba (16 e 17/06/15). Para o mês de julho, foi realizado na TI Arara, na aldeia Arara do Laranjal (15 a 17/07/15).</p> <p>Vale ressaltar que as datas de pactuação das reuniões podem ser feitas por correspondência e ou mensagem eletrônica.</p>	<p>Além dos ofícios citados abaixo, o agendamento da data de realização dos eventos também ocorrem via troca de e-mails, principalmente entre a NE, FUNAI e o Plano de Gestão;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta Convite 18/2015 de 08/04/2015 – Comitê Gestor Indígena; • Carta Convite 12/2015 de 09/04/2015 – Subcomitê Citadinos e Ribeirinhos; • Carta Convite 01/2015 de 16/04/2015 – Subcomitê Cachoeira Seca; • Carta Convite 22/2015 de 29/04/2015 – Subcomitê Citadinos e Ribeirinhos; • Carta Convite 01/2015 de 10/06/2015 – Subcomitê AVGX realizado 15 e 16/06/2015; • Carta Convite de 29/06/2015 – Subcomitê Arara do Laranjal realizado de 15 a 17/07/2015.

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
Ação 7 - Eleição de áreas para a Comunidade Indígena Juruna do Km 17, com acompanhamento da FUNAI	Atendida	<p>Após diversas prospecções de áreas, a Norte Energia e a Funai identificaram uma área de aproximadamente 2.300h a serem repassadas ao povo juruna do Km 17.</p> <p>A Funai elaborou parecer técnico referente à área e conclui que é apropriada aos Juruna do Km 17.</p> <p>Dia 30/04/2015, foi realizada a Reunião no MDA com a participação da Norte energia, Funai e MPOG, com o objetivo de verificar o estado de Regularização Fundiária da área proposta aos Juruna do Km 17.</p> <p>Foi enviada correspondência (CE 026/2015-DS) à Funai e ao MDA, solicitando pronunciamento sobre a Fazenda Madeireira Xingu e declaração da inexistência de destaque para particularidades e/ou afetações da área proposta para finalidades públicas e sua doação à Funai e, em resposta à CE 026/2015, a Funai encaminha proposta de Termo de Compromisso Funai/MDA-TerraLegal/NE/Juruna formalizando a aquisição do imóvel, via Ofício nº 88/2015.</p> <p>No OF 539/2015-DPT de 26/06/2015, a Funai encaminha Termo de Acordo nº 04/2015 e solicita providências para desocupação do imóvel destinado à constituição da Reserva Indígena Juruna do Km 17.</p> <p>A Norte Energia finalizou o processo de compra da área denominada Fazenda Madeireira Vitória do Xingu em 16/07/2015, providenciando a aquisição de Terras Nuas e benfeitorias. Assim, a Norte Energia encontra-se imitada na posse do imóvel, de modo que, desde já, fica garantido o livre acesso e uso do imóvel para a instalação da comunidade Juruna do Km 17. Em 24/07/2015, foi protocolada a CE 230/2015 na FUNAI informando a compra do imóvel e atendimento da condicionante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ofício 060/2011/DPDS/FUNAI-MJ de 26/01/2011; • CE 425/2011 de 26/09/2011 - encaminhamento do "Estudo de Eleição de Áreas"; • Informações Técnica nº 83/DPT/FUNAI de 03/06/2014; • Memória de Reunião realizada no MDA em 22/10/2014; • CE 026/2015-DS de 03/02/2015; • Ofício nº 88/DPT/2015 de 25/02/2015; • CE 0168/2015-DS de 11/06/2015; • Ofício nº 539/2015/DPT de 26/06/2015; • CE 230/2015-DS de 24/07/2015 atendimento da ação condicionante.
Ação 8 - Realizar os Estudos Complementares sobre o rio Bacajá e Bacajaí, das TIs Xipaya e Kuruaya e do Setor madeireiro	Atendida	<p>Os estudos complementares das Terras Indígenas Xipaya e Kuruaya foram elaborados e protocolados na FUNAI em Dezembro de 2010.</p> <p>O Estudo do Setor madeireiro, intitulado "Estudo de Modelagem do Desmatamento", foi elaborado e protocolado na FUNAI em 23/03/2011. Complementação a este foi encaminhada à FUNAI em 03/05/2011. O Estudo complementar sobre o rio Bacajá foi protocolado na FUNAI em abril/2012 e seus resultados apresentados ao órgão indigenista em reunião no dia 10/04/2012.</p> <p>A apresentação dos estudos complementares nas aldeias foi realizada no período compreendido entre os dias 24/04 e 01/05/2012, em 5 aldeias na TI Trincheira Bacajá, onde haviam sido realizadas as quatro campanhas dos Estudos. Cópia desses Estudos foram entregues a cada liderança das oito (08) aldeias existentes na TI Trincheira Bacajá.</p> <p>Na reunião de 26/02/2015, a Funai informou que se manifestará sobre os estudos do Rio Bacajá até maio/2015. A NE permanece no aguardo desta manifestação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NE 078/2010-DS de 14/12/2010 de encaminhamento dos estudos socioambientais complementares das Terras Indígenas Xipaya e Kuruaya; • NE 068/2011-DS de 23/3/2011 de encaminhamento de Estudos de Modelagem do Desmatamento; • NE 0109/2011-DS de 03/05/2011 de encaminhamento dos Estudos de Modelagem do Desmatamento; • CE 201/2012-DS de 23/04/2012 - de encaminhamento dos Estudos Complementares sobre o rio Bacajá; • Ata 26/02/2015 Reunião Funai-DF.

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
Ação 9 - Designar equipe específica para a elaboração, detalhamento e acompanhamento de todas as ações previstas junto às comunidades indígenas, em colaboração à FUNAI, demais órgãos governamentais e comunidades indígenas.	Atendida	<p>A ação indigenista “Fortalecimento Institucional e Administrativo em Altamira”, foi executada mediante Termo de Compromisso firmado com a FUNAI em Set/2010. Para a meta Recursos Humanos e Capacitação, a NE contratou, após indicação da Funai dos nomes e cargos a serem exercidos, equipe para gestão administrativa, consultoria técnica especializada em antropologia, indigenismo, etnologia indígena e gestão (composta por 11 técnicos nível superior – antropólogos, biólogos, administrador, agrônomos e outros e 12 técnicos de nível médio e fundamental) que dentre outras funções desenvolveriam os projetos locais para cada aldeia e atender a demanda inicial da Funai em Altamira, prestando servidos de 28/03/2011 a 31/12/2012. Ressalta-se que os técnicos de nível superior participaram de treinamento na Administração Central da Funai/Brasília-DF.</p> <p>Sendo assim, acredita-se que a equipe técnica está devidamente respaldada pelo TC firmado e pelos treinamentos firmados junto à Funai.</p> <p>A Norte Energia implementou uma estrutura específica para a condução do PBA-CI, contando com uma Superintendência de Assuntos Indígenas, subdividida em duas gerências (Assuntos Indígenas e Estudos Indígenas). Cada gerência desenvolve ações diretamente ligadas às comunidades, com equipe experiente e capacitada para tratar de assuntos indígenas, e desenvolvimento dos programas voltados ao componente indígena (Biólogos, Geógrafos, Eng. Sanitaristas, Agrônomos, Ambientais, Florestais, além de Pedagogos, Administradores, Turismólogos, Comunicadores Sociais, Indigenistas com ampla experiência e antropólogos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 462/2011-DS de 18/10/2011.
Ação 10 – Elaborar Programa de Documentação e Registro de todo o processo de implantação dos programas	Atendida	<p>Enviada à Funai em 02/04/2012 a CE 136/2012-DS encaminhando o Plano de Documentação, cujo objetivo é de estabelecer uma sistemática para criação, aprovação, distribuição, implantação, revisão e retenção da documentação (e dos registros), mantendo procedimentos para assegurar o controle dos mesmos, tanto para documentos internos ou externos, visando o cumprimento do PBA-CI e/ou demais requisitos assumidos pela Norte Energia.</p> <p>Durante o andamento do Seminário do PBA-CI realizado de 24 a 27/02/2015 em Brasília, e pauta da Reunião do dia 12/03/2015, a Funai solicitou a elaboração de Plano de memória e não de documentação, apresentando um histórico do processo de licenciamento. E que este material pertenceria à FUNAI e aos próprios indígenas. Levantou também a possibilidade de registrar o processo a partir da visão dos indígenas;</p> <p>A NE encaminhou via CE 096/2015 dia 23/04/2015 com a proposta de Plano de Memória como ação complementar para o Plano de Documentos e Registros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 136-2012-DS de 02/04/2012; • Ata Reunião 12/03/2015; • CE 096/2015-DS em 23/04/2015; • OF FUNAI 460/2015/DPDS/FUNAI - 28/04/2015; • CE 113/2015-DS em 29/04/2015.
Ação 11 – Apoiar o processo de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, bem como a ampla participação das comunidades indígenas	Atendida	<p>Após a tratativa da Norte Energia, em fevereiro de 2011, a ANA manifestou-se à NORTE ENERGIA, por meio do Ofício nº 076/2011/GAB-ANA, sobre o processo de Criação do Comitê, informando que não há priorização de Criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, visto que os critérios hidrológicos, ambientais, político-institucionais e socioeconômicos, utilizados na definição das UGRHs, não indicaram essa necessidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 010/2011-PR de 10/02/2011; • Ofício 076/2011/GAB-ANA de 15/08/2011.
Ação 12 – Contribuir para a melhoria da estrutura (com apoio financeiro e de equipe técnica adequada), da FUNAI, para que possa efetuar, em conjunto com os outros órgãos federais (Ibama, ICMBio, Incra, entre outros) a gestão e controle ambiental e territorial na região, bem como acompanhamento das ações referentes ao Processo	Não aplicável	<p>A ação nº 12 foi executada mediante Termo de Compromisso (TC) firmado com a FUNAI em Set/2010 que durou até Set/2012. Com o fim da vigência do Termo de Compromisso, as ações porventura pendentes serão renegociadas com a FUNAI mediante outros instrumentos de acordo. As atividades para atendimento a essa ação, foram desmembradas em:</p>	

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
	Em atendimento	<p>Através de avaliação técnica, a Norte Energia constatou a inviabilidade do terreno proposto pela FUNAI, e informou sobre a impossibilidade técnica de construção no referido terreno.</p> <p>Após reunião realizada em 27/04/2015 no MPOG em Brasília a NE encaminhou via CE 123/2015-DS com a proposta de terreno para a construção da nova sede da CR-Funai.</p> <p>No OF nº 141/2015/DPDS/FUNAI de 03/05/2015, a Funai encaminha projeto para a construção da nova sede.</p> <p>A CE 167/2015-DS de 11/06/2015 encaminha o relatório de sondagem, apresentando a inviabilidade da área proposta pela FUNAI para a construção da sede no terreno localizado na Universidade Federal do Pará – UFPA, disponibilizado inicialmente pelo órgão indigenista. E reiterando o proposto na CE 123/2015 supracitada.</p> <p>A Norte Energia aguarda o retorno da FUNAI sobre a proposta do terreno e o relatório de sondagem para dar andamento na ação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE 157/2014-SAI/DS de 18/11/2014; • OF 141/2015-DPDS/FUNAI de 03/05/2015; • CE 123/2015-DS de 07/05/2015; • CE 167/2015-DS de 11/06/2015.
	Atendida	<p>Compra de Equipamentos: Foram adquiridos transportes terrestres e aquáticos; rádios; equipamentos para acesso a Internet; conjuntos de rádios comunicadores manuais; máquinas fotográficas; filmadoras, computadores, notebook, impressoras a laser, impressoras a jato de tinta, impressoras multifuncional, fotocopiadora e conjuntos de Grupo Gerador. Além destes, foram também comprados todos os equipamentos necessários à instalação dos técnicos na sede provisória da FUNAI (computadores, mesas, etc.).</p> <p>Material de Consumo - foram disponibilizados mensalmente, durante a vigência do Termo de Compromisso, óleo e combustível para abastecimento dos veículos da FUNAI</p> <p>Serviços - podem ser apontadas as seguintes atividades: (i) manutenção de equipamentos com reposição de peças: eletrônicos e de informática, (ii) mecânica de veículos, (iii) mecânica de motores fluviais, (iv) mecânica de grupo gerador e (v) mecânica de kit fotovoltaico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 076/2012-PR de 23/04/2012 • Termo de Doação à FUNAI
	Atendida	<p>A obra de construção da Casa do Índio foi finalizada e entregue à Funai através de Termo de Entrega de Edificação DS-T- 0080/2014. Demais ações constam no PCC do PBA-CI no âmbito dos RCS.</p> <p>Em março de 2015, a Norte Energia realizou vistoria através de sua Superintendência de Obras do Entorno, identificando que as recomendações da FUNAI contidas no OF nº 120/2015 DPDS FUNAI-MJ não estão de acordo com o projeto aprovado e se referem, em sua grande maioria, ao mau uso e conservação da estrutura.</p> <p>No entanto, de forma atender a solicitação de reparos e readequações solicitadas pela FUNAI e pelas comunidades indígenas, a Norte Energia iniciou no dia 20/07/2015, uma série de melhorias referentes a problemas de mau uso e demais reparos em estruturas já danificadas, além de nova pintura. Reforçamos que na entrega do imóvel à FUNAI, foi elaborado um <i>Cheklis</i>t onde a fundação deu o de acordo sobre a conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE 030/2012 de 22 de outubro de 2012 • CE 690/2012-DS de 20/12/12 • Termo de Entrega de Edificação – DS-T- 0080/2014 • OF nº 120/2015 DPDS FUNAI-MJ recebido em 25/02/15

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
	Atendida	<p>Apoio à Implantação de Alternativas Econômicas Sustentáveis nas Aldeias</p> <p>Ação: Apoio a projetos locais de desenvolvimento por Aldeia</p> <p>Após a assinatura do Termo de Compromisso (Outubro/2010), os recursos estavam sendo destinados aos projetos sob a forma de listas de apoio às Aldeias, constando dos mais variados itens.</p> <p>A equipe contratada para a Funai foi a campo a partir de abril/2011. Nas aldeias discutiram com os indígenas os projetos. Foram elaborados pequenos projetos de etnodesenvolvimento, visando à melhoria da estrutura produtiva nas aldeias e, à medida que esses projetos foram implementados, os recursos financeiros para atendimento das listas das Comunidades Indígenas foram substituídos pelas ações previstas nos projetos.</p> <p>Com o término da vigência do Termo de Compromisso a ação deu continuidade com a implementação do Programa de Atividades Produtivas do PBA-CI, cujo contrato iniciou em 15/01/2013 e as equipes estão desenvolvendo as atividades em campo desde então.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ações do Programa de Atividades Produtivas no 4º RCS PBA-CI
	Atendida	<p>Apoio à Projetos locais de Valorização Cultural</p> <p>Ação: Apoio a projetos locais de desenvolvimento por Aldeia</p> <p>A equipe técnica contratada para reforço da FUNAI promoveu, a partir de abril/2011 a discussão dos projetos culturais que vinham sendo atendidos à medida que eram apresentados pela FUNAI à Norte Energia. Entre outros projetos já executados, são citados a seguir, 2 (dois) intercâmbios:</p> <p>O Projeto de Resgate cultural da Comunidade Indígena Juruna do Km 17 realizou uma atividade de intercâmbio cultural entre este povo e os Juruna do Parque Indígena do Xingu, no período de 21/07 a 02/08/2011, cujas despesas relativas à logística (hospedagem, deslocamento e infraestrutura do evento) foram custeadas pela NORTE ENERGIA. O Projeto de Intercâmbio Cultural do povo Parakanã da TI Apyterewa com os Parakanã da TI Parakanã ocorreu em novembro de 2011, da mesma forma com o apoio da NORTE ENERGIA para sua viabilização.</p> <p>Essa ação foi atendida no âmbito do Plano Emergencial (dentro da vigência do Termo de Compromisso firmado entre FUNAI e Norte Energia) e terá sua continuidade na execução do PBA-CI que já se encontra em andamento, no Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ações do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial no 4º RCS PBA-CI
	Atendida	<p>Fortalecimento da Gestão Participativa e do Protagonismo Indígena</p> <p>Ação: Apoio à formação do Comitê Gestor do PBA:</p> <p>Em 30/10/2012, em reunião realizada em Altamira, foi criado o Comitê Gestor Indígena de Acompanhamento do PBA-CI e condicionantes – CGI-PBA-CI e a 1ª reunião ordinária foi realizada no dia 30/11/2012 e 1ª Capacitação do Comitê ocorreu nos dias 28 e 29/11/2012, em Altamira.</p> <p>Já foram realizadas oito reuniões do comitê gestor desde a sua criação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regimento Interno de Criação dos Comitês Atas de Reunião da criação e da realização da 1ª reunião dos Comitês (disponível no endereço eletrônico da Norte Energia - http://norteenergiasa.com.br/site/categoria/documentos/zz-assuntos-indigenas/)

Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS)
	Atendida	<p>Ação: Apoio ao fortalecimento das organizações Indígenas:</p> <p>Todas as ações previstas para o fortalecimento das organizações indígenas, bem como as despesas relativas à capacitação e regularização são patrocinadas pela NORTE ENERGIA quando encaminhadas pela FUNAI, tais como: apoiar a regularização das organizações indígenas; promover a realização de 4 cursos em Módulos de Formação/Capacitação; aquisição de óleo diesel para deslocamentos dos representantes indígenas; aquisição de papel, material de informática, material de expediente, material de áudio, vídeo e fotografia.</p> <p>A NORTE ENERGIA apoiou as Associações Indígenas já existentes, AIMA e KIRINAPÃ, na aquisição de equipamentos para seu funcionamento. Por meio destas associações a Norte Energia vem promovendo cursos de capacitação técnica aos seus associados.</p> <p>A NORTE ENERGIA providenciou o registro das seguintes Associações: PATUKRE (TI KARARAÔ), APIJUX (TI JURUNA DO KM 17), AIPC (TI CURUAIA) e ARIAM (TI ARARA DA VGX).</p> <p>No final de Dezembro/2012 foi celebrado um Termo de Parceria entre a Norte Energia e a ABEX - Associação Bebô Xikrin do Bacajá (ABEX).</p> <p>Essa ação foi atendida no âmbito do Plano emergencial (Termo de Compromisso firmado entre FUNAI e Norte Energia) e terá suas continuidade na execução do PBA-CI que já se encontra em andamento, no Programa de Fortalecimento Institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Parceria entre a Norte Energia e a ABEX - Associação Bebô Xikrin do Bacajá (ABEX). • Ações do Programa de Fortalecimento Institucional no 4º RCS PBA-CI
Ação 13 – Criação de uma instância específica para acompanhamento da questão indígena, pelo empreendedor, com equipe própria, evitando assim, a pulverização das ações indigenistas entre os demais Planos de Gestão Ambiental.	Atendida	<p>A Norte Energia implementou uma estrutura específica para a condução do PBA-CI, contando com uma Superintendência de Assuntos Indígenas, subdividida em duas gerências (Assuntos Indígenas e Estudos Indígenas). Cada gerência desenvolve ações diretamente ligadas as comunidades, com equipe experiente e capacitada para tratar de assuntos indígenas, e desenvolvimento dos programas voltados ao componente indígena (Biólogos, Geógrafos, Eng. Sanitaristas, Agrônomos, Ambientais, Florestais, além de Pedagogos, Administradores, Turismólogos, Comunicadores Sociais, Indigenistas com ampla experiência e antropólogos).</p>	não aplicável

CONDICIONANTES OFÍCIO Nº 126/PRES-FUNAI

Ofício 126/PRES-FUNAI / CONDICIONANTES	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS).
Ação nº1 – Criação de um comitê indígena para controle e monitoramento da vazão que inclua mecanismos de acompanhamento – preferencialmente nas terras indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla participação das comunidades.	Atendida	Essas ações estavam previstas no <u>Parecer 21/FUNAI</u> contemplada na condicionante nº 2.28 da Licença Prévia, cujos esclarecimentos foram feitos nas Ações nº 5 e 6.	<ul style="list-style-type: none"> Regimento Interno de Criação dos Comitês Atas de Reunião da criação e da realização da 1ª reunião dos Comitês (disponível no endereço eletrônico da Norte Energia - http://norteenergiasa.com.br/site/categoria/documentos/zz-assuntos-indigenas/)
Ação nº 2 – Formação de um Comitê Gestor Indígena para as ações referentes aos programas de compensação do AHE Belo Monte.	Atendida		
Ação nº 3 – Definição clara dos mecanismos de transposição de embarcações pelo barramento (Projeto Básico de Engenharia provisório e definitivo, com detalhamento do cronograma de implantação).	Atendida	<p>O referido sistema foi apresentado à FUNAI em reunião realizada em 11/06/12, com a participação de representantes do IBAMA, tendo a FUNAI se manifestado pela necessidade de apresentação do novo mecanismo aos indígenas. Neste sentido, foi agendada nova apresentação com as comunidades indígenas no período compreendido entre 23 e 26 de julho de 2012.</p> <p>Posteriormente na reunião de negociação do dia 27/07 para liberação dos reféns, ficou acordada visita, dos índios Juruna e Arara, em número de 10, ao Rio de Janeiro para conhecer os equipamentos e o funcionamento do STE, ação essa concluída em 03 e 04/08/2012.</p> <p>Em seguida, nos dias 04 e 05/09/2012, a NORTE ENERGIA apresentou, em Altamira, para comunidade indígena Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu, o Sistema de Transposição de Embarcações.</p> <p>Assim em 12/09/2012, a FUNAI se manifesta favoravelmente ao sistema de transposição.</p> <p>Dentre as ações de divulgação do Sistema de Transposição de Embarcações (STE) podem ser citadas: (i) vídeo sobre o STE (para índios e não índios); (ii) Cartilha e cartaz STE (específico para comunidades indígenas); (iii) Informe sobre o início da operação do STE (específico para comunidades indígenas, inclusive via rádio).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ofício nº 338/2012/PRES-FUNAI de 12/09/2012 Vídeo do STE - disponível em http://blogbelomonte.com.br/category/galerias/video/ Cartilha e Cartaz do STE - disponível em http://norteenergiasa.com.br/site/categoria/documentos/zz-assuntos-indigenas/ Informe sobre o início das operações
Ação nº 4 – Implementação do Plano de Proteção das TIs.	Em atendimento	Esta ação estava prevista no <u>Parecer 21/FUNAI</u> contemplada na condicionante nº 2.28 da Licença Prévia, cujos esclarecimentos foram feitos na <u>Ação nº 2</u> do Atendimento ao Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI.	<ul style="list-style-type: none"> CE 0564/2012-DS de 29/10/2012 Ofício 713/2011/DPT/FUNAI-MJ de 25/11/2011 CE 354/2014-DS de 10/12/2014
Ação nº 5 – Apresentar estudos complementares do Rio Bacajá	Atendida	Esta ação estava prevista no <u>Parecer 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI</u> contemplada na condicionante nº 2.28 da Licença Prévia e já foi abordada na <u>Ação nº 8</u> deste parecer supracitado.	<ul style="list-style-type: none"> CE 201/2012-DS de 23/04/2012 - de encaminhamento dos Estudos Complementares sobre o rio Bacajá Ata Reunião Funai 26/02/2015.

Ofício 126/PRES-FUNAI / CONDICIONANTES	STATUS	EVIDÊNCIAS DO ATENDIMENTO	
		SÍNTESE	DOCUMENTOS (REFERÊNCIA, DATA, DESTINATÁRIOS).
Ação nº 6 – Apresentar Plano operativo com cronograma de execução das atividades do PBA, após manifestação da FUNAI.	Atendida	<p>O Plano Operativo reformulado foi entregue em 01/03/2013 e no dia 01/04/2013, através do Ofício nº 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ, a FUNAI expressou sua aprovação.</p> <p>Em maio/2013 a Norte Energia encaminhou nova versão do Plano Operativo (versão abril/2013), apenas para contemplar, em uma única versão, as últimas erratas do documento enviadas à FUNAI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ofício 238/2012/PRES-FUNAI de 02/07/2012 • Ofício 808/2012/DPDS/FUNAI-MJ de 26/11/2012 • Ofício 852/2012/DPDS/FUNAI-MJ de 07/12/2012 • CE 023/2013-PR de 01/03/2013 – protocolo do Plano Operativo na FUNAI • Ofício nº 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ de 01/04/2013 – aprovação do Plano Operativo
Ação nº 7 – Celebrar Termo de Compromisso garantindo a execução do PBA.	Atendida	<p>Diante da aprovação do Plano Operativo, foram iniciadas em julho/2013, as discussões para a elaboração do Termo de Compromisso a ser celebrado com a FUNAI, visando à execução do PBA-CI.</p> <p>Termo de Compromisso firmado em 13/05/2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE 163/2014-DS de 27/05/2014 – Encaminha Termo de Compromisso assinado.
Ação nº 8 – Apresentar trimestralmente modelagem sobre o adensamento populacional da região	Atendida	<p>Em 12/09/2012, a Norte Energia encaminhou à FUNAI documento que atende a citada condicionante onde solicita ainda, a alteração na periodicidade de monitoramento do adensamento populacional da região. A FUNAI manifestou-se em maio/2013 favoravelmente à metodologia e à periodicidade de monitoramento do adensamento populacional.</p> <p>Em 24/01/2014 a Norte Energia encaminhou à FUNAI o “Relatório sobre o adensamento populacional na região das Terras Indígenas da área de influência da UHE Belo Monte baseado na modelagem do desmatamento”, referente aos períodos 2011-2012 e 2012-2013.</p> <p>As análises dos períodos subsequentes seguem anexas ao relatório do projeto 8.2 de Monitoramento Territorial, do Programa de Gestão Territorial Indígena do PBA-CI, parte integrante dos relatórios consolidados, estando à última atualização disponível no 4º RSC, protocolado dia 11/02/2015 via CE 035/2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CE NE 490/2012-DS de 12/09/2012 • Ofício nº 375/2013 DPDS/FUNAI-MJ de 17/05/2013 • CE 007/2014-SAI-DS de 24/01/2014 • CE 035/2015-DS de 11/02/2015. • 4º RCS do PBA-CI

3. QUESTÕES INDÍGENAS

As Questões Indígenas na UHE Belo Monte são tratadas por instância específica, a Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI) da Diretoria Socioambiental da Norte Energia S/A, com equipe própria para acompanhamento do componente indígena pelo empreendedor. O atendimento da SAI possui abrangência de 11 Terras Indígenas e 01 Área Indígena, são 34 Aldeias, além dos indígenas ribeirinhos e cidadãos.

Entre colaboradores diretos e contratados, seu quadro conta com 129 profissionais locados na Gerência de Assuntos Indígenas e Gerência de Estudos Indígenas, conforme a **Figura 2** abaixo:

GERÊNCIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS			GERÊNCIA DE ESTUDOS INDÍGENAS			
Responsável pelo atendimento presencial aos indígenas, acompanhamento das atividades nas aldeias, gestão do Plano Emergencial e demais tratativas com as comunidades.			Equipe Técnica responsável pela Gestão e Execução do Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena da UHE Belo Monte.			
ATENDIMENTO Rota Xingu	ATENDIMENTO Rota Iriri	ATENDIMENTO Volta Grande - Bacajá	PLANO DE GESTÃO DO PBA-CI			
TI KOATINEMO 02 aldeias Kwatinemu e Ita-aka. TI ARAWETÉ IGARAPÉ IPIXUNA 06 aldeias Araditi, Juruãti, Ipixuna, Paratitim, Pakaña e Ta-akati. TI APYTEREWA 04 aldeias Xingu, Apyterewa, Raio de Sol e Paranopiona.	TI ARARA 01 aldeia Laranjal. TI KARARÔ 01 aldeia Kararaô. TI CACHOEIRA SECA 02 aldeias Iriri e Cojubim. TI XIPAYA 02 aldeias Tukamã e Tukayá. TI KURUAYA 03 aldeias Irinapãne, Curuatxe e Curuá.	AI JURUNA KM17 01 aldeia Boa Vista. TI PAQUIÇAMBA 03 aldeias Muratu, Furo Seco e Paquiçamba. TI ARARA DA VGX 01 aldeia Terrawangã. TI TRINCHEIRA BAJACÁ 09 aldeias Bacajá, Kamok-tiko, Kenkudjoy, Krãnh, Mrôtjãm, Pat-krô, Pukayakô, Py-takô e Rapkô.	Programa de Educação Escolar Indígena	Programa de Realocação e Reassentamento	PCI (condicionante) Programa de Comunicação Indígena	Programa de Supervisão Ambiental
			Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial	Programa de Infraestrutura nas Aldeias	Programa de Comunicação p/ Não Indígenas	Programa de Atividades Produtivas
			Programa de Gestão Territorial Indígena	Programa de Fortalecimento Institucional	Programa Integrado de Saúde Indígena	11 Programas 27 Projetos 269 Ações

Figura 2 – Diagrama Superintendência de Assuntos Indígenas

3.1. PROJETO BÁSICO AMBIENTAL COMPONENTE INDÍGENA (PBA-CI)

O Projeto Básico Ambiental Componente Indígena (PBA-CI) é composto por 10 programas, quais sejam: Programa de Fortalecimento Institucional (PFI); Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI); Programa de Atividades Produtivas (PAP); Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI); Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI); Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI); Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI); Programa de Infraestrutura nas Aldeias (PIE); Programa de Realocação e Reassentamento (PRR) e Programa de Supervisão Ambiental (PSA), além do Plano de Gestão (PG), o qual realiza o processo de gestão para implementação do PBA-CI executado pela NE de forma a garantir a integração entre os programas, capacitar equipes e aferir os resultados alcançados.

A Superintendência de Assuntos Indígenas da Norte Energia apresenta na sequência, as tabelas com o status de cada um dos projetos que integram os programas supracitados para melhor acompanhamento do andamento do PBA-CI.

4. PLANO DE GESTÃO DO PBA-CI

4.1. EQUIPE TÉCNICA DO PLANO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Fernando Vicente de Freitas	Administração de Empresas	Coordenador	6214032
Júlia Bussab Fonseca	Engenharia Mecânica	Gerente de Projetos	6214023
Denise Bonomo	Ciências Sociais	Supervisora de Projetos	5574471
Adriana Figueiredo	Direito	Assistente de Coordenação	6242085

A planilha de atendimento às metas do plano é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			CRONOGRAMA AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO*																		
Plano de Gestão do PBA-CI							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas PTD (Nov/2014)	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
	Diretrizes Estratégicas e Técnicas	Gestão da Conformidade	Estabelecer condições de identificação, registro e tratamento dos desvios, até o retorno à situação de normalidade, visando a melhoria contínua do desempenho dos Programas e Projetos do PBA-CI	Em Atendimento	A identificação das não conformidades são realizadas por meio da revisão dos Relatórios Periódicos das executoras e Relatórios Técnicos de Campo, e das reuniões dos comitês e subcomitês de acompanhamento do PBA-CI, sempre comparando a execução das atividades com base no previsto pelo Plano Operativo e PBA-CI. Os registros são realizados via via alertas no Sistema de Gerenciamento de Projetos e Tabela de Registros de Reclamação e Questionamento das comunidades Indígenas.	Atas de reuniões realizadas com Norte Energia, Executoras, FUNAI e comunidades indígenas; Análise dos relatórios periódicos, Tabela de reclamações e questionamentos das comunidades indígenas;	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	X
		Avaliação, monitoramento e análise crítica da eficácia da implementação dos programas e projetos do PBA-CI	Analisar os impactos socioambientais sofridos no período, na região de abrangência da UHE BM; Avaliar a efetividade das ações propostas e implementadas pelos Programas do PBA Indígena Execução dos projetos em conformidade com as diretrizes estabelecidas, o normativo legal e outros requisitos aplicáveis Construir estratégias de ajustes, se necessário para o atendimento dos requisitos e a melhoria contínua do desempenho do empreendimento	Em Atendimento	Em contexto interno o Plano de Gestão participa semanalmente de reuniões com o empreendedor e empresas executoras do PBA-CI para acompanhamento das ações dos programas executados. O PG atua na elaboração e sistematização de atas, listas de presença, pautas e encaminhamentos das reuniões. No contexto externo, o Plano de Gestão participou de dois seminário de avaliação da execução dos programas com a participação da FUNAI e Norte Energia, um em Abril de 2014 e outra em Fevereiro de 2015.	Ata de reuniões internas (Norte Energia e Empresas Executoras) Ata do Seminário do PBA-CI (Anexos 4 - 3 a 4 - 7, 5ª RCS)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA



EM ATENDIMENTO




A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO



PREVISTO



N/A



5. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL (PFI)

5.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Patricia Andrade Machado	Licenciatura em Ciências Biológicas	Coordenadora	6227994
Nefertiti Hass	Advogada	Analista	6242448
José Strabeli	Cientista Social	Consultor	N/A
Francisco Fortes	Economista	Consultor	N/A
Fernanda Franco	Advogada	Consultora	N/A
Daniel Tibério Luz	Cientista Social	Analista	6240146
Luis Carlos S. Sampaio	Biólogo	Analista	5385030
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista	2237646
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista	6240057
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista	6240124
Olavo Reis Toledo	Antropólogo	Analista	5869403
Renata Utsunomiya	Engenheira Ambiental	Analista	6240063
Valério Caetano	Cientista social	Analista	6239741
Marcus Schmidt	Engenheiro Florestal	Consultor	N/A
José Cleuton Batista	Engenheiro de Minas	Coordenador (especifico para TI Trincheira Bacajá)	N/A
Neiva Almeida de Miranda	Graduada em Ciências Jurídicas e Filosofia	Analista (especifico para TI Trincheira Bacajá)	N/A
Robson Santos da Conceição	Tecnólogo em Gestão de Marketing	Técnico (especifico para TI Trincheira Bacajá)	N/A

A planilha de atendimento às metas do programa é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			CRONOGRAMA AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO*																		
Programa de Fortalecimento Institucional							REALIZADO				2015											PREVISTO			
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas PTD (Nov/2014)	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Encontros com os dirigentes de organizações para trocas de experiências e definição de ações conjuntas	Fortalecimento Institucional potencializado pela troca de experiências e pela atuação em rede; Promover a aproximação técnica e levantar as experiências e iniciativas existentes na região	A iniciar	Ação não realizada - prevista para julho/2015	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-
	Planejamento da Continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	Oficinas por aldeia e em Altamira para planejamento da continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	Planejamento dos anos seguintes do PFI elaborado participativamente.	A iniciar	Ação não realizada	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
		Encontro com liderança das aldeias e Altamira para a validação do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	Planejamento dos anos seguintes do PBA Indígena elaborado participativamente.	A iniciar	Ação não realizada	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PARA NÃO INDÍGENAS (PCNI)

6.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA

PROFISSIONAL	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	CTF IBAMA
Adriano Cunha	Gerente de Contrato - POA	Biólogo, Mestre em Ecologia pela UFRGS, especialista em Fauna Terrestre.	196483
Carmen Figueiredo	Coordenação Geral	Magistério, Gestão de RH, especialização Indigenista	201872
Rodrigo Balbuena	Especialista SIG	Biólogo, Mestre em Ecologia pela UFRGS, especialista em ecologia de paisagem	33855
Esteban Pinilla	Design Gráfico	Desenho Industrial	N/A
Grazielle Torres de Nisa e Castro	Agente de Comunicação - ATM	Agronomia (UFPA – campus Altamira)	6220074
Maick Maciel Rodrigues da Silva	Agente de Comunicação - ATM	Cursando Gestão Ambiental (UNIP– campus Altamira)	6220121
Lucas Camostrini de Jesus	Agente de Comunicação - ATM	Biólogo (UEPA – campus Altamira)	6221707
Selma Almeida Lopes	Assistente Administrativa - ATM	Cursando Pedagogia (UFPA – campus Altamira)	N/A
Priscila Pereira de Abreu	Secretária	Cursando Pedagogia (UFPA – campus Altamira)	N/A
Ivani Conte	Assistente Administrativa - POA	Letras	N/A

A planilha de atendimento às metas do programa é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Programa de Comunicação para não Indígenas							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas PTD (Dez/2013)	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
	Acompanhamento Participativo das obras de infraestrutura nas aldeias.	Georreferenciamento dos locais das obras nas aldeias	Georreferenciamento dos locais das obras nas aldeias	A iniciar	Está previsto para o segundo semestre de 2015 o levantamento de dados georreferenciados de todas as obras estruturantes nas aldeias.	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
		Elaboração de mapas para as capacitações e acompanhamento das atividades	Produção de mapas para as capacitações e acompanhamento das atividades	Em Atendimento	Elaboração de planilha com tipologia de obra e situação por aldeia para alimentação constante e produção de mapa. Os mapas produzidos apresentam o quantitativo e situação das obras nas aldeias por tipologia e status (em andamento ou finalizada).	Mapas disponíveis em reuniões e entregues nos relatórios bimestrais ao empreendedor e ao órgão indigenista de 2014.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Comunicação diária via rádio com as aldeias para acompanhamento e monitoramento das obras e das relações com os trabalhadores e envio para Funai e NE.	Comunicação de rotina com as aldeias para verificação de rotina da situação das obras e da relação dos trabalhadores	Em Atendimento	Comunicação via sistema de radiofonia PCI e registros diários.	Dias de comunicação via rádio com as aldeias: 2014: 249 dias e 2015 (janeiro a junho): 121 dias. Registro diário enviado para SAI-NE, FUNAI (Brasília e Altamira), Plano de Gestão, DSEI.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Relatórios técnicos bimestrais para a NE e FUNAI	Relatórios técnicos bimestrais para a NE e FUNAI	Em Atendimento	9 relatórios bimestrais - Atividade permanente (todos os relatórios entregues até junho de 2015)	Relatórios bimestrais entregues no prazo e devidamente protocolados pela Norte Energia junto a FUNAI	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



7. PROGRAMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAP)

7.1. PROJETO DE SUBSISTÊNCIA INDÍGENA

7.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Adrian Silva	Eng. Agrônomo	Gerente de logística	168194
Ana Luiza Coelho Araújo Ferreira	Antropóloga	Coord. Técnica	6237400
Carlos Ferreira Machado	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242956
Carlos Henrique Davila	Téc. Agrícola	Técnico Júnior (Campo)	6242871
Edilson Gomes Lima	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242827
Hélem Fuziel de Abreu	Eng. Agrônoma	Eng. Agrônoma	6242955
José Emílio Bandeira de Matos	Eng. Agrônomo	Coord. Equipe	5169175
José Joaquim do Nascimento	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242853
Lindonaldo de Melo Bandeira	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242960
Luciana da Costa Antônio	Eng. Agrônoma	Coord. Equipe (Irirí)	5395251
Luiz Monteiro da Silva	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242961
Marcos Dertoni	Eng. Agrônomo	Gerente Técnico	200678
Osmar Justino Pires	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242958
Pedro Paulo Matos de Araújo	Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	6232189
Rafael Franco	Biólogo	Coord. Equipe (Rec. Contato)	976414
Raimundo Nonato Alves	Nível médio	Técnico Sênior (Indigenista)	6242952
Rodrigo Santos da Silva	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242893
Táise Costa da Silva e Silva	Eng. Agrônoma	Eng. Agrônoma	6242940
Washington Luiz Rossi Lacerda	Zootecnista	Coordenador Geral	6235587
William Mendonça de Oliveira	Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	5180834

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS					RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																	
Projeto de Subsistência Indígena							REALIZADO					2015									PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas PTD (Nov/2014)	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Melhoria de roças e pequenas criações	Promover melhorias às roças e pequenas criações conforme o padrão cultural da comunidade; Produção, plantio e condução das mudas nos quintais e roças; Resgatar e reinserir técnicas tradicionais; Aumentar a produtividade das roças e criações	Em Atendimento	Ganhos nas atividades de subsistência	8.553 mudas de frutíferas fornecidas para 33 aldeias de mais de 20 espécies diferentes. Entrega de insumos/Ferramentas nos dois últimos ciclos agrícolas. Produção de aproximadamente 19 toneladas de milho na TI Paquiçamba. 19 sacos de farinha produzidos na aldeia Tukaya (vol. 7.1 - 4º RCS)	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



7.2. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E COMERCIALIZAÇÃO

7.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Adrian Silva	Eng. Agrônomo	Gerente de logística	168194
Ana Luiza Coelho Araújo Ferreira	Antropóloga	Coord. Técnica	6237400
Carlos Ferreira Machado	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242956
Carlos Henrique dos Santos Davila	Téc. Agrícola	Técnico Júnior (Campo)	6242871
Edilson Gomes Lima	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242827
Hélem Fuziel de Abreu	Eng. Agrônoma	Eng. Agrônoma	6242955
José Emílio Bandeira de Matos	Eng. Agrônomo	Coord. Equipe	5169175
José Joaquim do Nascimento	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242853
Lindonaldo de Melo Bandeira	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242960
Luciana da Costa Antônio	Eng. Agrônoma	Coord. Equipe (Irirí)	5395251
Luiz Monteiro da Silva	Nível médio	Técnico Júnior (Campo)	6242961
Marcos Dertoni	Eng. Agrônomo	Gerente Técnico	200678
Osmar Justino Pires	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242958
Pedro Paulo Matos de Araújo	Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	6232189
Rafael Franco	Biólogo	Coord. Equipe (Recente Contato)	976414
Raimundo Nonato Alves	Nível médio	Técnico Sênior (Indigenista)	6242952
Rodrigo Santos da Silva	Téc. Agrícola	Técnico Sênior (Agrícola)	6242893
Táise Costa da Silva e Silva	Eng. Agrônoma	Eng. Agrônoma	6242940
Washington Luiz Rossi Lacerda	Zootecnista	Coordenador Geral	6235587
William Mendonça de Oliveira	Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	5180834

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Desenvolvimento de Etapas Produtivas e Comercialização							REALIZADO					2015									PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas PTD (Nov/2014)	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Aplicação das técnicas de manejo sustentado, plantio, colheita, armazenamento, beneficiamento e de criação, com acompanhamento de especialista	Obtenção sustentável da produção Geração de lucro	Em Atendimento	Técnicas produtivas e de criação implantadas	Aplicação de técnicas de manejo sustentado: Cacau: 13 aldeias; Castanha: 21 aldeias; Farinha: 4 aldeias Arte indígena : 06 aldeias (vol. 7.2 - 4º e 5º RCS)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estimular o desenvolvimento sustentado das atividades produtivas em cada aldeia/TI, levando em consideração suas peculiaridades culturais; Estimular a utilização, como fonte de renda, de espécies endêmicas e originárias da região amazônica;	Capacitação para Etapas Produtivas, comerciais e de serviços	Reuniões do empreendedor com parceiros potenciais	Estabelecer parcerias e obter o engajamento do empresariado	Em Atendimento	Reuniões e Parcerias firmadas com CEPLAC, FUNAI, ISA E IMAFLORA	03 reuniões com a CEPLAC (Entrega de sementes e planejamento de ações em campo). Aproximadamente 08 com a FUNAI (acompanhamento as cantinas comunitárias, discussão de projetos, planejamento de campo). 03 reuniões com ISA e Imafloa (Comercialização da castanha para Wickbold) (vol. 7.2 - 4º e 5º RCS)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apoiar o incremento das atividades agrícolas, artesanais e aquícolas, visando o uso racional dos recursos naturais; Assegurar a qualidade de vida das comunidades indígenas, estimulando a geração de renda; Estimular a organização social dos indígenas, visando à implantação de infraestrutura básica e de sistema integrado de produção e comercialização; Estimular a diversificação da base produtiva, através da geração de novos produtos e serviços, de forma ordenada e sustentável com agregação de valor.	Capacitação para Etapas Produtivas, comerciais e de serviços	Definição e preparação dos módulos de capacitação (incluindo a produção de material didático)	Cadastrar os indígenas interessados Obter número de alunos interessados por tipo de especialização Preparar os indígenas para a organização dos passos de produção, resgatando técnicas tradicionais de produção	Em Atendimento	Planejamento da capacitação Resgate de técnicas tradicionais Índios cadastrados e inscritos Material didático	133 indígenas capacitados em manejo de cacau 11 indígenas capacitados em administração das cantinas 14 indígenas capacitados em boas práticas para produção de farinha 01 cartilha sobre cultivo de mandioca nas aldeias. 85 indígenas capacitados em coleta e armazenamento de castanha. (vol. 7.2 - 4º e 5º RCS)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Treinamento e sensibilização das equipes técnicas responsáveis	Adequar os profissionais à realidade indígena.	Em Atendimento	02 oficinas de capacitação da equipe técnica do PAP	22 participantes da Oficina de Capacitação Técnica - Atividades Produtivas. (vol. 7.2 - 4º e 5º RCS)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



8. PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA (PGTI)

8.1. PROJETO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E APOIO À GESTÃO SOCIOAMBIENTAL COMPARTILHADA

8.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Igor Ferreira	Biólogo	Coordenador	6166941
Renata Faria	Bióloga	Consultora	N/A
Isabelle Vidal	Antropóloga	Consultora Sênior	N/A
Daniel Tiberio Luz	Cientista Social	Analista	6240146
Luis Carlos S. Sampaio	Biólogo	Analista	5385030
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista	2237646
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista	6240057
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista	6240124
Ediléia Braulino	Indigenista	Analista	6239853
Hilton Silva do Nascimento	Ecólogo	Consultor	N/A
Simone Athayde	Bióloga	Consultora	N/A
Cassiano de Oliveira	Sociólogo	Analista	5184593
Olavo Reis Toledo	Antropólogo	Analista	5869403
Renata Utsunomiya	Engenheira Ambiental	Analista	6240063
Valério Caetano	Cientista social	Analista	6239741
Fernando Penna	Antropólogo	Consultor	N/A
Sayonara Silva	Gestora Ambiental	Consultora	N/A
Marcus Schmidt	Engenheiro Florestal	Consultor	N/A
Oswaldo H. Nogueira Jr.	Geógrafo	Consultor	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Planejamento Territorial e Gestão Socioambiental Compartilhada							REALIZADO					2015									PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Oficinas sobre ocupação territorial regional; Etnodiagnóstico do entorno e mapeamento das relações interétnicas;	Compreensão da ocupação regional. Compreensão sobre os impactos da UHE BM; Identificação da situação socioambiental do entorno das TIs. Mapeamento das relações indígenas. Capacitação de lideranças indígenas para leitura cartográfica e uso de GPS.	Em Atendimento	As Oficinas sobre ocupação territorial estão sendo realizadas em duas etapas: na Formação Inicial em Gestão Territorial e nas TIs, pelas equipes de campo e consultores. Todas as TIs foram atendidas e continuarão sendo, no período 2015-2017. O Levantamento de atores e instituições está concluído e será apresentado no 5º RCS.	Todas essas informações encontram-se descritas detalhadamente no 4º e 5º RCS.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apoiar as estratégias comunitárias de gestão territorial das Terras Indígenas e colaborar para a gestão socioambiental compartilhada entre TIs, vizinhos e UCs, fortalecendo a conservação etnoambiental.	Arranjos institucionais e políticos para a gestão socioambiental compartilhada	Articulação e apoio estratégico ao poder público local	Interlocução do PGTI com iniciativas do poder público estadual e municipal.	Em Atendimento	Em interface com o Levantamento de Atores e Iniciativas do Entorno (ação anterior)	Todas essas informações encontram-se descritas detalhadamente no 4º e 5º RCS.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Arranjos institucionais e políticos para a gestão socioambiental compartilhada	Reunião para avaliação dos impactos da UHE BM	Análise dos impactos socioambientais sofridos no período, na região de abrangência da UHE BM. Construção de estratégias coletivas p/ minimizar ou compensar os impactos da UHE BM.	A iniciar	Ação não iniciada.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



8.2. PROJETO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

8.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Igor Ferreira	Biólogo	Coordenador	6166941
Renata Faria	Bióloga	Consultora	N/A
Isabelle Vidal	Antropóloga	Consultora Sênior	N/A
Daniel Tiberio Luz	Cientista Social	Analista	6240146
Luis Carlos S. Sampaio	Biólogo	Analista	5385030
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista	2237646
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista	6240057
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista	6240124
Ediléia Braulino	Indigenista	Analista	6239853
Hilton Silva do Nascimento	Ecólogo	Consultor	N/A
Simone Athayde	Bióloga	Consultora	N/A
Cassiano de Oliveira	Sociólogo	Analista	5184593
Olavo Reis Toledo	Antropólogo	Analista	5869403
Renata Utsunomiya	Engenheira Ambiental	Analista	6240063
Valério Caetano	Cientista social	Analista	6239741
Fernando Penna	Antropólogo	Consultor	N/A
Sayonara Silva	Gestora Ambiental	Consultora	N/A
Marcus Shmidt	Engenheiro Florestal	Consultor	N/A
Oswaldo H. Nogueira Jr.	Geógrafo	Consultor	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Monitoramento Territorial							REALIZADO					2015										PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
	Monitoramento participativo dos recursos e ambientes prioritários	Monitoramento das fitofisionomias de vegetação (oficina vgx)	Fitofisionomias vegetação e ambientes identificados no sistema local. Recursos selecionados e inventariados. Registros para o Guia de	Em Atendimento	Sistema de monitoramento, oficinas preparatórias realizadas na TI Paquiçamba.	03 Oficinas realizadas na TI Paquiçamba.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoramento do sistema agrícola (vgx)		Sistema agrícola caracterizado quali/quantitativamente. Roças abertas, recursos cultivados, famílias agricultoras, recuperação de terra e controle de fogo monitorados.	Em Atendimento	Sistema de monitoramento em fase de processamento das informações.	Maiores detalhes irão no 5º RCS.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoramento da caça (oficina vgx)		Sistema de caça caracterizado. Espécies de uso, Índices de abundância e consumo identificados Quantidade de animais visualizados, abatidos e áreas de caça monitoradas.	Em Atendimento	Indicadores ambientais, oficinas preparatórias, oficinas de monitoramento, entrevistas e atividades em campo realizadas. As oficinas preparatórias foram realizadas nas Tis Paquiçamba e Arara da VGX e a oficina de monitoramento realizada na TI Paquiçamba, após a conclusão do primeiro ano de monitoramento. O prazo para conclusão da atividade é 2017. Em 2016 deverão estar concluídas, obedecido o atual ritmo de execução da atividade. Faltam 2 oficinas na TITB e 1 na TI Arara da VGX.	04 Oficinas realizadas. 03 na TI Paquiçamba e 01 na TI Arara.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramento da pesca (oficina vgx)		Áreas pesqueiras mapeadas. Sistema de pesca caracterizado. Ictiofauna identificada. Estrutura, composição e produção pesqueira anual monitoradas.	Em Atendimento	Indicadores ambientais, oficinas preparatórias, oficinas de monitoramento, caracterização da pesca. O Sistema de Monitoramento foi definido. As oficinas preparatórias foram realizadas nas Tis Paquiçamba e Arara da VGX, a oficina de monitoramento e a caracterização da pesca realizada na TI Paquiçamba, após a conclusão do primeiro ano de monitoramento. O prazo para conclusão da atividade é 2017. Em 2016 deverão estar concluídas, obedecido o atual ritmo de execução da atividade. Faltam 2 oficinas na TITB e 1 na TI Arara da VGX, além da caracterização da pesca nestas 2 TIs.	Foram realizadas 05 oficinas nas TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



8.3. PROJETO DE CONSERVAÇÃO TERRITORIAL

8.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Igor Ferreira	Biólogo	Coordenador	6166941
Renata Faria	Bióloga	Consultora	N/A
Isabelle Vidal	Antropóloga	Consultora Sênior	N/A
Daniel Tibério Luz	Cientista Social	Analista	6240146
Luis Carlos S. Sampaio	Biólogo	Analista	5385030
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista	2237646
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista	6240057
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista	6240124
Ediléia Braulino	Indigenista	Analista	6239853
Hilton Silva do Nascimento	Ecólogo	Consultor	N/A
Simone Athayde	Bióloga	Consultora	N/A
Cassiano de Oliveira	Sociólogo	Analista	5184593
Olavo Reis Toledo	Antropólogo	Analista	5184593
Renata Utsunomiya	Engenheira Ambiental	Analista	6240063
Valério Caetano	Cientista social	Analista	6239741
Fernando Penna	Antropólogo	Consultor	N/A
Sayonara Silva	Gestora Ambiental	Consultora	N/A
Marcus Shmidt	Engenheiro Florestal	Consultor	N/A
Osvaldo H. Nogueira Jr.	Geógrafo	Consultor	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Conservação Territorial							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Salvamento e aproveitamento da flora ameaçada	Espécies ameaçadas resgatadas.	Em Atendimento	Iniciada em julho/15	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
		Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental	Áreas georreferenciadas; 18ha preparados e implantados; Modelos de restauração implantados.	Em Atendimento	Iniciada em julho/15	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
		Manejo sustentável das áreas restauradas	18ha de área com manejo sustentável.	Em Atendimento	Iniciada em julho/15	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

9. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA (PEEI)

9.1. PROJETO DE ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA PARA A REGIÃO DO MÉDIO XINGU

9.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Larissa de Souza Lança	Bióloga, MSc. em Diversidade Biológica	Coordenadora	4719825
Maria Elisa Ladeira	Antropóloga, Dra. em Linguística	Consultora Sênior	N/A
Alessandra Traldi Simoni	Antropóloga, MSc. em Demografia	Coordenadora adjunta do PPC	6214184
Pollyana Mendonça	Antropóloga, MSc. em Antropologia Social e Cultural	Assessoria Pedagógica	N/A
Ana Carolina Alves	Antropóloga, doutoranda em Linguística	Assessoria Linguística	N/A
Olavo dos Reis Toledo	Cientista Social, MSc. em Antropologia Social	Analista Socioambiental	5869403
Valério Caetano	Cientista Social	Analista socioambiental	6239741
Carolina Scheidecker	Cientista Social	Analista socioambiental	6240057
Anderson Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental	2237646
Daniel Tibério Luz	Cientista Social	Analista socioambiental	6240146
Luis Carlos da Silva Sampaio	Biólogo	Analista socioambiental	5385030
Elizangela Moreira Pantoja	Pedagoga	Coordenação da Educação Escolar Indígena – SEMED de Vitória do Xingu	N/A
Cecília Maria Nascimento	Pedagoga	Coordenação da Educação Escolar Indígena – SEMED de Altamira	N/A
Marilene de Carvalho	Graduanda do curso de Etnodesenvolvimento (UFPA)	Assessora indígena da SEMED – Altamira	N/A
Maria Ellen Regina da Rocha	Pedagoga	Diretora do Polo Educacional Iriri – Kuruaya, Xipayá, Arara e Kararaô	N/A
Eduardo Henrique Capelli Belezini	Cientista Social, mestrando em Antropologia	Representante do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFSCar	N/A
Isabel Vasconcellos	Cientista Social e Assistente Social, Mestre em Direitos Humanos	Consultora do Plano Museológico (PPC)	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
Construções e melhorias dos prédios escolares. Apoiar o processo de discussão e elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs)	Estruturação de Escolas Indígenas	Viagens (cada rota) para elaboração de diagnóstico da situação administrativa e pedagógica das escolas	Realizar diagnóstico em cada rota Produzir relatórios e documentos com a participação indígena a serem protocolados junto ao MEC, SEDUC-PA e Secretaria Municipal de Altamira sobre a Infraestrutura Escolar	Atendida	Diagnóstico elaborado (ANEXO 9.1-1 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	03 equipes dividiram-se e foram em cada 01 das 03 rotas: Bacajá; Xingu e Iriri/VGX.	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realização das viagens de intercâmbio de Professores Indígenas e Não Indígenas	Promover a troca de experiências com outras regiões e motivar os Professores Produzir Relatórios e documentos para protocolo nos órgãos afetos	Em Atendimento	Foi realizado um intercâmbio junto ao povo Tuyuka (alto rio Negro)	1 Intercâmbio; 11 professores indígenas participaram (ANEXO 9.2-1 do 5º RCS)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Discussão e Elaboração de projetos básicos e executivos das construções de prédios escolares	Disponer de elementos projetuais para a elaboração do projeto executivo para as duas rotas e para a cidade Projeto Executivo estruturado conforme as especificidades individuais	Atendida	34 projetos básicos e executivos elaborados. (Ver capítulo 12 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	34 projetos básicos e executivos elaborados.	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Início das construções e melhorias dos prédios escolares	Realização de uma viagem em cada rota e estadia na cidade para acompanhamento das obras;	Atendida	34 obras de implantação de novas escolas contratadas. (Ver capítulo 12 do 5º RCS)	34 obras de implantação de novas escolas contratadas.	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Compra de equipamentos escolares	Aquisição de equipamentos para as escolas; aquisição de materiais para as escolas	Atendida	34 novas escola serão equipadas, a medida que forem executadas. (Ver capítulo 12 do 5º RCS).	34 novas escola serão equipadas, a medida que forem executadas.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

9.2. PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS

9.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Larissa de Souza Lança	Bióloga, MSc. em Diversidade Biológica	Coordenadora	4719825
Maria Elisa Ladeira	Antropóloga, Dra. em Linguística	Consultora Sênior	N/A
Alessandra Traldi Simoni	Antropóloga, MSc. em Demografia	Coordenadora adjunta do PPC	6214184
Olavo dos Reis	Cientista Social, MSc. em Antropologia Social	Analista Socioambiental - equipe de campo	5869403
Valério Caetano	Cientista Social	Analista socioambiental -equipe de campo	6239741
Carolina Scheidecker	Cientista Social	Analista socioambiental -equipe de campo	6240057
Anderson Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental -equipe de campo	2237646
Daniel Tibério Luz	Cientista Social	Analista socioambiental -equipe de campo	6240146
Luis Carlos da Silva Sampaio	Biólogo	Analista socioambiental -equipe de campo	5385030
Cecília Maria Nascimento	Pedagoga	Coordenação da Educação Escolar Indígena – SEMED Altamira	N/A
Marilene de Carvalho	Graduanda do curso de Etnodesenvolvimento (UFPA)	Assessora indígena da SEMED – Altamira	N/A
Maria Ellen Regina da Rocha	Pedagoga	Diretora do Polo Educacional Iriri – povos Kuruaya, Xipaya, Arara e Kararaô	N/A
Carla de Almeida Moura	Engenheira Sanitarista e Ambiental, MSc. em Engenharia Ambiental	Especialista	5071340

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
Construções e melhorias dos prédios escolares, Apoiar o processo de discussão e elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs)	Estruturação de Escolas Indígenas	Viagens (cada rota) para elaboração de diagnóstico da situação administrativa e pedagógica das escolas	Realizar diagnóstico em cada rota Produzir relatórios e documentos com a participação indígena a serem protocolados junto ao MEC, SEDUC-PA e Secretaria Municipal de Altamira sobre a Infraestrutura Escolar	Atendida	Diagnóstico elaborado (ANEXO 9.1-1 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	03 equipes dividiram-se e foram em cada 01 das 03 rotas: Bacajá; Xingu e Iriri/VGX.	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Realização das viagens de intercâmbio de Professores Indígenas e Não Indígenas	Promover a troca de experiências com outras regiões e motivar os Professores Produzir Relatórios e documentos para protocolo nos órgãos afetos	Em Atendimento	Foi realizado um intercâmbio junto ao povo Tuyuka (alto rio Negro)	1 Intercâmbio; 11 professores indígenas participaram (ANEXO 9.2-1 do 5º RCS)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Discussão e Elaboração de projetos básicos e executivos das construções de prédios escolares	Disponer de elementos projetuais para a elaboração do projeto executivo para as duas rotas e para a cidade Projeto Executivo estruturado conforme as especificidades individuais	Atendida	34 projetos básicos e executivos elaborados. (Ver capítulo 12 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	34 projetos básicos e executivos elaborados.	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Início das construções e melhorias dos prédios escolares	Realização de uma viagem em cada rota e estadia na cidade para acompanhamento das obras;	Atendida	34 obras de implantação de novas escolas contratadas. (Ver capítulo 12 do 5º RCS)	34 obras de implantação de novas escolas contratadas.	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Compra de equipamentos escolares	Aquisição de equipamentos para as escolas; aquisição de materiais para as escolas	Atendida	34 novas escola serão equipadas, a medida que forem executadas. (Ver capítulo 12 do 5º RCS).	34 novas escola serão equipadas, a medida que forem executadas.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



9.3. PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

9.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Larissa de Souza Lança	Bióloga, MSc. em Diversidade Biológica	Coordenadora	4719825
Maria Elisa Ladeira	Antropóloga, Dra. em Linguística	Consultora Sênior	N/A
Alessandra Traldi Simoni	Antropóloga, MSc. em Demografia	Coordenadora adjunta do PPC	6214184
Pollyana Mendonça	Antropóloga, MSc. em Antropologia Social e Cultural	Assessoria Pedagógica	N/A
Ana Carolina Alves	Antropóloga, doutoranda em Linguística	Assessoria Linguística	N/A
Olavo dos Reis Toledo	Cientista Social, MSc. em Antropologia Social	Analista Socioambiental - equipe de campo	5869403
Valério Caetano	Cientista Social	Analista socioambiental - equipe de campo	6239741
Carolina Scheidecker	Cientista Social	Analista socioambiental - equipe de campo	6240057
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental - equipe de campo	2237646
Daniel Tibério Luz	Cientista Social	Analista socioambiental - equipe de campo	6240146
Luis Carlos da Silva Sampaio	Biólogo	Analista socioambiental - equipe de campo	5385030
Elizangela Moreira Pantoja	Pedagoga	Coordenação da Educação Escolar Indígena – SEMED de Vitória do Xingu	N/A
Cecília Maria Nascimento	Pedagoga	Coordenação da Educação Escolar Indígena – SEMED de Altamira	N/A
Marilene de Carvalho	Graduanda do curso de Etnodesenvolvimento (UFPA)	Assessora indígena da SEMED – Altamira	N/A
Maria Ellen Regina da Rocha	Pedagoga	Diretora do Polo Educacional Iriri – povos Kuruaya, Xipaya, Arara e Kararaô	N/A
Eduardo Henrique Capelli Belezini	Cientista Social, mestrando em Antropologia	Representante do Observatório da Educação Escolar Indígena da UFSCar	N/A
Isabel Vasconcellos	Cientista Social e Assistente Social, Mestre em Direitos Humanos	Consultora do Plano Museológico (PPC)	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Formação de professores indígenas e elaboração de materiais didáticos							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
<p>Contribuir para a formação inicial dos professores indígenas, atuando em regime de colaboração com a Secretaria Municipal de Altamira na continuidade do Magistério Indígena</p> <p>Contribuir para discussão e elaboração dos PPP's (Projetos Políticos Pedagógicos) das escolas indígenas</p> <p>Criar para elaboração, produção e publicação de materiais didáticos próprios de cada etnia e materiais didáticos para o curso de magistério</p> <p>Realização de projetos de pesquisas aplicadas, com envolvimento das comunidades/aldeias onde as escolas se localizarem, com o objetivo de dar início ao trabalho de articulação entre as disciplinas escolares (português, matemática, estudos sociais, ciências etc.) e, principalmente, de articular a escola com projetos demonstrativos de desenvolvimento local.</p>	Estruturação de programa de formação de professores indígenas e elaboração de materiais didáticos	Apoio à continuidade do curso de Magistério Indígena já existente	<p>Apoiar as reuniões de planejamento das próximas etapas do Magistério Indígena, em colaboração com a Secretaria Municipal de Altamira</p> <p>Contribuir para a realização das próximas etapas até o final do Magistério Indígena de Altamira.</p> <p>Contribuir com um planejamento da formação inicial de jovens professores indígenas para os próximos 10 anos.</p>	Atendida	O PEEI realizou essa ação com o apoio à formatura do magistério indígena. (Ver pág 03 a 06 do capítulo 9.3 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	Participação de representantes indígenas das 34 aldeias da área de influência da UHE BM	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Apoio ao Magistério com a publicação de Materiais Didáticos elaborados no âmbito do Magistério Indígena	<p>Realização de 1 oficina para elaboração e produção de materiais didáticos próprios/ano;</p> <p>1 Publicação de livros ou outros materiais didáticos próprios;</p> <p>Distribuição dos materiais didáticos nas aldeias/comunidades;</p> <p>Avaliação do uso desses materiais para aprimoramento dos mesmos</p>	Em Atendimento	Foi realizada oficina para elaboração dos materiais didáticos, e estão em fase de diagramação 5 materiais, dentre eles 2 da série oralidade, 2 letramento e 1 de estudos. (Ver pág 05 a 07 do capítulo 9.3 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA; e o anexo 9.3-2 do capítulo 9.3 do 5º RCS.)	Em fase de diagramação 5 materiais, dentre eles 2 da série oralidade, 2 letramento e 1 de estudos	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
		Apoio para elaboração, produção e publicação de materiais didáticos próprios de cada povo	<p>Realização de 1 oficina para elaboração e produção de materiais didáticos próprios</p> <p>Publicação do material didático produzido;</p> <p>Distribuição dos materiais nas aldeias/comunidades;</p> <p>Avaliação do uso desses materiais</p>	Em Atendimento	Foram realizadas 02 oficinas e entregues 07 materiais didáticos. (Ver Pg 7 a 13 e Anexos de 6 a 14 do 4º RCS protocolado em fev/2015 no IBAMA)	Foram realizadas 02 oficinas e entregues 07 materiais didáticos.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



10. PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA (PISI)

10.1. PROJETO DE INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA: EDIFICAÇÕES, ACESSOS E EQUIPAMENTOS À SAÚDE INDÍGENA

10.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Hernane G Santos Jr	Sanitarista	Coordenador	87242	6.221.630
Carla de Almeida Moura	Eng. Sanitarista e Ambiental	Especialista	CREA/SC: 055230-3	5.071.340

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Incentivo à Reestruturação física: Edificações, acessos e equipamentos à saúde indígena							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2012	2013	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
Aumentar a resolutividade da assistência à saúde nas aldeias. Reestruturar a infraestrutura física de atenção à saúde dos povos indígenas. Melhorar o acesso das populações aos serviços de saúde. Melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Garantir equipamentos básicos para atenção à saúde. Garantir recursos financeiros para reformas das instalações e aquisição de equipamentos de saúde.	Incentivo a reestruturação física: edificações, acesso e equipamentos	Reestruturação das edificações	<p>Construção de Sede do DSEI-Altamira (Contemplando Núcleo de Vigilância e a Farmácia Verde)</p> <p>Construção/reforma/ampliação de 34 Postos de Saúde;</p> <p>Construção de 1 Pólo Base de Saúde</p>	Em Atendimento	<p>34 Projetos Básicos e Executivos das UBSI elaborados;</p> <p>Iniciada a Implantação do Projeto;</p> <p>Sede DSEI: Em processo de pactuação acerca de definição de local entre DSEI e NE.</p>	<p>34 obras contratadas;</p> <p>07 obras em andamento;</p> <p>27 obras à iniciar.</p>	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Aquisição de equipamentos e insumos	<p>Estabelecimentos de Saúde adequadamente equipados (1 pólo base, 34 postos de saúde, Sede do DSEI e CASAI);</p> <p>Aquisição de uma unidade móvel especializada em odontologia</p>	Em Atendimento	<p>A medida que as UBSI forem executadas, na sequência as mesmas serão equipadas. Em julho/2015 está prevista a aquisição dos equipamentos para a estruturação da sede temporária da CASAI e serão entregues quando concluídas as readequações e reformas (finalização das obras).</p>	<p>As obras ainda não foram finalizadas, com isso os equipamentos ainda não foram adquiridos</p>	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Melhorar o acesso das populações ao serviço de saúde	<p>Melhorar os acessos da população indígena aos serviços de saúde;</p> <p>Permitir o deslocamento das equipes de saúde às Aldeias</p>	Em Atendimento	<p>Até 2014 foram realizadas melhorias e aberturas de acessos na TI Trinchira Bacajá e na TI Cachoeira Seca; 2015: Concluído o acesso terrestre à TI Paquiçamba e 53% do acesso à TI Arara da Volta grande encontra-se concluído. Até junho de 2015 foram concluídas 13 pistas de pouso (TIs: 01 Xipaya, 02 Curuaya; 04 Apyterewa, 03 Arawete e 03 Trinchira Bacajá).</p>	<p>Tempo de deslocamento entre as aldeias e Altamira diminuiu com a abertura e/ou melhoria nos acessos terrestres; Todas os acessos terrestres efetuados pela NE encontram-se em condições de tráfego.</p>	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

10.2. PROJETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Hernane G Santos Jr	Sanitarista	Coordenador	87242	6221630

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS					RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																									
Projeto de Vigilância em Saúde							REALIZADO					2015							PREVISTO														
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017								
Apoiar a estruturação de um núcleo de vigilância em saúde integrado ao serviço de saúde, capaz de identificar os riscos para a saúde, e agir de forma ágil e eficaz no controle aos agravos para a saúde. Apoio à realização de monitoramento e controle das endemias nas aldeias indígenas da área de Influência da UHE BM	Reorganização da Vigilância em Saúde nos Serviços de Atenção à Saúde Indígena	Apoio à Estruturação física do Núcleo de Vigilância em Saúde NVS com aquisição de equipamentos	Aquisição de equipamentos e insumos para o funcionamento do NVS;	Atendida	Os itens fornecidos, encontram-se listados abaixo e também podem ser verificados no caderno do Projeto de Vigilância em Saúde do 4º RCS protocolado em fev/2015 junto ao IBAMA.	Termos de Entrega apresentados como anexo do Projeto de Vigilância em Saúde do 4º RCS.	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Os seguintes fornecimentos já foram realizados:																																	
Fornecimento de equipamentos estruturantes: Aquisição de 4 computadores, 1 notebook; 2 armários de aço; 2 centrais de ar; 1 bebedouro; cadeiras giratórias; televisor; aparelho de DVD, mesa secretária; mesa de reunião; aparelho de fax; geladeira; câmara digital; longarinas com 4 lugares; 1 datashow; 1 tela retrátil para projeção e dois quadros brancos; 2 pick-Up cabine dupla; 1 motocicleta, 1 voadeira de 10 metros; 2 motores 40 hp; 12 microscópios bacteriológicos; 2 microscópios entomológicos; 2 grupos geradores 3,5 Kva diesel; 3 bombas Fog; 2 bombas tipo Guarany; 2 microcomputadores e 2 GPS; Fornecimento de cota mensal de combustível: São fornecidos mensalmente ao DSEI 297 litros diesel e 697litros gasolina; Fornecimento de cota anual de material laboratorial e ambulatorial: São disponibilizados cota conforme solicitação do DSEI; Fornecimento de Mosquiteiros Impregnado: Foram entregues ao DSEI, em abril de 2012, 2.900 mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração para distribuição; Fornecimento de Teste Rápido (Malária): Para manter o diagnóstico e tratamento da malária nas aldeias foram entregues ao DSEI, no período de janeiro 2011 a outubro 2012 repasse trimestral, o total de 8.000 testes rápidos. São disponibilizados conforme solicitação do DSEI.																																	


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



10.3. PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS TRADICIONAIS INDÍGENAS DE SAÚDE

10.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Hernane G Santos Jr	Sanitarista	Coordenador	87242	6221630
Georgia Silva	Antropóloga	Consultora	N/A	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Fortalecimento das práticas tradicionais indígenas de saúde							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
Este projeto tem como objetivo fortalecer as estratégias e conhecimentos indígenas de saúde de modo a contribuir para manutenção das práticas tradicionais em saúde e desenvolvimento das capacidades críticas dos povos indígenas para tomadas de decisão relativas à saúde individual e coletiva das sociedades às quais pertencem	Fortalecimento da Medicina Tradicional Indígena	Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI	Propiciar espaço de reflexão para definir projetos e ações em medicina tradicional indígena; Fortalecer as medicações tradicionais indígenas	Em Atendimento	2 encontros em 02 Tis. (Ver 5º RCS Pg 3 a 7 e Anexo 10.3 - 2, Anexo 10.3 - 3 e Anexo 10.3 - 4)	39 participantes	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Seminários de Medicinas Tradicionais Indígenas	Realização de seminário de medicina tradicional indígena no 5º ano; Fortalecer as medicações tradicionais indígenas; Propiciar espaço de reflexão para definir projetos e ações em medicina tradicional indígena;	À iniciar	Previsto para 2017	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
		Apoio à reestruturação da Farmácia Verde	Apoiar a assistência farmacêutica alternativa aos povos indígenas; Promover o fortalecimento das práticas indígenas de saúde	Em Atendimento	Essa atividade deve ser realizada de acordo com o levantamento de interesse das comunidades indígenas. Até o momento foram realizadas atividades somente junto aos Xipaya e Asurini, devido à demanda deles.	02 oficinas realizadas em 02 TIs; 39 participantes. (Ver 5º RCS Pg 3 a 7 e Anexo 10.3 - 2, Anexo 10.3 - 3 e Anexo 10.3 - 4)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Apoio às Oficinas para definição de protocolos de condutas de profissionais de saúde	Realização de oficinas sob a coordenação do DSEI; Construir base de condutas dos profissionais de saúde para contextos interculturais; Valorizar os conhecimentos tradicionais; Propiciar a interculturalidade no serviço de saúde	Em Atendimento	Foram realizadas 2 oficinas, uma na TI Koatinemo, uma na TI Xipaya	02 oficinas realizadas em 02 TIs; 39 participantes. (Ver 5º RCS Pg 3 a 7 e Anexo 10.3 - 2, Anexo 10.3 - 3 e Anexo 10.3 - 4)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

10.4. PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

10.4.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Hernane G Santos Jr	Sanitarista	Coordenador	6221630
Georgia da silva	Antropóloga	Consultora	N/A
Érika Patricia Azevedo	Enfermeira	Consultora	N/A
Marcelo Dechiqui de Abreu	Advogado	Consultor	N/A
Aynslie Tenório Soley	Enfermeira	Instrutora	N/A
José Drezer Reis e Silva	Pedagogo	Instrutor	N/A
Tayane Moura Martins	Enfermeira	Instrutora	N/A
Luis Carlos da Silva Sampaio	Biólogo, Educação e Meio ambiente	Analista socioambiental	5385030
Anderson de Moura Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental	2237646
Camilo Caropreso	Cientista social	Analista socioambiental	6240124
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista social	Analista socioambiental	6240057
Daniel Tibério Luz	Cientista social, Gestão Ambiental	Analista socioambiental	6240146

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Educação em Saúde							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
Propiciar educação permanente em contextos interculturais para profissionais e gestores da saúde indígena e formação de técnicos indígenas para compor as EMSI. Implementar atividades de Educação em Saúde nas comunidades e escolas indígenas.	Formação de Recursos Humanos	Educação Permanente em saúde	Qualificação dos profissionais e gestores do DSEI e CASAI; Melhoria da gestão à saúde dos povos indígenas;	Em Atendimento	02 Oficinas realizadas	55 profissionais qualificados; na 1ª oficina 100 % de satisfação, na 2ª oficina 92% de satisfação. (5º RCS: Ver Pg 2 e 3 na descrição no corpo do relatório e lista de presença no anexo 10.4 - 1).	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Formação de profissionais indígenas que atuam nas aldeias nas áreas de saúde e saneamento	Capacitar 36 profissionais (AISAN) Capacitar profissionais da AIS	Em Atendimento	3 módulos de formação para AIS e 2 para AISAN. O último módulo para AISAN previsto será realizado no mês de junho/2015, nas aldeias.	55 profissionais qualificados (1º e 2º módulos); 02 cursos realizados; (4º RCS Pg 3 a 5 e anexos 2 e 3); (5º RCS: Ver Pg 4 a 8 e Anexo 10.4 - 1 a 10.4 - 3)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Formação de profissionais que atuam com os indígenas (Técnicos do DSEI e funcionários do Hospital de Altamira)	Capacitar profissionais da área de saúde; Melhoria do atendimento aos indígenas	Em Atendimento	Foram realizadas e apresentadas 5 oficinas.	108 profissionais capacitados; 05 cursos realizados; 4º RCS: Pg 5 e 6 e anexo 4); 5º RCS : Pg 9 a 13 e Anexo 10.4 - 5 a 10.4 - 8.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Educação em saúde nas comunidades e escolas indígenas	Apoio à realização de oficinas de educação em saúde e educação ambiental para a Comunidade e nas escolas indígenas	Realizar Oficinas em todas as TI's Incorporar o tema saúde nas escolas e no cotidiano da comunidade indígena com a melhoria da qualidade de vida	Em Atendimento	Oficinas de educação em saúde realizadas nas Tis (Arara da VGX, Arara, Cachoeira Seca, Araweté, Trincheira Bacajá, Koatinemo, Apyterewa)	12 oficinas realizadas em 2014; 11 oficinas no 1º semestre 2015. Ver 4º RCS: pg 6 a 9 e 5º RCS: Pg 15 a 20 e Anexo 10.4 - 14 a 10.4 - 18.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Avaliação e monitoramento	Avaliação e monitoramento	Realizar avaliação e monitoramento	Em Atendimento	Foi entregue o PTD, em novembro de 2014, onde foram propostos os ajustes para o ano de 2015, e foram entregues 3 relatórios semestrais com o monitoramento do programa.	Ver 4º e 5º RCS	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



11. PROGRAMA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL (PPC)

11.1. PROJETO DE APOIO À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

11.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Regina Aparecida Polo Müller	Cientista Social (USP), Mestrado Antropologia (UNICAMP), Doutora Antropologia (USP)	Coordenadora	5231633
Alessandra Traldi Simoni	Cientista Social (UNICAMP), Mestrado em Demografia (UNICAMP)	Coordenadora adjunta	6214184
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista socioambiental	6240057
Anderson Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental	2237646
Daniel Tiberio Luz	Cientista Social	Analista socioambiental	6240146
Luis Carlos Sampaio	Biólogo	Analista socioambiental	5385030
Larissa Lança	Bióloga	Analista socioambiental	4719825
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista socioambiental	6240124
Olavo Toledo	Cientista Social	Analista socioambiental	5869403
Renata Utsunomiya	Engenheira Ambiental	Analista socioambiental	6240063
Renan Arnault	Cientista Social	Consultor	N/A
Paulo Serpa	Mestre em Antropologia, Doutor em energia pela USP	Consultor	N/A
Valério da Rocha	Cientista Social	Analista Socioambiental	6239741
Cléber Oliveira	Biólogo	Consultor	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Apoio à Produção Artística e Cultural							REALIZADO					2015									PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Intercâmbio dos Kuruaya com Munduruku	Engajamento dos Kuruaya na revitalização de sua própria cultura e promoção da troca de conhecimentos.	Em Atendimento	01 reunião de planejamento com 02 Munduruku na TI Kuruaya (2015) 01 reunião de planejamento lideranças Kuruaya em aldeias Munduruku (2015) 03 Oficinas de transmissão de saberes sobre cantos e danças Kuruaya (2015)	03 Oficinas de transmissão de saberes sobre cantos e danças Kuruaya (2015) - 56 participantes (ver 5º RCS - anexo 11.1-13)	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Intercâmbio entre Xipaya do Cujubim e da TI Xipaya (substituído por intercâmbio entre Xipaya do Cojubim e Xipaya com Yudja).	Fortalecer os vínculos entre os Xipaya do Médio Xingu e a troca de conhecimentos tradicionais.	Em Atendimento	1 intercâmbio (2013) 1 intercâmbio (2015)	2 intercâmbios realizados, relatos e registro fotográfico constam no 5º RCS.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Apoio à produção de CD's, de música Xikrin e citadinos	Engajamento dos povos indígenas no registro da sua cultura.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
		Levantamento de mercado e elaboração de modelo de certificação dos produtos	Melhor Inserção dos produtos indígenas no mercado.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
		Apoio à produção: aquisição de equipamentos e garantia de acesso à matéria prima	Produção de objetos indígenas para a venda: garantia de condições para a produção.	Em Atendimento	Lista de compras para as atividades de transmissão de saberes e produção artesanal nas comunidades	Ver 5º RCS - Quadro 11.1-15 com a lista de equipamentos e matéria-prima já adquiridos.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Organização dos índios para a produção de bens culturais	Produção de objetos indígenas para a venda de acordo com as vocações e escolhas de cada povo.	Em Atendimento	10 oficinas temáticas (TI Apyterewa e TI Koatinemo - 2014)	10 oficinas realizadas em 02 Tis	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Apoio às atividades de sustentabilidade na área cultural	Apoio à distribuição, embalagem e transporte	Produção de objetos indígenas para a venda: garantia de condições para a distribuição.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
		Certificação dos produtos	Incremento da qualidade dos produtos e de técnicas tradicionais para melhor inserção do mercado de arte indígena.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
		Gerenciamento da venda	Inserção dos produtos indígenas no mercado.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
		Produção de material de divulgação para a venda (sites, folders, etc.)	Melhor inserção no mercado de artes indígenas.	À iniciar	n/a	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS					RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																	
Projeto de Apoio à Produção Artística e Cultural							REALIZADO					2015										PREVISTO			
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
	Apoio à defesa dos direitos indígenas sobre patrimônio cultural	Elaboração de material de divulgação sobre a proteção legal de conhecimentos tradicionais indígenas	Geração de conhecimento sobre os instrumentos de defesa do patrimônio cultural indígena.	Em Atendimento	Elaboração de material para divulgação e formação em defesa do patrimônio material e imaterial dos povos - uma vez, no 2º ano	Ver 5º RCS - Anexo 11.1-21	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

11.2. PROJETO DE FORMAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL

11.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Regina Aparecida Polo Müller	Cientista Social (USP), Mestrado Antropologia (UNICAMP), Doutora Antropologia (USP)	Coordenadora	5231633
Alessandra Traldi Simoni	Cientista Social (UNICAMP), Mestrado em Demografia (UNICAMP)	Coordenadora adjunta	6214184
Carolina Bernardes Scheidecker	Cientista Social	Analista socioambiental	6240057
Anderson Bonilha	Biólogo	Analista socioambiental	2237646
Daniel Tiberio Luz	Cientista Social	Analista socioambiental	6240146
Luis Carlos Sampaio	Biólogo	Analista socioambiental	5385030
Larissa Lança	Bióloga	Analista socioambiental	4719825
Camilo Caropreso	Cientista Social	Analista socioambiental	6240124
Olavo Toledo	Cientista Social	Analista socioambiental	5869403

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																				
Projeto de Formação em Patrimônio Cultural							REALIZADO					2015							PREVISTO								
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017		
Registrar saberes e práticas tradicionais; Garantir formação de qualidade para os indígenas que atuam como agentes de seu patrimônio cultural; Possibilitar que indígenas sejam protagonistas do processo de pesquisa, registro e divulgação de sua própria história e organização sociocultural; Dar subsídios para que os indígenas façam a gestão, curadoria, venda, catalogação do acervo do Museu do Índio de Altamira; Engajar índios na pesquisa e preservação de seu território tradicional bem como de áreas de uso e ocupação tradicional;	Formação de agentes indígenas em patrimônio cultural	Realização de curso de Formação em Patrimônio Cultural, Cursos de formação continuada e reuniões de supervisão. (Ação dependerá de acordo com a FUNAI)	Capacitar indígenas como agentes em patrimônio cultural para atuarem como pesquisadores, agentes em etnoarqueologia, museologia, gestão e atividades educativas de Museus; Divulgar os trabalhos nos cursos de Formação em Patrimônio Cultural, das expedições em etnoarqueologia, do trabalho dos agentes em patrimônio e do Museu do Índio de forma geral para o público amplo e, principalmente, para os povos indígenas; Engajar os povos indígenas no levantamento e valorização do patrimônio arqueológico presente em seus territórios	Em Atendimento	Como atividade de Formação em Pesquisa o PPC realizou, em interface com o PGTI, o 4º módulo do curso de formação em gestão territorial e com o PEEL para aprofundar o debate sobre educação indígena diferenciada e pesquisa em patrimônio cultural. Com realação à formação em museologia e gestão de museus, essa atividade deve ser iniciada somente após a formação do conselho indígena de apoio ao museu. Dessa forma, o PPC tem atuado com cursos de formação continuada em videoastas.	Cursos de formação em Pesquisa: 40 participantes (Ver 5º RCS - Anexo 11.2-1) Curso de Formação de professores : 29 participantes (Ver 5º RCS - Anexo 11.2-2)																					
		Realização de expedições de pesquisa etnoarqueológica.		Em Atendimento	02 expedições com o povo Araweté	25 participantes (ver 5º RCS - Anexo 11.2-8)																					
		Publicações		Em Atendimento	Publicações de material das formações em videoastas - 4 publicações (Asurini, Juruna e Arara da VGX, Citadinos e Ribeirinhos e Kararaô)	4 publicações (Asurini, Juruna e Arara da VGX, Citadinos e Ribeirinhos e Kararaô)																					
		Curso de formação de videoastas		Em Atendimento	Capacitar indígenas com ferramentas audiovisuais para produção de vídeos	27 oficinas em 15 aldeias (2014); 12 oficinas em 21 aldeias (2015)	2014 : 09 filmes ; 2015: filmes em realização																				
		Apoio à produção dos videoastas		Em Atendimento	Divulgar resultados da formação dos videoastas	18 vídeos produzidos	06 em edição; 8 finalizados; 4 aguardando oficina de edição.																				


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



11.3. PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO ÍNDIO DE ALTAMIRA

11.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Regina Aparecida Polo Müller	Cientista Social (USP), Mestrado Antropologia (UNICAMP), Doutora Antropologia (USP)	Coordenadora	5231 633
Alessandra Traldi Simoni	Cientista Social (UNICAMP), Mestrado em Demografia (UNICAMP)	Coordenadora adjunta	6214184

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Montagem da Exposição Permanente e exposições itinerantes	Exposição de arte indígena disponível para visitação.	A iniciar	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-
		Organização e catalogação do Acervo Documental	Formação do Acervo Documental	Em Atendimento	Atividade prevista pelo PO do PBA-CI para ser iniciada em 2016, porém devido aos materiais que estão sendo produzidos pelos Povos Indígenas, no âmbito do Programa de Patrimônio Cultural, o PPC já iniciou o processo de organização e catalogação das produções audiovisuais.	VER 5º RCS - Anexo 11.3-4.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
		Produção de material documental sobre os povos indígenas.	Ampliar a base de dados documental sobre os povos indígenas do Médio Xingu.	Em Atendimento	Atividade prevista para ser iniciada pelo PO do PBA-CI em 2016, porém essa atividade ocorre em interface com a atividade de "Publicação" no âmbito do Projeto de Formação em Patrimônio Cultural do PPC, uma vez que são produzidos materiais sobre a cultura dos povos indígenas, nas atividades de formação em videoastas e publicações.	VER 5º RCS - Anexo 11.3	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



12. PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA NAS ALDEIAS (PIE)

12.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Carla de Almeida Moura	Eng. ^a Sanitarista e Ambiental	Especialista	CREA/SC: 055230-3	5.071.340
Fabricio Nunes Costa	Eng. ^o Ambiental	Especialista	CREA/TO: 13027-1D	5.364.611

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Programa de Infraestrutura nas Aldeias							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		(PMCES) Implantação de Construções de Novas Edificações de Educação e Saúde	Dotar as comunidades de edificações funcionais de saúde e educação	Em Atendimento	Todas as obras de execução das 34 escolas e 34 UBSI encontram-se contratadas em junho de 2015.	No 1º semestre de 2015, tiveram início as obras das UBSI nas aldeias das TIs: Paquiçamba, Arara da VGX e na AI Juruna do km 17.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

13. PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E REASSENTAMENTO (PRR)

13.1. PROJETO DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INDÍGENAS INCLUSAS NO PRR

13.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF - IBAMA
Mariana Favero Andrioni	Coordenadora	Bióloga	6226515
Mayra Pascuet	Coordenadora	Socióloga	5173051
Evandro Lopes dos Santos	Técnico	Auxiliar Administrativo	5462414

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																				
Projeto de Cadastramento das famílias indígenas inclusas no PRR							REALIZADO					2015							PREVISTO								
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017		
<p>Cadastrar as famílias indígenas conforme avanço espacial do Empreendimento e liberação de licença dos órgãos responsáveis;</p> <p>Realizar reuniões com as instituições indígenas representativas e Funai Regional Altamira com o objetivo de informar sobre o andamento do Empreendimento, informar sobre a realização da etapa de Cadastramento Socioeconômico e Fundiário e o que esta significa dentro do processo, definir metodologia de trabalho e cronograma/metas;</p> <p>Promover a articulação de reuniões por bairros, das famílias cadastradas com a presença de instituições indígenas, órgãos representativos e fiscalizadores com o objetivo de acompanhar e promover a contínua transparência, comunicação e participação social durante todas as atividades deste projeto de cadastramento.</p> <p>Formar equipe indígena selecionada juntamente com as instituições indígenas representativas e Funai-Regional Altamira para compor e executar a Atividade de Cadastramento Socioeconômico e Fundiário da Zona Urbana.</p> <p>Criar um Banco de Dados com atualizações anuais a partir do marco zero informações dos cadastros socioeconomicos - em atendimento ao PRR.</p> <p>Monitoramento dos cadastros socioeconomicos:</p> <p>- Área Rural: identificar pendências relacionadas ao cadastramento das famílias indígenas residentes na região do reservatório do Xingu - montate e jusante da cidade de Altamira.</p> <p>- Área Urbana: identificar pendências relacionadas ao cadastramento das famílias residentes que não foram identificadas anteriormente por estarem ausentes de Altamira no período de aplicação dos cadastros;</p> <p>Realizar atualizações anuais do Banco de Dados a partir do Marco Zero - informações dos cadastros socioeconomicos - em atendimento ao PRR.</p>	<p>Cadastramento Socioeconômico e Fundiário Urbano</p>	<p>Montar equipe indígena de pesquisadores para a Etapa de Cadastramento Socioeconômico e Fundiário Urbano.</p>		Atendida			-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<p>Promover a criação de uma comissão para atender ao Projeto de Cadastramento.</p>		Atendida				-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<p>Obter autorização de entrada nas casas para realização de cadastramento socioeconômico e fundiário das famílias afetadas da ADA Urbana.</p>		Atendida					X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>Realizar Cadastro Socioeconômico com todas as Famílias Indígenas da Zona Urbana da cidade de Altamira.</p>		Atendida	<p>Cadastro socioeconômico completo</p>		<p>1ª Etapa do projeto 13.1 - Área urbana (558), Área Rural - Reservatório (78) e VGX-TVR (107)/ 2ª Etapa do Projeto 13.1 - Área Urbana (654), Área Rural reservatório (76) e VGX-TVR (98). Em relação aos números e perfis de núcleos familiares em condição de vulnerabilidade sociocultural e econômica, bem como as opções de compensação das famílias a serem relocadas estão nos seguintes produtos: Relatório Final do Projeto de cadastro socioeconômico das famílias indígenas atingidas diretamente por BM e outras ações (Março/2012) e Relatório técnico, dados quantitativos e perfil socioeconômico das famílias indígenas residentes na área urbana de Altamira (Março/2013).</p>	<p>A 1ª Etapa do Projeto 13.1 foi finalizada em Março de 2011 e entregue através da CE 577/2012. A 2ª Etapa do Projeto 13.1 foi finalizada em Janeiro de 2013 e formalizado entrega à Funai/Brasília através da CE 0192/2013-DS.</p>		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>Realizar Cadastro Fundiário com todas as famílias Indígenas da Zona Urbana que residem nas áreas que demandam deslocamento compulsório - ADA urbana.</p>		Atendida	<p>Reuniões realizadas</p> <p>Espaço físico para consulta pública</p>				X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>Realizar Cadastro Fundiário com todas as famílias Indígenas da Zona Urbana afetadas pelo empreendimento - AID.</p>		Atendida					X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>Realizar reuniões informativas por bairro/setor com as Famílias Indígenas Cadastradas, instituições representativas, FUNAI – Regional Altamira e MPF-Altamira.</p>		Atendida					X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<p>Monitoramento dos Cadastros Socioeconômicos.</p>		Atendida			X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



13.2. PROJETO DE NEGOCIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA RURAL

13.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Mariana Favero Andrioni	Coordenadora	Bióloga	6226515
Mayra Pascuet	Coordenadora	Socióloga	5173051
Evandro Lopes dos Santos	Técnico	Auxiliar Administrativo	5462414

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15				AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																	
Projeto de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na área Rural							REALIZADO					2015									PREVISTO				
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Auxiliar e monitorar com as famílias os critérios gerais de distribuição de lotes e organização de grupos de afinidades		Em Atendimento		Item 13.2.2.4.12 (4°RCS)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Apoiar, monitorar e avaliar condições para reassentar as famílias no prazo acordado		Em Atendimento		Item 13.2.2.4.10 (4°RCS)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Monitorar as ações de regularização fundiária das terras adquiridas		Em Atendimento		Item 13.2.2.4.7 (4°RCS)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Auxiliar e monitorar no preparo da posse definitiva para cada lote ou casa		Em Atendimento		Item 13.2.2.4.8 (4°RCS)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Deslocamento da população: auxiliar e monitorar mudança das famílias		Em Atendimento		Item 13.2.2.4.9 (4°RCS)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
		Realizar monitoramento socioeconômico		Em Atendimento		Item 13.2.2.5.1 (4°RCS)	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Monitoramento Rural – Volta Grande do Xingu/TVR	Realizar a atualização do Banco de Dados	Monitorar e apresentar os Relatórios de Monitoramento às famílias indígenas atingidas juntamente com a FUNAI e Associações representativas;	Em Atendimento	Foram realizadas 4 campanhas de campo, iniciadas em 2012 e última campanha realizada em abril/2015. As informações socioeconômicas e antropológicas estão detalhadas no 4° e 5° RCS.	Item 13.2.2.5.2 (4°RCS)	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Realizar reuniões com as famílias atingidas, associações representativas e FUNAI para apresentação dos relatórios finais a cada monitoramento realizado.		Em Atendimento		Item 13.2.2.5.3 (4°RCS)	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



13.3. PROJETO DE NEGOCIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS NA ÁREA URBANA

13.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	CTF IBAMA
Mariana Favero Andrioni	Coordenadora	Bióloga	6226515
Mayra Pascuet	Coordenadora	Socióloga	5173051
Evandro Lopes dos Santos	Técnico	Auxiliar Administrativo	5462414

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na área Urbana							REALIZADO					2015							PREVISTO							
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017	
	Reassentamento Urbano Etapa de consolidação do assentamento	Identificar e acompanhar a solução de problemas construtivos de unidades habitacionais		Em Atendimento	Após a finalização das revisões cadastrais, foram identificadas 776 grupos familiares indígenas. O PRR acompanha estas famílias durante todo o processo de negociação através da orientação individualizada, plantão social e através das interfaces com os projetos do PBA geral 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.6.1 e 4.6.2, garantindo transparência, apoio e informação sobre o andamento dos trabalhos às famílias indígenas.	Ações detalhadas estão no 4º e 5º RCS. Item 13.3.2.8 (4º e 5º RCS)	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prestar assistência às famílias vulneráveis		Em Atendimento	-	-			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os procedimentos de transferência jurídica dos imóveis às famílias indígenas		Em Atendimento	-	-			-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



14. PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL (PSA)

14.1. PROJETO DE COORDENAÇÃO DA SUPERVISÃO AMBIENTAL

14.1.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Marcos Dertoni	Engenheiro Agrônomo	Gerente Técnico	85-1-05788-9-D	200678
Washington Rossi	Zootecnista, M. Sc	Coordenador Geral	-	6235587
Marcela Lima	Bióloga	Analista Ambiental	094624/01-D	6233020
Rodrigo Fescina Paste	Biólogo	Analista Ambiental	61501/01-D	4400306
Naiana Pereira	Bióloga, M. Sc	Analista Ambiental	-	5497778
Rodrigo Baía Corrêa	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	Analista Ambiental	22635D PA	6234583
Tomasso Giarrizzo	Biólogo, Ph. D	Consultor	-	-
Inês Caribe	Engenheira Agrônoma	Consultora	53368/D MG	-
Michael Bonilla	Engenheiro Civil	Consultor	-	-
Keila Mourão	Oceanógrafa, Ph. D	Consultora	-	-

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Coordenação da Supervisão Ambiental							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Divulgação dos resultados do monitoramento – PBA geral	Possibilitar o acesso às comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento; Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA Indígena	Em Atendimento		Relatório de resultados dos monitoramentos; Eventos de esclarecimento e Palestras; Reuniões.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Avaliação dos resultados		Em Atendimento							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Garantir a integração dos programas de monitoramento do PBA geral da UHE BM com as atividades de etno-monitoramento a serem desenvolvidas no âmbito do PBA-CI; Coordenar a troca de informações entre o PSA e o PBA geral da UHE BM;	Acompanhamento Ambiental do meio físico e biótico	Relatório Anual	Avaliar periodicamente (anualmente) os resultados obtidos no programa;	Em Atendimento		Relatório Anual (por projeto e consolidado); Relatório de monitoramento de metas/Etapas (anual); Planejamento (Estratégico) das Etapas posteriores; Lições aprendidas; Reunião;					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a consolidação do BD com as informações geradas, com ênfase no Sistema de Informações geográficas (SIG) que deverá ser criado para permitir a realização de análises espaciais, assim como a produção de material cartográfico para discussão com as comunidades indígenas.		Revisão de Metas/ etapas	Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa.	Em Atendimento		Ata de reunião com encaminhamentos.					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Planejamento das Etapas posteriores		Em Atendimento							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



14.2. PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

14.2.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	CTF IBAMA
Marcos Dertoni	Gerente Técnico	Engenheiro Agrônomo	85-1-05788-9-D	200678
Washington Rossi	Coordenador Geral de Programas	Zootecnista	-	6235587
Marcela Lima	Analista Ambiental	Bióloga	094624/01-D	6233020
Rodrigo Baía Corrêa	Analista Ambiental	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	22635D PA	6234583
Rodrigo Paste	Analista Ambiental	Biólogo	061501/01-D	4400306
Naiana Lunelli	Analista Ambiental	Bióloga	-	5497778
Inês Caribe	Consultora	Engenheira Agrônoma	53368/D MG	N/A
Jaime Carvalho Jr.	Consultor	Pedagogo	N/A	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																		
Projeto de Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres							REALIZADO					2015							PREVISTO						
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017
		Relatório Anual		Em Atendimento			-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Revisão de Metas/ etapas		Em Atendimento		No 5º Relatório Semestral do PSA 2, item 14.2.2.4, são evidenciadas informações sobre a Avaliação dos resultados, Relatório anual, Revisão de metas e Planejamento das Etapas posteriores.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Planejamento das Etapas posteriores		Em Atendimento			-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO
PREVISTO
N/A



14.3. PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS AQUÁTICOS

14.3.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL	CTF IBAMA
Marcos Dertoni	Gerente Técnico	Engenheiro Agrônomo	85-1-05788-9-D	200678
Washington Rossi	Coordenador Geral de Programas	Zootecnista	-	6235587
Marcela Lima	Analista Ambiental	Bióloga	094624/01-D	62233020
Rodrigo Baía Corrêa	Analista Ambiental	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	22635D PA	6234583
Rodrigo Paste	Analista Ambiental	Biólogo	061501/01-D	4400306
Naiana Lunelli	Analista Ambiental	Bióloga	-	5497778
Inês Caribe	Consultora	Engenheira Agrônoma	53368/D MG	-
Jaime Carvalho Jr.	Consultor	Pedagogo	-	-

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS					RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15							AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA															
Projeto de Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos							REALIZADO					2015							PREVISTO								
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017		
Acompanhar as atividades de monitoramento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos do PBA Geral e promover a participação indígena nos estudos da biota aquática, de forma a propiciar a integração entre os resultados dos monitoramentos da fauna de peixes e as atividades de pesca executadas pelas comunidades indígenas.	Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos	Acompanhamento indígena aos projetos	Participação de indígenas nas equipes exploratórias para execução dos programas ou projetos listados acima.	Em Atendimento	Incorporação de conhecimentos tradicionais para contribuir para redução dos impactos identificados nos monitoramentos.	27 Indígenas acompanharam os projetos de monitoramento. Evidências no item 14.3.2.8 do 4º RCS e 14.3.4.4 do 5º RCS do PSA 3.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Acompanhamento técnico às pescarias	Acompanhamento técnico de pelo menos uma pescaria por setor de monitoramento em época similar às amostragens do projeto de monitoramento da ictiofauna.	Em Atendimento			-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Análise dos dados	Compatibilidade de dados entre monitoramento científico e dados das pescarias e entrevistas.	Em Atendimento			-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA	
EM ATENDIMENTO	
A INICIAR	

LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO	
PREVISTO	
N/A	-

14.4. PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

14.4.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Marcos Dertoni	Eng. Agrônomo	Diretor Executivo	85-1-05788-9-D	200678
Adrian Silva	Eng. Agrônomo	Diretor Administrativo	-	168194
Washington Rossi	Zootecnista	Coordenador de Projetos	-	6235587
Marcela Bertolucci Lima	Bióloga	Analista Ambiental	094624/01-D	6233020
Rodrigo Baía	Eng. Sanitarista e Ambiental	Analista Ambiental	22635D - PA	6234583
Rodrigo Paste	Biólogo	Analista Ambiental	-	4400306
Naiana Lunelli	Bióloga	Analista Ambiental	-	5497778
Inês Caribé	Eng. Agrônoma	Consultora	53368/D MG	N/A
Jaime Carvalho	Pedagogo	Consultor	N/A	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15			AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																				
Projeto de Acompanhamento do Plano de Gestão dos Recursos hídricos							REALIZADO					2015							PREVISTO								
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017		
Acompanhamento da implementação das estações de medição e monitoramento hidrológico e de qualidade das águas; Recebimento das informações geradas no monitoramento proposto; Análise das informações geradas no monitoramento e avaliação de sua repercussão sobre as populações indígenas; Apresentação dos resultados as comunidades indígenas afetadas; Proposição de ações e/ou ajustes ao PBA Geral do Empreendimento em decorrência dos resultados do monitoramento e seus impactos sobre os povos indígenas.	Acompanhamento do Plano de Gestão dos Recursos hídricos	Reconhecimento dos locais das estações de monitoramento	Visitar os locais dos pontos de monitoramento	Atendida	Visita aos locais de monitoramento; Mapeamento Registro das visitas	04 visitas as estações de monitoramento. Detalhes no item 14.4.2.1 do 4º RCS do PSA 4.	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Conhecimento dos dados da primeira campanha de coleta de água	Visualização dos procedimentos de coleta de amostras	Em Atendimento	Relatório das campanhas de coleta de água	01 acompanhamento com registro fotográfico. Evidências no item 14.4.2.2 do 4º RCS do PSA 4.	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Disponibilização das informações geradas no monitoramento de níveis e vazões	Relatórios mensais disponibilizados	Em Atendimento	Banco de Dados disponível para consulta	Em andamento. Banco de dados 37,5% concluído, conforme item 14.4.2.3 do 5º RCS do PSA 4. Percentual de execução dentro do previsto de acordo com a linha de base do projeto (2013 a 2017).	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Disponibilização das informações geradas no monitoramento da qualidade da água	Relatórios de campanha disponibilizados	Em Atendimento	Banco de Dados disponível para consulta	Em andamento. Banco de dados 37,5% concluído, conforme item 14.4.2.4 do 5º RCS do PSA 4. Percentual de execução dentro do previsto de acordo com a linha de base do projeto (2013 a 2017).	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Emissão de parecer técnico sobre os relatórios analisados	Emissão de parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI/PBA-Cl, e as implicações dos resultados observador	Em Atendimento	Parecer em fase de finalização	O parecer sobre o Relatório do Projeto de Monitoramento de Qualidade da Água, será apresentado no 6º RCS.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Apresentação dos resultados dos monitoramentos para as populações indígenas afetadas	Tradução da informação técnica de modo acessível às comunidades, para apresentação em reuniões específicas para tal	Em Atendimento	Eventos de divulgação (Reuniões de oficinas, visitas, rádio e informativos)	06 Eventos de apresentação de resultados. Evidências no item 14.4.2.6 do 4º RCS e no item 14.4.2.6 do 5º RCS do PSA 4.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Disponibilização das informações do monitoramento hidrológico, por demanda – em tempo real, às comunidades indígenas, via rádio	Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura.	Em Atendimento	Não houve demanda dos indígenas	N/A	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Acompanhamento dos resultados do Monitoramento dos Igarapés interceptados por diques	Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em Atendimento	Acompanhamento realizado	Acompanhamento realizado de acordo com o item 14.4.2.7 do 5º RCS do PSA 4.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Acompanhamento e divulgação dos resultados do Monitoramento da Bacia do rio Bacajá	Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em Atendimento	Acompanhamento realizado	Acompanhamento realizado de acordo com o item 14.4.2.8 do 5º RCS do PSA 4.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA
EM ATENDIMENTO
A INICIAR



LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO X
PREVISTO X
N/A -

14.5. PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU

14.5.1. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CTF IBAMA
Marcos Dertoni	Eng. Agrônomo	Diretor Executivo	85-1-05788-9-D	200678
Washington Rossi	Zootecnista	Coordenador de Projetos	–	6235587
Marcela Bertolucci Lima	Bióloga	Analista Ambiental	094624/01-D	6233020
Rodrigo Baía	Eng. Sanitarista e Ambiental	Analista Ambiental	22635D - PA	6234583
Rodrigo Paste	Biólogo	Analista Ambiental	–	4400306
Naiana Lunelli	Bióloga	Analista Ambiental	–	5497778
Inês Caribé	Eng. Agrônoma	Consultora	53368/D MG	N/A
Jaime Carvalho	Pedagogo	Consultor	–	N/A

A planilha de atendimento às metas do projeto é apresentada na sequência.

PLANO - PROGRAMA - E METAS PREVISTAS				RESULTADOS CONSOLIDADOS DE ATENDIMENTO DAS METAS ATÉ JUNHO/15				AÇÕES QUE TERÃO CONTINUIDADES PÓS LO - CRONOGRAMA																			
Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu							REALIZADO					2015							PREVISTO								
Objetivos Específicos PO do PBA-CI	Atividades Executivas	Etapas de Desenvolvimento (Ações)	Metas do PBA-CI	Status	Produtos - Entregues	Evidências	2010	2011	2012	2013	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2016	2017		
<p>Garantir a interação entre as atividades de monitoramento desenvolvidas no âmbito do Plano de Gerenciamento da VGX e as atividades de monitoramento realizadas pelas populações indígenas;</p> <p>Supervisionar a atividade de capacitação de representantes das TIs da VGX, e TITB que serão envolvidos nas atividades de monitoramento, análise dos resultados e transmissão destes para as comunidades;</p> <p>Acessar os registros em BD georreferenciado do andamento e os resultados das atividades de monitoramento;</p> <p>Avaliar a funcionalidade do sistema de transposição de embarcações a ser implantado para viabilizar a continuidade na navegação entre os trechos a montante e a jusante do barramento principal, verificando se o mesmo está atendendo às expectativas e demandas da população indígena;</p> <p>Acompanhar os resultados do monitoramento da bacia do rio Bacajá, avaliando os impactos do manejo da VGX, no trecho final do rio Bacajá, sobretudo na navegação.</p>	Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu	Capacitação de representantes das comunidades indígenas	Preparação de representantes das TIs para atuação nos programas de monitoramento do TVR e das condições de navegabilidade.	Atendida	Cursos de capacitação.	04 Indígenas capacitados. Evidências no item 14.5.2.1 do 4º RCS do PSA 5.	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Disponibilização das informações geradas no monitoramento de largura, profundidade e velocidade no TVR	Relatórios periódicos disponibilizados	Em Atendimento	Banco de Dados disponível para consulta.	Em andamento. Banco de dados 37,5% concluído, conforme item 14.5.2.2 do 5º RCS do PSA 14.5. Percentual de execução dentro do previsto de acordo com a linha de base do projeto (2013 a 2017).	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Emissão de parecer técnico sobre os relatórios analisados	Emissão de um parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI, e as implicações dos resultados observados.	Em Atendimento	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	X
		Disponibilização das informações do monitoramento (manejo do TVR), por demanda – em tempo real, às comunidades indígenas, via rádio	Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura.	À Iniciar	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
		Acompanhamento das discussões sobre a navegabilidade no TVR e do funcionamento do mecanismo de transposição	Garantir a participação da Equipe de Supervisão Ambiental do PBA-CI nos workshops previstos para a discussão deste tema.	À Iniciar	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
		Análise dos relatórios de monitoramento da navegabilidade e do funcionamento do mecanismo de transposição	Emissão de pareceres da análise.	Em Atendimento	Início da atividade	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	X
		Acompanhamento e análise dos resultados do Monitoramento da Bacia do rio Bacajá	Avaliar os resultados, quando disponibilizados.	Em Atendimento	Relatório; Parecer	Evidência disponibilizada no 5º Relatório Semestral do PSA 5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X	X

LEGENDAS AÇÕES/ATIVIDADES:

ATENDIDA	
EM ATENDIMENTO	
A INICIAR	

LEGENDAS CRONOGRAMA:

REALIZADO	
PREVISTO	
N/A	-

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 5º Relatório Consolidado Semestral de Andamento do PBA-CI (RCS) – Componente Indígena UHE Belo Monte. Julho de 2015.
- 4º Relatório Consolidado Semestral de Andamento do PBA-CI (RCS) – Componente Indígena UHE Belo Monte. Fevereiro de 2015.
- Relatórios Mensais Gerenciais das Executoras do PBA-CI (RGM-E) – Jan-Mai/2015.
- Relatório de Acompanhamento de Obras Indígenas – Superintendência de Obras do Entorno (SOE) – Maio/2015