

PACOTE DE TRABALHO: 11.2. Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) ↓
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força complementar ↓
 Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar ↓
 Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) ↓
 Entrada operação última UG da CF Complementar ↓
 Início geração comercial CF Principal ↓

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
4.1	Identificação da instituição executora, formalização de parcerias				Realizado																				
4.1	Identificação da instituição executora, formalização de parcerias				Realizado																				
4.2	Campanha de campo piloto		Realizado																						
4.2	Campanha de campo piloto (retirada)																								
4.2	Campanha de campo piloto (retirada)																								
4.3	Campanhas de campo				Realizado																				
4.3	Campanhas de campo				Realizado																				
4.3	Campanhas de campo				Realizado																				
4.4	Triagem e processamento de amostra		Realizado																						
4.4	Triagem e processamento de amostra		Realizado																						
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório				Realizado																				
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório (retirado)				Realizado																				
4.5	Análise de dados e elaboração de relatório (retirado)				Realizado																				
4.5a	Análise dos estudos complementares (inserida)																								
4.5a	Análise dos estudos complementares (inserida)																								
4.6	Interação com outros projetos e discussão dos resultado																								
4.6	Interação com outros projetos e discussão dos resultado																								
4.7	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																								
4.7	Continuidade do projeto conforme distribuição das atividades acima durante 2 anos.																								
4a	Monitoramento da qualidade da água (inserida)																								
4a.1	Campanhas				Realizado																				
4a.2	Análises				Realizado																				
5	Análise integrada dos resultados dos monitoramentos																								
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios				Realizado																				
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios				Realizado																				
5.1	Reuniões de integração e elaboração de relatórios				Realizado																				

LEGENDA
 Informação do PBA
 Alteração proposta pela NORTE ENERGIA (Resp OF 127 e 214)
 Realizado
 Previsto até fim do produto