

PACOTE DE TRABALHO: 2. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

Atividades / Produtos		Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental) - Reservatório Xingu - emissão Intermediária - Início geração comercial CF Principal - Finalização obras civis e início geração comercial da 1ª UG CF Principal																																			
		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
2	2. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL																																				
1	Proposição, discussão e validação Política Ambiental																																				
1	Proposição, discussão e validação Política Ambiental																																				
1	Proposição, discussão e validação Política Ambiental																																				
2	Identificação, registro e avaliação de aspectos e impactos ambientais																																				
2	Identificação, registro e avaliação de aspectos e impactos ambientais																																				
2	Identificação, registro e avaliação de aspectos e impactos ambientais																																				
3	Identificação e atualização requisitos legais e outros																																				
3.1	Identificação e atualização requisitos legais e outros																																				
3.1	Identificação e atualização requisitos legais e outros																																				
4	Identificação e atualização de objetivos e metas																																				
4.1	Identificação e atualização de objetivos e metas																																				
4.1	Identificação e atualização de objetivos e metas																																				
5	Definição/registro Matriz Autoridade/Responsabilidade																																				
5	Definição/registro Matriz Autoridade/Responsabilidade																																				
6	Definição e nomeação Comitê Executivo SGA																																				
6	Definição e nomeação Comitê Executivo SGA																																				
7	Identificação de necessidades de treinamento/conscientização																																				
7	Identificação de necessidades de treinamento/conscientização																																				
8	Implementação, registro e atualização de treinamentos																																				
8	Implementação, registro e atualização de treinamentos																																				
9	Planejamento/implementação de comunicação interna/externa																																				
9	Planejamento/implementação de comunicação interna/externa																																				
10	Fóruns de Acompanhamento Social																																				
10.1	Elaboração de Proposta para Estruturação dos Fóruns																																				
10.1	Elaboração de Proposta para Estruturação dos Fóruns																																				
10.2	Implementação dos Fóruns de Acompanhamento Social																																				
10.2	Implementação dos Fóruns de Acompanhamento Social																																				
11	Planejamento/implementação da documentação do SGA																																				
11.1	Elaboração de instruções de trabalho e procedimentos																																				
11.1	Elaboração de instruções de trabalho e procedimentos																																				
11.2	Planejamento do sistema de gestão da informação																																				
11.2	Planejamento do sistema de gestão da informação																																				
11.3	Implementação/monitoramento do sistema de gestão da informação																																				
11.3	Implementação/monitoramento do sistema de gestão da informação																																				
12	Planejamento /estruturação/implementação do SIG-A																																				
12.1	Detalhamento dos requisitos do sistema																																				
12.1	Detalhamento dos requisitos do sistema																																				
12.2	Estruturação do sistema, instalação de infraestrutura e treinamento																																				
12.2	Estruturação do sistema, instalação de infraestrutura e treinamento																																				
12.3	Alimentação do SIG-A, elaboração de relatórios e suporte técnico																																				
12.3	Alimentação do SIG-A, elaboração de relatórios e suporte técnico																																				
13	Implementação e registro de atividades de controle ambiental																																				
13	Implementação e registro de atividades de controle ambiental																																				
14	Elaboração e protocolo junto ao Ibama de relatórios consolidados de andamento																																				
14.1	Elaboração e protocolo junto ao Ibama de relatórios consolidados de andamento																																				
14.1	Elaboração e protocolo junto ao Ibama de relatórios consolidados de andamento																																				
15	Identificação de pontencial acidentes e elaboração do PAE																																				
15	Identificação de pontencial acidentes e elaboração do PAE																																				
16	Elaboração de relatórios de registro de acidentes e emergências																																				
16	Elaboração de relatórios de registro de acidentes e emergências																																				
17	Planejamento/realização/registo de simulados de emergência																																				
17.1	Planejamento/realização/registo de simulados de emergência																																				
17.1	Planejamento/realização/registo de simulados de emergência																																				

