

PACOTE DE TRABALHO - 4.8.1. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO/ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Atividades | Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental)
 Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO
 Enchimento Reservatório Intermediário
 Início geração comercial CF Principal

Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
1.4.5	Construção da EMEF Léo Schneider (Cidade Alta)			Realizado	Realizado																																
1.5	Anapu																																				
1.5.1	Construção de EMEI - Sede (bairro São Luiz)																																				
1.5.2	Construção de EMEF - Sede (bairro Alto Bonito) (Ricardo Junior)																																				
1.5.3	Construção de EEEM - Sede (obra excluída)																																				
1.6	Capacitações do Corpo Docente (Atividade Inserida)																																				
1.6.1	Definição de Capacitações junto as SEMEDs (Atividade Inserida)																																				
1.6.2	Realização de Capacitações (Atividade Inserida)																																				

(*) O T₀ dessas atividades estão atreladas à disponibilização de terreno pelas Prefeituras Municipais de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio.

- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado
- Previsto até o fim do produto