

12.1.2 - PROJETO DE DELINEAMENTO DA CAPACIDADE DO MERCADO MADEIREIRO E CERTIFICAÇÃO DE MADEIRA

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
1. Apoiar o estabelecimento de acordos com instituições representantes do setor florestal e madeireiro da região visando à exploração, beneficiamento e comercialização da madeira economicamente viável e a remoção, bem como a destinação dos demais produtos florestais.	1. Eliminou o trecho "Formalizar acordo com o SIMBAX - Sindicato das Indústrias do Setor Florestal do Baixo e Médio Xingu e a AIMAT - Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira e Região, para a criação de um arranjo institucional (que pode ser uma SPE - Sociedade de Propósitos Específicos, ou outro a ser definido pelos interessados)" e substituiu por "Apoiar o estabelecimento de acordos com instituições representantes do setor florestal e madeireiro da região".	1. Não há	1. Não há	1. Cancelada	As metas deste projeto estão em consonância com a Nota Técnica nº 15, emitida em março de 2012, por demanda do Seminário de março/2012 com o IBAMA e por ele aprovada em 11/07/2012 e substituem aquelas originalmente no PBA.
2. Apoiar o desenvolvimento de pesquisas para atividades de reflorestamento com espécies apropriadas para a região, visando incentivar a sustentabilidade do setor florestal-madeireiro, com prioridade para o estabelecimento de acordos dando prioridade para instituições como a EMBRAPA Florestas.	2. Eliminou a meta "Estabelecer convênio com a EMBRAPA Florestas, no sentido de desenvolver pesquisas para atividades de reflorestamento com espécies apropriadas para a região, visando incentivar a sustentabilidade do setor florestal-madeireiro" e substituiu pela atual.	2. Não há	2. Não há	2. Cancelada	
3. Promover estudos para o aproveitamento mais racional e intensivo de madeiras, inclusive resíduos e espécies menos nobres na atualidade, atrelado inclusive com tecnologias para o aperfeiçoamento da indústria moveleira regional. Priorizar o estabelecimento de cooperação com instituições locais, tais como o SENAI – Centro Tecnológico do Mobiliário (CETEMO).	3. Eliminou a meta "Formar termo de cooperação com o SENAI – Centro Tecnológico do Mobiliário (CETEMO) para promover estudos para o aproveitamento mais racional e intensivo de madeiras, inclusive resíduos e espécies menos nobres na atualidade, atrelado inclusive com tecnologias para o aperfeiçoamento da indústria moveleira regional" e substituiu pela atual.	3. Não há	3. Não há	3. Cancelada	
4. Elaborar estudo sobre a cadeia produtiva do setor florestal-madeireiro na área de influência direta do empreendimento, visando fortalecer e ampliar o desenvolvimento setorial.	4. Eliminou a meta "Estabelecer convênio com o IDEFLOR e o SEBRAE para a elaboração de um estudo sobre a cadeia produtiva do setor florestal-madeireiro na área de influência direta do empreendimento, visando fortalecer e ampliar o desenvolvimento setorial" e substituiu pela atual.	4. Não há	4. Não há	4. Cancelada	

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
5. Realizar oficinas de empreendedorismo, voltadas aos empresários do setor florestal-madeireiro em cada uma das sedes dos municípios da AID, portanto, cinco eventos. Dar prioridade para acordo como SEBRAE para executar tais oficinas.	5. Eliminou a meta "Realizar oficinas de empreendedorismo com o sistema SEBRAE, voltadas aos empresários do setor florestal-madeireiro em cada uma das sedes dos municípios da AID, portanto, cinco eventos" e substituiu pela atual.	5. Não há	5. Não há	5. Cancelada	
6. Levantar o perfil, das condições e do potencial para a certificação das empresas do setor madeireiro local, tendo como base o Programa Brasileiro de Certificação Florestal – CERFLOR, desenvolvido no âmbito da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; e FSC (Forest Stewardship Council / Conselho de Manejo Florestal).	6. Eliminou a meta "Formar convênio com o Instituto de Manejo Florestal e Agrícola (IMAFLOA), representante no Brasil do FSC – Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council, em inglês) visando fazer levantamentos do perfil, das condições e do potencial para a certificação das empresas do setor;" e substituiu pela atual	6. Não há	6. Não há	6. Cancelada	
7. Viabilizar procedimentos de licenciamento junto ao IBAMA para a retirada da vegetação que precisa ser retirada da área necessária à formação do reservatório da UHE Belo Monte.	7. Eliminou a meta "Viabilizar procedimentos de licenciamento junto ao IBAMA para a retirada da vegetação que precisa ser retirada da área necessária à formação do reservatório da UHE Belo Monte".	7. Não há	7. Não há	7. Cancelada	
8. Publicação de edital de leilão para a fitomassa lenhosa gerada no empreendimento.	• Metas incluídas por demandas do Ibama durante as ações desenvolvidas neste projeto.	<ul style="list-style-type: none"> • Preparação do edital • Publicação do edital • Avaliação e equalização de propostas • Seleção para contratação 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicação do edital em quatro jornais de grande circulação e em sítio eletrônico 	8. Atendida	Apresentado na Nota Técnica SFB_034/2013, protocolada no IBAMA em 31 de outubro de 2013, e no 5º RC
9. Contratação de serraria para processamento primário da madeira gerada no empreendimento.		<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de Termo de Referência • Recebimento e avaliação de propostas • Assinatura de contrato 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de duas serrarias, uma para processamento primário de espécies protegidas; outra para processamento de madeira de espécies comerciais 	9. Atendida	Contrato - Anexo 12.1.2-1

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
10. Doação de madeira em tora para a AIMAT.		<ul style="list-style-type: none"> Assinatura de termo de doação de cerca de 18.000 m³ de madeira Transporte da madeira doada Continuidade do transporte depende de regularização ambiental da serraria que recebe a madeira doada 	<ul style="list-style-type: none"> Assinatura de termo de doação de cerca de 18.000 m³ de madeira Transporte de cerca de 2.000 m³ de madeira doada 	10. Em atendimento	Apresentado no Relatório Único para Solicitação de LO
11. Contratação de empresa para destinação da fitomassa lenhosa gerada no empreendimento.		<ul style="list-style-type: none"> Assinatura do contrato com SIDEPAR/ CARVOPAR Rescisão do contrato com SIDEPAR/ CARVOPAR, pois a SIDEPAR suspendeu as atividades em Marabá Contratação da empresa CKTR (segunda empresa selecionada) em curso 	<ul style="list-style-type: none"> Processo de contratação da empresa CKTR (segunda empresa selecionada) em curso 	11. Atendida	<p>Anexo 12.1.2-2 – Carta da Sidepar renunciando ao contrato firmado</p> <p>Anexo 12.1.2-3 – Termo de rescisão contratual com a empresa Sidepar</p> <p>Anexo 12.1.2-4 – Minuta de contrato com a empresa CKTR Brasil Serviços Ltda.</p>
12. Realização de seminário sobre movimentação e controle da madeira da UHE Belo Monte.		<ul style="list-style-type: none"> Realização de seminário entre os dias 25 e 27 de agosto de 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Seminário sobre movimentação e controle da madeira da UHE Belo Monte realizado, com participação de membros do quadro do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil, da Norte Energia S.A., da STCP Engenharia de Projetos Ltda. e da Milaré Advogados. 	12. Atendida	CE 0265/2014-DS (protocolo 02201.017662/2014-48) e Nota Técnica SFB 023/2014 (CE 0327/2014-DS, protocolo: 02001.022285/2014-69)
13. Operação das serrarias.		<ul style="list-style-type: none"> Implantação da serraria para madeira protegida Operação da serraria para madeira protegida Finalização da implantação da serraria de madeira comercial no período avaliado Operação da serraria para madeira comercial 	<ul style="list-style-type: none"> Serraria de madeira protegida desdobrou desde o início da operação 5.314 m³ e, no período, 4.294 m³ de toras. Está sendo planejada a sua operação em dois turnos. Serraria de madeira comercial recebeu no período 3.743 m³ de toras de madeira comercial. Está operando em dois turnos. 	13. Atendida	<p>Anexo 12.1.2-5 – Planilha de registro de utilização de madeira da serraria de espécies protegidas</p> <p>Anexo 12.1.2-6 – Planilha de registro de utilização de madeira da serraria de espécies comerciais</p>

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
14. Operação do processo de destinação da fitomassa lenhosa contratado.		<ul style="list-style-type: none"> Operação do processo de destinação da fitomassa contratado 	<ul style="list-style-type: none"> Depende da contratação da empresa 	14. Não iniciada	

Legenda:

Atendida

(Status de Atendimento das Metas)

Denominação da Ação em Letras zuis e Negrito

(Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Miguel Lanzaolo de Paula	Engº Agrônomo e Administrador de Empresas	Coordenador de Flora	CREA PR 64.365-D	3.510.809
Elmar de Araújo	Engº Florestal	Analista de Flora	CREA PR 75664/D	504.073
José Maria Martins do Nascimento Jr.	Engº Florestal	Engº Florestal	CREA PR 75990/D	492.400
André Bello da Silva	Técnico Florestal	Técnico Florestal	CREA PR 125145/TD	5.443.241
Geilton Rodrigues Barros	-	Identificador Botânico	-	-

ANEXOS

Anexo 12.1.2-1 – Contrato firmado com a empresa DWE Empreendimentos Florestais Ltda. para implantação e operação das serrarias

Anexo 12.1.2-2 – Carta da Sidepar renunciando ao contrato firmado

Anexo 12.1.2-3 – Termo de rescisão contratual com a empresa Sidepar

Anexo 12.1.2-4 – Minuta de contrato com a empresa CKTR Brasil Serviços Ltda

Anexo 12.1.2-5 – Planilha de registro de utilização de madeira da serraria de espécies protegidas

Anexo 12.1.2-6 – Planilha de registro de utilização de madeira da serraria de espécies comerciais