

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	2010												2011												2012												2013											
					4º trimestre		1º trimestre			2º trimestre			3º trimestre			4º trimestre			1º trimestre			2º trimestre			3º trimestre			4º trimestre			1º trimestre			2º trimestre			3º trimestre															
					ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	maio	jun	jul	ago											
1	<b>CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA</b>	<b>1433 dias</b>	<b>Qui 27/08/09</b>	<b>Ter 30/07/13</b>																																																
2	Assinatura do contrato	0 dias	Qui 27/08/09	Qui 27/08/09																																																
3	Mobilização	0 dias	Qui 01/10/09	Qui 01/10/09																																																
4	<b>Subprograma de Ecologia e Biologia</b>	<b>1184 dias</b>	<b>Sáb 01/05/10</b>	<b>Dom 28/07/13</b>																																																
5	<b>1ª CAMPANHA</b>	<b>90 dias</b>	<b>Sáb 01/05/10</b>	<b>Sex 30/07/10</b>																																																
6	Campo 1 - Área 2	13 dias	Sáb 01/05/10	Sex 14/05/10																																																
7	Laboratório 1 - Área 2	16 dias	Sex 14/05/10	Dom 30/05/10																																																
8	Campo 2 - Área 2	13 dias	Ter 01/06/10	Seg 14/06/10																																																
9	Laboratório 2 - Área 2	15 dias	Seg 14/06/10	Ter 29/06/10																																																
10	Campo 3 - Área 2	13 dias	Qui 01/07/10	Qua 14/07/10																																																
11	Laboratório 3 - Área 2	16 dias	Qua 14/07/10	Sex 30/07/10																																																
12	Campo 1 - Área 3	13 dias	Qua 26/05/10	Ter 08/06/10																																																
13	Laboratório 1 - Área 3	15 dias	Seg 14/06/10	Ter 29/06/10																																																
14	RET 1 (mai-jun-jul/10)	31 dias	Ter 29/06/10	Sex 30/07/10																																																
15	<b>2ª CAMPANHA</b>	<b>119 dias</b>	<b>Dom 01/08/10</b>	<b>Dom 28/11/10</b>																																																
16	Campo 4 - Área 2	13 dias	Dom 01/08/10	Sáb 14/08/10																																																
17	Laboratório 4 - Área 2	16 dias	Sáb 14/08/10	Seg 30/08/10																																																
18	Campo 5 - Área 2	13 dias	Qua 01/09/10	Ter 14/09/10																																																
19	Laboratório 5 - Área 2	15 dias	Ter 14/09/10	Qua 29/09/10																																																
20	Campo 6 - Área 2	13 dias	Sex 01/10/10	Qui 14/10/10																																																
21	Laboratório 6 - Área 2	15 dias	Qui 14/10/10	Sex 29/10/10																																																
22	RET 2 (ago-set-out/10)	30 dias	Sex 29/10/10	Dom 28/11/10																																																
23	<b>3ª CAMPANHA</b>	<b>117 dias</b>	<b>Seg 01/11/10</b>	<b>Sáb 26/02/11</b>																																																
24	Campo 7 - Área 2	13 dias	Seg 01/11/10	Dom 14/11/10																																																
25	Laboratório 7 - Área 2	15 dias	Dom 14/11/10	Seg 29/11/10																																																
26	Campo 2 - Área 3	15 dias	Seg 15/11/10	Ter 30/11/10																																																
27	Laboratório 2 - Área 3	15 dias	Ter 30/11/10	Qua 15/12/10																																																
28	Campo 8 - Área 2	13 dias	Qua 01/12/10	Ter 14/12/10																																																
29	Laboratório 8 - Área 2	16 dias	Ter 14/12/10	Qui 30/12/10																																																
30	Campo 9 - Área 2	13 dias	Sáb 01/01/11	Sex 14/01/11																																																
31	Laboratório 9 - Área 2	16 dias	Sex 14/01/11	Dom 30/01/11																																																
32	RET 3 (nov-dez-jan/11)	27 dias	Dom 30/01/11	Sáb 26/02/11																																																
33	<b>4ª CAMPANHA</b>	<b>117 dias</b>	<b>Ter 01/02/11</b>	<b>Dom 29/05/11</b>																																																
34	Campo 10 - Área 2	13 dias	Ter 01/02/11	Seg 14/02/11																																																
35	Laboratório 10 - Área 2	13 dias	Seg 14/02/11	Dom 27/02/11																																																
36	Campo 11 - Área 2	13 dias	Ter 01/03/11	Seg 14/03/11																																																
37	Laboratório 11 - Área 2	16 dias	Seg 14/03/11	Qua 30/03/11																																																
38	Campo 12 - Área 2	13 dias	Sex 01/04/11	Qui 14/04/11																																																
39	Laboratório 12 - Área 2	15 dias	Qui 14/04/11	Sex 29/04/11																																																
40	RET 4 (fev-mar-abr/11)	30 dias	Sex 29/04/11	Dom 29/05/11																																																
41	<b>5ª CAMPANHA</b>	<b>75,04 dias</b>	<b>Dom 15/05/11</b>	<b>Sex 29/07/11</b>																																																
42	Campo 3 - Área 3	16 dias	Dom 15/05/11	Ter 31/05/11																																																
43	Laboratório 3 - Área 3	15 dias	Ter 31/05/11	Qua 15/06/11																																																
44	Campo 13 - Área 2	13 dias	Qua 01/06/11	Ter 14/06/11																																																
45	Laboratório 9 - Área 2	15 dias	Ter 14/06/11	Qua 29/06/11																																																
46	RET 5 (mai-jun-jul/11)	30 dias	Qua 29/06/11	Sex 29/07/11																																																
47	<b>6ª CAMPANHA</b>	<b>119 dias</b>	<b>Seg 01/08/11</b>	<b>Seg 28/11/11</b>																																																
48	Campo 14 - Área 2	13 dias	Seg 01/08/11	Dom 14/08/11																																																
49	Laboratório 14 - Área 2	14 dias	Dom 14/08/11	Dom 28/08/11																																																
50	Campo 15 - Área 2	13 dias	Sáb 01/10/11	Sex 14/10/11																																																
51	Laboratório 15 - Área 2	15 dias	Sex 14/10/11	Sáb 29/10/11																																																
52	RET 6 (ago-set-out/11)	30 dias	Sáb 29/10/11	Seg 28/11/11																																																
53	<b>7ª CAMPANHA</b>	<b>74,04 dias</b>	<b>Ter 15/11/11</b>	<b>Sáb 28/01/12</b>																																																
54	Campo 4 - Área 3	15 dias	Ter 15/11/11	Qua 30/11/11																																																
55	Laboratório 4 - Área 3	15 dias	Qua 30/11/11	Qui 15/12/11																																																
56	Campo 16 - Área 2	13 dias	Qui 01/12/11	Qua 14/12/11																																																
57	Laboratório 16 - Área 2	15 dias	Qua 14/12/11	Qui 29/12/11																																																
58	RET 7 (nov-dez-jan/12)	30 dias	Qui 29/12/11	Sáb 28/01/12																																																
59	<b>8ª CAMPANHA</b>	<b>120 dias</b>	<b>Qua 01/02/12</b>	<b>Qui 31/05/12</b>																																																
60	Campo 17 - Área 2	13 dias	Qua 01/02/12	Ter 14/02/12																																																
61	Laboratório 17 - Área 2	14 dias	Ter 14/02/12	Ter 28/02/12																																																
62	Campo 18 - Área 2	13 dias	Qui 01/03/12	Qua 14/03/12																																																
63	Laboratório 18 - Área 2	15 dias	Qua 14/03/12	Qui 29/03/12																																																
64	Campo 19 - Área 2	13 dias	Dom 01/04/12	Sáb 14/04/12																																																
65	Laboratório 19 - Área 2	15 dias	Sáb 14/04/12	Dom 29/04/12																																																
66	RET 8 (fev-mar-abr/12)	32 dias	Dom 29/04/12	Qui 31/05/12																																																
67	<b>9ª CAMPANHA</b>	<b>119 dias</b>	<b>Ter 01/05/12</b>	<b>Ter 28/08/12</b>																																																
68	Campo 20 - Área 2	13 dias	Ter 01/05/12	Seg 14/05/12																																																
69	Laboratório 20 - Área 2	15 dias	Seg 14/05/12	Ter 29/05/12																																																
70	Campo 5 - Área 3	16 dias	Ter 15/05/12	Qui 31/05/12																																																
71	Laboratório 5 - Área 3	15 dias	Qui 31/05/12	Sex 15/06/12																																																
72	Campo 21 - Área 2	13 dias	Sex 01/06/12	Qui 14/06/12																																																
73	Laboratório 21 - Área 2	16 dias	Qui 14/06/12	Sáb 30/06/12																																																
74	Campo 22 - Área 2	13 dias	Dom 01/07/12	Sáb 14/07/12																																																
75	Laboratório 22 - Área 2	15 dias	Sáb 14/07/12	Dom 29/07/12																																																
76	RET 9 (mai-jun-jul/12)	30 dias	Dom 29/07/12	Ter 28/08/12																																																
77	<b>10ª CAMPANHA</b>	<b>59 dias</b>	<b>Seg 01/10/12</b>	<b>Qui 29/11/12</b>																																																
78	Campo 23 - Área 2	15 dias	Seg 01/10/12	Ter 16/10/12																																																
79	Laboratório 23 - Área 2	14 dias	Ter 16/10/12	Ter 30/10/12																																																
80	RET 10 (ago-set-out/12)	30 dias	Ter 30/10/12	Qui 29/11/12																																																
81	<b>11ª CAMPANHA</b>	<b>103,04 dias</b>	<b>Qui 15/11/12</b>	<b>Ter 26/02/13</b>																																																
82	Campo 6 - Área 3	15 dias	Qui 15/11/12	Sex 30/11/12																																																
83	Laboratório 6 - Área 3	15 dias	Sex 30/11/12	Sáb 15/12/12																																																
84	Campo 24 - Área 2	13 dias	Ter 01/01/13	Seg 14/01/13																																																
85	Laboratório 24 - Área 2	13 dias	Seg 14/01/13	Dom 27/01/13																																																
86	RET 11 (nov-dez-jan/13)	30 dias	Dom 27/01/13	Ter 26/02/13																																																
87	<b>12ª CAMPANHA</b>	<b>58 dias</b>	<b>Seg 01/04/13</b>	<b>Qua 29/05/13</b>																																																
88	Campo 25 - Área 2	13 dias	Seg 01/04/13	Dom 14/04/13																																																
89	Laboratório 25 - Área 2	15 dias	Dom 14/04/13	Seg 29/04/13																																																
90	RET 12 (fev-mar-abr/13)	30 dias	Seg 29/04/13	Qua 29/05/13																																																
91	Relatório Final	60 dias	Qua 29/05/13	Dom 28/07/13																																																
92	<b>Subprograma de Inventário Taxonômico</b>	<b>1184 dias</b>	<b>Sáb 01/05/10</b>	<b>Dom 28/07/13</b>																																																
93	<b>1ª CAMPANHA</b>	<b>120 dias</b>	<b>Sáb 01/05/10</b>	<b>Dom 29/08/10</b>																																																
94	Análise de Dados 1	90 dias	Sáb 01/05/10	Sex 30/07/10																																																
95	RET 1 (mai-jun-jul/10)	30 dias	Sex 30/07/10	Dom 29/08/10																																																
96	<b>2ª CAMPANHA</b>	<b>121 dias</b>	<b>Dom 01/08/10</b>	<b>Ter 30/11/10</b>																																																
97	Análise de Dados 2	90 dias	Dom 01/08/10	Sáb 30/10/10																																																
98	RET 2 (ago-set-out/10)	31 dias	Sáb 30/10/10	Ter 30/11/10																																																
99	<b>3ª CAMPANHA</b>	<b>119 dias</b>	<b>Seg 01/11/10</b>	<b>Seg 28/02/11</b>																																																
100	Análise de Dados 3	90 dias	Seg 01/11/10	Dom 30/01/11																																																
101	RET 3 (nov-dez-jan/11)	29 dias	Dom 30/01/11	Seg 28/02/11																																																
102	<b>4ª CAMPANHA</b>	<b>118 dias</b>	<b>Ter 01/02/11</b>	<b>Seg 30/05/11</b>																																																
103	Análise de Dados 4	88 dias	Ter 01/02/11	Sáb 30/04/11																																																
104	RET 4 (fev-mar-abr/11)	30 dias	Sáb 30/04/11	Seg 30/05/11																																																
105	<b>5ª CAMPANHA</b>	<b>75 dias</b>	<b>Dom 15/05/11</b>	<b>Sex 29/07/11</b>																																																
106	Análise de Dados 5	45 dias	Dom 15/05/11	Qua 29/06/11																																																
107	RET 5 (mai-jun-jul/11)	30 dias	Qua 29/06/11	Sex 29/07/11																																																
108	<b>6ª CAMPANHA</b>	<b>121 dias</b>	<b>Seg 01/08/11</b>	<b>Qua 30/11/11</b>																																																
109	Análise de Dados 6	90 dias	Seg 01/08/11	Dom 30/10/11																																																
110	RET 6 (ago-set-out/11)	31 dias	Dom 30/10/11	Qua 30/11/11																																																
111	<b>7ª CAMPANHA</b>	<b>76 dias</b>	<b>Ter 15/11/11</b>	<b>Seg 30/01/12</b>																																																
112	Análise de Dados 7	45 dias	Ter 15/11/11	Sex 30/12/11																																																
113	RET 7 (nov-dez-jan/12)	31 dias	Sex 30/12/11	Seg 30/01/12																																																
114	<b>8ª CAMPANHA</b>	<b>121 dias</b>	<b>Qua 01/02/12</b>	<b>Sex 01/06/12</b>																																																
115	Análise de Dados 8	90 dias	Qua 01/02/12	Ter 01/05/12																																																
116	RET 8 (fev-mar-abr/12)	31 dias	Ter 01/05/12	Sex 01/06/12																																																
117	<b>9ª CAMPANHA</b>	<b>120 dias</b>	<b>Ter 01/05/12</b>	<b>Qua 29/08/12</b>																																																
118	Análise de Dados 9	90 dias	Ter 01/05/12	Seg 30/07/12																																																
119	RET 9 (mai-jun-jul/12)	30 dias	Seg 30/07/12	Qua 29/08/12																																																
120	<b>10ª CAMPANHA</b>	<b>60 dias</b>	<b>Seg 01/10/12</b>	<b>Sex 30/11/12</b>																																																

Table with columns for task ID, name, duration, start, end, and a Gantt chart grid from 2010 to 2013. Tasks include 'Análise de Dados', 'CAMPANHA' (1st-10th), and 'Subprograma de Genética de Populações'. Each task bar shows duration and key dates.

