



Ofício nº. 91/2011 - IPHAN-RO

Porto Velho, 11 de Agosto de 2011.

À Sua Senhoria o Senhor
 Diretor de Sustentabilidade
CARLOS HUGO ANNES DE ARAÚJO
 Santo Antônio Energia
 Porto Velho / RO



ASSUNTO: Santo Antônio Energia/PVH: 051/2011 - Santo Antônio Energia/PVH: 0684/2011

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste instrumento manifestar posição com relação aos documentos em epígrafe, enviados a esta Superintendência, datados respectivamente de 31/01/2011 e 06/07/2011.

Considerando as reuniões já realizadas após a apresentação dos supracitados documentos e a análise efetuada pela Superintendência dos projetos encaminhados pela SAE para análise e parecer, informamos a posição com relação ao cronograma proposto em tais documentos para a implantação dos projetos desenvolvidos para atender aos Termos de Referência, relacionados às medidas de compensação do empreendimento hidrelétrico de Santo Antônio, sob responsabilidade da SAE.

Com base em tais cronogramas, fazem-se as seguintes retificações:

1. Entrega do relatório de análise dos projetos pelo IPHAN: 12 de agosto de 2011;
2. Avaliação pela SAE da análise dos projetos pelo IPHAN: 12 de setembro de 2011 (30 dias);
3. Realização das adequações necessárias: 12 de outubro de 2011. Não houve grandes adequações nos projetos. As mesmas podem ser realizadas concomitantemente com a análise da SAE;
4. Contratação da obra de Restauro Conservativo do conjunto rotunda/ girador/ oficinas da EFMM: Novembro/2011. Prazo de execução estimado: 18 meses.

Sus 12/2/2011

SANTO ANTONIO ENERGIA 15/08/2011 17:04 00000490

Observação: a Prefeitura Municipal de Porto Velho e a Superintendência de Patrimônio da União já enviaram documentação, em conjunto, sobre a propriedade da área. A anuência para execução das obras pode ser providenciada, juntamente com a realização da análise e readequação dos projetos;

5. Mobilização e início das obras no conjunto rotunda/ girador/ oficinas da EFMM: novembro e dezembro de 2011;
6. As obras na área de entorno da Igreja de Santo Antônio podem ser iniciadas independente da desocupação do entorno da linha férrea. O espaço é utilizado pela população portovelhense nos finais de semana, logo, havendo maiores atrativos, a visitação será intensificada;
7. Recomenda-se, ainda, iniciar as atividades relacionadas à recuperação da linha férrea, com vistas ao passeio turístico do trem, deste ponto final em direção ao Pátio Ferroviário, considerando a menor densidade de ocupação da área necessária à citada recuperação;
8. O Centro de Triagem e Conservação está com previsão de implantação em área livre de ocupação da linha férrea. Embora a linha não esteja totalmente desocupada, o setor livre de ocupações permite a chegada de material ao CTC, além da edificação servir, também, para elementos menores. Sendo assim, deve ser apresentado, com urgência, o projeto para execução do edifício;
9. As obras do Museu e do Centro de Memória para os Trabalhadores Vitimados pela construção da EFMM podem acontecer na continuação da restauração, logo seu início pode ser antecipado para julho de 2013;
10. As ações voltadas à restauração, cuidado e preparação para a exposição do acervo já existente, pertencente ao Museu da EFMM devem ter início imediato;
11. Os projetos e a complementação dos projetos enviados devem ser finalizados até o final de 2011. Considera-se esse prazo, pois não há estudo para o CTC, logo demandará esse tempo para sua realização;
12. Independente das ações de reativação da linha férrea o processo previsto de restauração e reativação das 3 (três) locomotivas e 4 (quatro) carros de passageiros deve ter início imediato, dada ser esta uma intervenção que demanda muito tempo, desde o transporte às intervenções de restauro em si.

Segue em anexo o cronograma com as propostas de alteração, para melhor visualização.

Atenciosamente,



Ricardo Santos Silva Leite
Procurador Federal junto ao IPHAN



Alberto Bertagna
Superintendente do IPHAN em Rondônia



Mônica Castro de Oliveira
Chefe da Divisão Técnica – IPHAN/RO



Giovanni da Silva Barcelos
Arquiteto – IPHAN/RO



Danilo Curado
Arqueólogo – IPHAN/RO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DAS TR'S.

Proposta da Santo Antônio Energia e do IPHAN/RO

Escopo das TRs/ Descrição das atividades	IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS – PROPOSTA SAE		IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS – PROPOSTA IPHAN	
	Início	Término	Início	Término
Análise do projeto pelo IPHAN	Jun/2011	Ago/2011	Jun/2011	11/08/2011 (envio do parecer)
Avaliação pela SAE da análise dos projetos realizada pelo IPHAN	Set/2011	Out/2011	12/08/2011	12/09/2011
Realização das adequações necessárias nos projetos	Out/2011	Nov/2011	19/08/2011	19/09/2011
Contratação das obras para oficina/ rotunda/ girador	-	-	Set/2011	Out/2011
Contratação das obras a serem executadas nas áreas desocupadas	Nov/2011	Mar/2012	Nov/2011	Mar/2012
Anuência da SPU e PMPV para que a SE realize as obras na área do trecho tombado da EFMM	Jan/2012	Mar/2012	Set/2011	Out/2011
Mobilização e início das obras contratadas	Fev/2012	Mar/2012	Nov/2011	Dez/2011
TR-2 Termo de referência para implantação do Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – Restauro conservativo do prédio da rotunda/ girador/ oficinas	Mar/2012	Set/2013	Nov/2011	Mai/2013
TR-2 Termo de referência para implantação do Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – implantação do museu	Out/2013	Out/2014	Jun/2013	Jun/2014
TR-3 Projeto de resgate e conservação dos bens móveis remanescentes do patrimônio da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré na área de impactação da UHE Santo Antônio/RO (recuperação de 03 locomotivas e 04 carros de passageiros).	-	-	Nov/2011	Set/2012
Restauração das peças do museu da EFMM	-	-	Set/2011	Mar/2012
TR 7 - Termo de referência para projeto construção e implantação de um Centro de Memória dos trabalhadores vitimados pela construção da Estrada de Ferro Madeira	Out/2013	Out/2014	Jun/2013	Jun/2014

Mamoré				
TR 4 - Termo de referência para projeto de recuperação e revitalização da área onde se encontram as ruínas do hospital e cemitério da Candelária	Abr/2012	Out/2012	Abr/2012	Out/2012
TR 5 - Termo de referência para projeto de recuperação e revitalização da área onde se encontra a igreja de Santo Antônio	Abr/2012	Fev/2013	Abr/2012	Fev/2013
TR 6 - Termo de Referência para projeto de construção e implantação de um Centro de Memória dos Povos Indígenas	Abr/2012	Fev/2013	Abr/2012	Fev/2013
TR 8 - Termo de Referência para elaboração de plano de manejo sustentável do conjunto	Mar/2012	Set/2012	Set/2011	Mar/2012
TR 9 - Termo de Referência para produção de um livro-documentário ilustrado (capa dura, aproximadamente 80 páginas, em papel brilhante), com tiragem de 1.000 exemplares e de um filme-documentário com cerca de 30 minutos (2 cópias cinema e 2.000 cópias DVD), sobre o objeto deste termo de referência. – apresentação de estudos preliminares	-	-	Set/2011	Dez/2011
TR 9 - Termo de Referência para produção de um livro-documentário ilustrado (capa dura, aproximadamente 80 páginas, em papel brilhante), com tiragem de 1.000 exemplares e de um filme-documentário com cerca de 30 minutos (2 cópias cinema Transfer 35mm e 2.000 cópias DVD), sobre o objeto deste termo de referência.	Mar/2012	Mar/2015	Jan/2012	Dez/2014