

Quadro 2.1.2-a. Cronograma geral previsto para a implantação das atividades de produção de hidrocarbonetos a partir do FPSO P-50, no campo de Albacora Leste, na bacia de Campos

ANO	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
Estudos de Subsuperfície (reservatório)	[Barra azul contínua]											
Atividades de Perfuração/Completação	[Barra azul contínua]											
Facilidades de Superfície	[Barra azul contínua]											
Desenvolvimento do Projeto (FEED)	[Barra vermelha]											
Avaliação das Propostas	[Barra vermelha]											
Construção do FPSO	[Barra vermelha contínua]											
Módulo de Compressão	[Barra vermelha]											
Módulo de Geração	[Barra vermelha]											
Processamento de óleo e gás	[Barra vermelha]											
Utilidades - Miscelânea	[Barra vermelha]											
Conversão - Integração	[Barra vermelha]											
Transporte para a Locação	[Barra azul]											
Ancoragem	[Barra azul]											
Conexão dos poços	[Barra azul contínua]											
Primeiro Óleo	[Barra verde]											
Construção do gasoduto	[Barra azul]											
Conexão do gasoduto	[Barra azul]											
Primeiro Gás	[Barra verde]											