

# Plano de Transferência

003/2010

VILA PRODUTIVA RURAL  
CAPTAÇÃO



Projeto  
**São Francisco**  
Água a quem tem sede

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO  
DE POPULAÇÕES - 08

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE  
SETENTRIONAL**

**PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08**

**PLANO DE TRANSFERÊNCIA 003/2010**

**VILA PRODUTIVA RURAL CAPTAÇÃO**

**Agosto/2010**



## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO .....	4
2.	OBJETIVO .....	5
3.	PÚBLICO-ALVO .....	5
4.	METODOLOGIA .....	6
5.	AÇÕES PROPOSTAS.....	7
6.	CADASTRO DE PESSOAS E BENS .....	8
7.	PLANEJAMENTO LOGÍSTICO.....	9
8.	CRONOGRAMA.....	12
9.	ENCAMINHAMENTOS .....	14
10.	EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.....	15



## RELAÇÃO DE QUADROS

Quadro 1. Relação de reassentados da VPR Captação .....	5
Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados. ....	8
Quadro 3. Número de animais por comunidade. ....	8
Quadro 4. Equipamentos agrícolas cadastrados. ....	8
Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.....	9
Quadro 6. Cronograma de Mudança. ....	9
Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.....	10
Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas. ....	11
Quadro 9. Quantificação e estimativa de valores para refeições e descartáveis. ....	11
Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Captação.....	12



## 1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias localizadas nas comunidades de Ponta da Ilha e Toco Preto, Cabrobó/PE, para a Vila Produtiva Rural Captação, uma vez que estas se encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, Trecho I, município de Cabrobó/PE.

O referido Plano foi elaborado em conformidade com o Programa de Reassentamento de Populações, que prevê em seu item 8.7.2.1, a execução de 9 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam exclusivamente do processo de transferência, conforme descrito abaixo.

*“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:*

- (i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;*
- (ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;*
- (iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.*
- (v) elaboração do calendário de mudança.*
- (vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.*

### *Etapa 6 - Transferências das Famílias*

*Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:*

- (i) deslocamento das famílias;*
- (ii) transferência dos móveis e utensílios;*
- (iii) transporte dos animais domésticos;”*



As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência anexo ao Contrato nº 023/2010, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a CMT Engenharia Ltda., para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF, cabendo à CMT executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas rurais, com vistas à reinserção e organização social e econômica, à consolidação de práticas socioambientais, ao monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos), com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.

## 2. OBJETIVO

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 11 (onze) famílias residentes nas comunidades Toco Preto e Ponta da Ilha para a Vila Produtiva Rural VPR Captação.

## 3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na VPR Captação, 17 famílias, das quais 11 receberão casa e lote agrícola, as demais receberão apenas lotes agrícolas, pois não residiam na faixa de domínio do projeto, apenas desenvolviam suas atividades produtivas.

Quadro 1. Relação de reassentados da VPR Captação

Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa e lote	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
1	ENTI-001	A	Maria Antônia da Conceição	02	X	X
2	ENTI-001	B	José Honório dos Santos	04	X	X
3	ENTI-001	C	Solange Simone dos Santos	09	X	X
4	ENTI-001	D	José Miguel Filho	06	X	X
5	ENTI-001	E	Elineide Simone dos Santos	07	X	X
6	ENTI-001	F	Honorato José dos Santos	11	X	X
7	ENTI-001	G	Edimundo Felix dos Santos	15		X
8	ENTI-001	H	José Vicente dos Santos	17		X



Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa e lote	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
9	ENTI-002	A	Rosana dos Santos Alves	13		X
10	ENTI-002	B	Rivaldo Manoel Novais	16		X
11	ENTI-002	C	Eronides Vieira Silva	01	X	X
12	ENTI-002	D	Joseilson Expedito Gonçalves	10	X	X
13	ENTI-003	A	Avanildo Barros da Silva	14		X
14	ENTI-003	B	Averaldo Barros da Silva	08	X	X
15	ENTI-012	A	José Orlando da Conceição	03	X	X
16	ENTI-012	B	Ivanildo dos Santos	05	X	X
17	ENTI-013	C	José Edinaldo dos Santos	12		X

#### 4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Programa de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que *“durante a fase de planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”*

A visita de cadastramento dos móveis e utensílios doméstico foi realizada junto com um representante da comunidade, o Sr. Avanildo Barros da Silva, uma vez que a comissão de mudança não está criada.

Para a elaboração deste Plano, foram realizadas visitas individuais nas casas das 11 famílias a serem reassentadas para levantamento de informações sobre bens, utensílios e animais, utilizando, para tanto, questionários estruturados.

As informações levantadas foram tabuladas e sistematizadas, subsidiando a elaboração do planejamento logístico.

## 5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O Ministério da Integração Nacional – MI deverá disponibilizar, uma semana antes da data prevista para a transferência, o acesso prévio das famílias à VPR para a limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais;
- A transferência observará o critério de vizinhança (exemplo: Comunidade Ponta da Ilha e Comunidade Toco Preto), priorizando-se as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais e gestantes;
- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para transferência das famílias beneficiárias até a VPR;
- O transporte (carga e descarga) dos bens, utensílios e animais deverá ser acompanhado de, no mínimo, um representante da família beneficiada;
- As famílias deverão:
  - ✓ Preparar e encaixotar seus pertences, identificando os frágeis;
  - ✓ Assinar, através dos seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e o Termo de Transferência, bem como o Termo de Negativa de Mudança para aqueles que se negarem a mudar na data estabelecida;
- O Ministério da Integração deverá:
  - ✓ Instituir uma Comissão de Acompanhamento para apoio às atividades de transferência que atuará em regime de plantão;
  - ✓ Articular com a Prefeitura Municipal de Cabrobó e com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, visando garantir atendimento emergencial e segurança para as famílias e profissionais envolvidos, durante processo de transferência;





## 6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

No levantamento realizado foram cadastradas 46 pessoas, residentes em 2 comunidades, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme quadros abaixo.

Com relação ao número de animais, foram identificados 97 de pequeno e médio porte, os animais de pequeno porte poderão ser transportados no caminhão de mudança e os de médio porte estão localizados nas proximidades da VPR, em vista disso, não será necessária a disponibilização de veículo para o transporte destes.

Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.

Comunidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL
		Adultos	Idosos	Crianças	
Ponta da Ilha	9	24	1	12	37
Toco Preto	2	6	0	3	9
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>46</b>

Quadro 3. Número de animais cadastrado por comunidade.

Comunidade	Caprinos	Felinos	Caninos	Aves	Suínos	Total
Ponta da Ilha	0	3	2	50	5	60
Toco Preto	10	2	1	24	0	37
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>97</b>

Quadro 4. Equipamentos agrícolas cadastrados.

Comunidade	Equipamento Agrícola	
	Tubos de 4" x 6m	Bomba
Ponta da Ilha	6	2
Toco Preto	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>2</b>



Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.

Comunidade	Geladeira	Fogão	Guarda-Roupa	Sofá	Cama	Mesa	Cômoda	Cadeira	Armário	Bicicleta	TV	Som/DVD	Antena	Rack/Estante
Ponta da Ilha	6	6	6	2	17	11	2	50	6	6	7	9	7	9
Toco Preto	2	2	1	2	5	3	0	13	1	1	2	1	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## 7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas, de responsabilidade da Comissão Regional de Obras da Sétima Região Militar - CRO-7.

Para a transferência das famílias, bens, móveis e utensílios serão necessário 03 (três) caminhões truck, tipo baú ou carga seca, e 01 (um) veículo para transporte coletivo, tipo Van, com motorista. Cada caminhão deverá contar com motorista e 03 (três) ajudantes.

A transferência das 11 famílias será realizada em 01 (um) dia, conforme quadro abaixo.

Quadro 6. Cronograma de Mudança.

COMUNIDADE	Nº de famílias a serem transferidas
Toco Preto	02
Ponta da Ilha	09
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Para o plantão e apoio às famílias, durante o processo de transferência, sugere-se a participação de técnicos do MI, CRO/7 e CMT Engenharia, conforme quando abaixo.

Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS AÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - Socioeconomia	02	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas, fornecendo ainda, informações institucionais.
CRO/7 – Coordenação de obras, Eletricista e Bombeiro Hidráulico	03	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Realizar manutenção em instalações elétricas e hidráulicas que necessitem de reparos;
CMT Engenharia – Socioeconomia, Comunicação Social e Educação Ambiental	08	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Prestar orientação às famílias sobre boas práticas intradomiciliares à medida que forem se instalando nas residências; Realizar o registro fotográfico do processo de transferência.
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

A Comissão de Acompanhamento da Transferência poderá se instalar no prédio destinado à associação da VPR para a execução de suas atividades, necessitando para tal de mesas e cadeiras.

No dia da transferência deverá ser fornecida alimentação para todos os membros das famílias e para os profissionais envolvidos, conforme quadros abaixo.

Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas.

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Reassentados	46	01	1	2	46	92
Motorista Caminhão	3	01	1	2	3	6
Motorista da Van	1	01	1	2	1	2
Ajudantes para Caminhão	9	01	1	2	9	18
Motorista da CMT	3	01	1	2	3	6
Equipe Técnica CMT, MI E CRO-7	13	01	1	2	13	26
<b>Total</b>					<b>79</b>	<b>158</b>
<b>Margem de Segurança 10%</b>					<b>87</b>	<b>174</b>

Quadro 9. Quantificação e estimativa de valores para refeições e descartáveis.

Refeição/Descartáveis	Quantidade (Und.)	Valor (R\$)	
		Und.	Total
Lanche (manhã e tarde)	174	3,00	522,00
Almoço	87	6,00	522,00
Água (garrafa de 1,5L)	200	2,70	540,00
Copos descartáveis	1000 (10 pacotes)	3,50	35,00
Talheres descartáveis (garfos e facas)	200 (2 pacotes)	4,00	8,00
Pacote Papel Toalha	10 pacotes	4,00	40,00
Refrigerantes de 02 Litros	40	4,50	180,00
Sacos de lixo de 100 litros	03 pacotes	3,20	9,60
<b>Total</b>			<b>1.856,60</b>

Obs. Considerada a margem de segurança para os valores de lanche e almoço



## 8. CRONOGRAMA

Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Captação.

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
Toco Preto	02	02	CA 1	Eronides Vieira Silva	01	08h00min	04		02 Felinos 13 Aves	
			CA 2	Joseilson Expedito Gonçalves	10	08h00min	05		10 Caprinos 11 Aves 01 Canino	
			CA 3	Maria Antônia da Conceição	02	08h00min	01		Não	Av. São Francisco Nº 188. Cabrobó-PE
			CA 3	José Honório dos Santos	04	09h30min	06		Não	Av. São Francisco Nº 188. Cabrobó-PE
Ponta da Ilha	09	09	CA 1	José Miguel Filho	06	09h30min	06		Não	Rua COHAB Nº 212. Prox. a Escola José Caldas Cavalcante. Cabrobó-PE
			CA 2	Averaldo Barros da Silva	08	09h30min	04		01 Felino	Rua do Cemitério 1-R Nº 46, cont. Rua Manoel Davi, Bairro Alto Cemitério Cabrobó-PE.
			CA 3	Elineide Simone dos Santos	07	11h00min	03		10 Aves	Rua Travessa Eunice dos Santos Nº 20, Bairro Santa Rita. Cabrobó-PE

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
			CA 3	Solange Simone dos Santos	09	11h00min	05		Não	Rua Travessa Eunice dos Santos Nº 20, Bairro Santa Rita Cabrobó-PE
			CA 1	José Orlando da Conceição	03	11h00min	06		01 Felino 01 Canino 20 Aves 05 Suínos	
			CA 2	Ivanildo dos Santos	05	15h00min	05		01 Felino 01 Canino 20 Aves	
			CA 3	Honorato José dos Santos	11	15h00min	01		Não	





## 9. ENCAMINHAMENTOS

Para viabilizar a execução deste Plano de Transferência é necessário o MI adote as seguintes providências:

- Aprovar este Plano de Transferência e o cronograma de mudança, definindo os responsáveis pela realização das despesas decorrentes de sua execução;
- Apresentar o Plano para as famílias, prestando esclarecimentos sobre as condições para a transferência e pactuando a sua execução;
- Solicitar apoio à Prefeitura de Cabrobó - PE para atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel;
- Solicitar apoio à Polícia Militar do Estado de Pernambuco para garantia da segurança das famílias e profissionais envolvidos, durante o processo de transferência;
- Instituir a Comissão de Acompanhamento da Transferência, solicitando à CRO/7 e à CMT Engenharia a indicação de seus representantes, observando os perfis profissionais descritos no quadro 7 deste Plano;
- Verificar a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da Vila Produtiva Rural à comunidade.



## 10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL




**Fábio Henrique Julião dos Santos**  
Gestor Ambiental  
Analista Ambiental

Visto:



**Mariana Veríssimo Pacheco**  
Engenheira Agrônoma  
Inspetora Ambiental

De acordo:



**Rômulo Rogério J. Mascarenhas**  
Eng.º Ambiental – CREA113487D-TO  
Coordenador Setorial – Salgueiro/PE




**Alexandre Tadeu M. Rodrigues**  
Geógrafo – CREA 92766/D-TO  
Coordenador de Campo



## Anexo I - LAYOUT DO NÚCLEO HABITACIONAL





- Legenda**
- Lotes
  - Área de Expansão
  - Casas
  - Associação de Moradores



**CMT Engenharia Ambiental**

**Base de dados:**  
 Mapa elaborado a partir de do projeto executivo dos canais de transposição das águas do rio São Francisco de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69 Fuso 24.

Produzido por: **Audrey Oliveira de Lima** Rubrica: *[assinatura]*  
 Analista Ambiental

Verificado por: **Fábio Henrique Julião** Rubrica: *[assinatura]*  
 Analista Ambiental

Desenho nº: **1711-MAP-1VL-94-08-170 R1**

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 08 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES**

**VPR CAPTAÇÃO - NÚCLEO HABITACIONAL**

Data: **23/08/2010** Localização: **Eixo Norte -Trecho I - Lote 01**

Folha nº: **01** Revisão nº: **02** Escala: **1:2.000**