



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

**Termo de Compromisso Nº 01/2013**

**- PLANO DE TRABALHO -**

**DAER/RS - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**  
Av. Borges de Medeiros, 1555 - 9º andar - Cidade Baixa  
90110-150 - Porto Alegre - RS  
(0xx)51-3210-5002/3210-5067  
e-mail: [meioambiente@daer.rs.gov.br](mailto:meioambiente@daer.rs.gov.br)



**Compromisso 1: Continuar a executar, na íntegra, o Plano Emergencial de Ações de Controle e Fiscalização do Transporte de Cargas e de Produtos Perigosos, conforme proposta aprovada pelo IBAMA em 06.12.2012.**

**Início:** em andamento

**Fim:** 30 meses

**Atividade 1.1: Controle detalhado do Transporte de Cargas Perigosas:**

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Fiscalização assistemática de trânsito com ênfase no transporte de cargas e produtos perigosos	3º BRBM	Já iniciada	30 meses

**Atividade 1.2: Orientação aos motoristas\*:**

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Elaboração e produção de folders educativos	3º BRBM e DAER	Já iniciada	Fevereiro 2013
Distribuição do material aos motoristas	3º BRBM	Fevereiro 2013	permanente

\* atividade permanente



### Atividade 1.3: Restrição do Tráfego noturno de Cargas Perigosas\*:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Elaboração e aprovação de Decisão Normativa regulamentando o assunto	DAER	Iniciada	concluída
Elaboração de projeto de sinalização de alerta e regulamentação	DAER	Iniciada	concluída
Produção e implantação das placas de sinalização	Empresas contratadas	15 de janeiro de 2013	20 dias

\* atividade permanente

### Atividade 1.4: Apresentação de Relatórios referentes às ações de fiscalização\*:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Elaboração de relatórios mensais e envio ao IBAMA	3º BRBM e DAER	Janeiro 2013	Março 2013
Elaboração de relatórios trimestrais referentes às ações de fiscalização do transporte de cargas perigosas e envio ao IBAMA	3º BRBM e DAER	Junho 2013	permanente

\* atividade permanente



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

**Compromisso 2: Implantar o Projeto de Sinalização dos três lotes da Rodovia, no prazo de 90 (noventa) dias**

**Início:** em andamento

**Fim:** 90 dias

**Estimativa de valor:** R\$ 500 mil reais

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Vistorias de avaliação da sinalização implantada	DAER	em andamento	01 mês
Adequação do Projeto de Sinalização às alterações solicitadas pelo IBAMA	DAER	iniciada	Concluída
Implantação do Projeto de Sinalização	Empresas contratadas	em andamento	90 dias



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

***Compromisso 3: Apresentar ao IBAMA, para aprovação, revisão do PGR – Plano de Gerenciamento de Riscos e do PAE – Plano de Ação de Emergência, no prazo de 90 (noventa) dias***

**Início:** na assinatura do Termo de Compromisso

**Fim:** 90 dias

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Análise do PGR e PAE aprovado e proposição de readequações	DAER e Supervisão Ambiental	Na assinatura do TC	30 dias
Reuniões com os órgãos atuantes (3º BRBM, SEMA-RS, Defesa Civil...)	DAER e Supervisão Ambiental	30 dias	60 dias
Tramitação para aprovação pelo Conselho de Administração do DAER	DAER	60 dias	90 dias





Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

***Compromisso 4: Implementar o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), aprovados pelo IBAMA, no prazo de 30 (trinta) meses***

**Início:** na assinatura do Termo de Compromisso

**Fim:** 30 meses

A implantação e operação dos postos de fiscalização do CRBM: principal, em Tainhas, e de apoio, em Terra de Areia, compreende seis diferentes processos, conforme relação apresentada a seguir. Os processos ocorrerão concomitantemente, no entanto, algumas etapas estão relacionadas entre si, dependendo da conclusão de uma para efetivação de outra.

- Processo para execução das obras de infraestrutura dos postos de fiscalização (valor total estimado R\$2,2 milhões de reais);
- Processo de doação da área para instalação do posto principal de fiscalização;
- Processo de contratação, instalação e operação de balança (valor total estimado R\$200 mil reais);
- Processo de execução de obras civis dos postos de fiscalização (valor total estimado: R\$600 mil reais);
- Processo de aquisição de equipamentos para fiscalização (valor total estimado: R\$2 milhões de reais);
- Processo de formação de Grupamento Rodoviário.



#### 4.1. Processo para execução das obras de infraestrutura dos postos de fiscalização:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Elaboração de T.R. – Termo de Referência para contratação de Projeto de Infraestrutura para os postos de fiscalização e interseções de acesso à rodovia	DAER	1 mês
Tramitação interna para contratação do projeto: elaboração de orçamento, análise jurídica, Conselho de Administração, Comissão de Controle, obtenção do recurso e encaminhamento para licitação	DAER	2 meses
Processo licitatório	CELIC/SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos	5 meses
Tramitação para assinatura do contrato e ordem de início	DAER	1 mês
Elaboração do projeto (PFE)	Empresa contratada	6 meses
Análise e aprovação do PFE pelo contratante	DAER	1 mês
Tramitação interna para contratação da execução da obra: elaboração de orçamento, análise jurídica, aprovação nos Conselhos e encaminhamento para licitação	DAER	1 mês



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

Processo licitatório	CELIC/SARH	5 meses
Tramitação para assinatura do contrato e ordem de início	DAER	1 mês
Execução das obras de infraestrutura e acessos	Empresa contratada	6 meses
Recebimento das obras	DAER	1 mês
PRAZO TOTAL		30 meses





Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

**4.2. Processo de doação da área para instalação do posto principal de fiscalização (Posto Tainhas):**

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Tramitação interna para recebimento da doação da área: análise jurídica do processo e aprovação nos Conselhos	DAER	3 meses
Processo cartorial: Escritura no cartório de registro de imóveis.	Proprietário da área e DAER	3 meses
<b>PRAZO TOTAL</b>		<b>6 meses</b>



#### 4.3. Processo de contratação, instalação e operação de balança (Posto de Tainhas):

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Tramitação interna para contratação de serviço de apoio a fiscalização de peso c/conjunto de balanças: elaboração orçamento, análise jurídica, aprovação nos Conselhos	DAER	5 meses
Elaboração de TR – Termo de Referência e documentação para abertura de processo licitatório.	DAER	2 meses
Processo licitatório	CELIC/SARH	6 meses
Contratação da empresa e instalação/calibragem dos equipamentos e dos sistemas de pesagem (geração de AIT's e banco de dados);	DAER	4 meses
Homologação do Inmetro	DAER e INMETRO	1 mês
Designação e treinamento dos agentes civis da autoridade de trânsito	DAER	1 mês
Teste da operação	DAER	1 mês
<b>PRAZO TOTAL</b>		<b>20 meses</b>



#### 4.4. Processo de execução de obras civis dos postos de fiscalização:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Elaboração dos projetos dos prédios dos postos de fiscalização (contendo memorial descritivo, plantas, quantitativos/orçamento, cronograma físico e ART de responsável técnico)	CRBM	5 meses
Tramitação interna para recebimento do projeto, elaboração de orçamento, análise jurídica, aprovação dos Conselhos	DAER	5 meses
Elaboração de TR e documentação para abertura de processo licitatório	DAER	2 meses
Processo licitatório	CELIC/SARH	6 meses
Tramitação interna para assinatura do contrato e ordem de início	DAER	1 mês
Execução das obras civis	Empresa Contratada	6 meses
Recebimento das obras	DAER e CRBM	1 mês
<b>PRAZO TOTAL</b>		<b>26 meses</b>



#### 4.5. Processo de aquisição de equipamentos para fiscalização:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Tramitação para aquisição de equipamentos: elaboração do orçamento, análise jurídica, aprovação Conselhos	CRBM e DAER	4 meses
Encaminhamento de processo licitatório	CRBM	1 mês
Processo licitatório	CELIC/SARH	6 meses
<b>PRAZO TOTAL</b>		<b>11 meses</b>



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

#### 4.6. Processo de formação de Grupamento Rodoviário:

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>
Tramitação para Criação do GRv São Francisco de Paula	Brigada Militar	8 meses
Mobilização, treinamento, efetivação do GRv.	CRBM	
<b>PRAZO TOTAL</b>		<b>30 meses</b>





Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

***Compromisso 5: Apresentar em 90 dias após a indicação da Câmara Federal de Compensação Ambiental, Termo de Compromisso com a(s) UC(s) beneficiárias, relativo ao pagamento do saldo remanescente da compensação ambiental do empreendimento***

**Início:** na formalização da indicação da Câmara Federal de Compensação Ambiental

**Fim:** 90 dias

**Valor estimado:** R\$500 mil reais

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Consulta a órgãos de controle; elaboração de proposição do Plano de Aplicação.	DEFAP/SEMA-RS	Após a formalização da indicação pela CFCA	30 dias
Elaboração de minuta de Termo de Compromisso, análises jurídicas.	DAER e DEFAP/SEMA-RS	30 dias	60 dias
Tramitação para aprovação do TC pelo Conselho de Administração do DAER e pela Câmara Estadual de Compensação Ambiental (CECA); assinatura e homologação do TC.	DAER e DEFAP/SEMA-RS	60 dias	90 dias



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria-Geral

**Compromisso 6: Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proposta alternativa de fonte de recursos para manutenção da Rodovia e repasse às Unidades de Conservação**

**Início:** na assinatura do Termo de Compromisso

**Fim:** 180 dias

<b>Etapas e Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Início das atividades</b>	<b>Fim das atividades</b>
Reuniões para estudo de alternativas de fonte de recursos e definição da proposta	DAER, SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente/RS e SEFAZ- Secretaria Estadual da Fazenda/RS	Na assinatura do TC	180 dias