Quadro 7-3 - *Cronograma de Execução do Programa de Reposição Florestal do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 4												ANO 5												ANO 6												ANO 7											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Reposição Florestal																																																
Seleção de Espécies						■	■	■	■																																							
Produção e Aquisição de Mudas Florestais						■	■	■	■									■	■	■	■																											
Seleção de Áreas para Reflorestamento						■	■	■	■																																							
Mobilização e Treinamento de Equipes de campo							■	■	■																																							
Preparo das áreas e plantio										■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■																					
Manutenção e monitoramento												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Produtos																																																
Relatórios semestrais																	■						■						■						■						■						■	
Relatório Final																																																■