PACOTE DE TRABALHO - 4.6.1 Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs

Atividades I Produtos

Cadastro Igarapés Altamira
Reservat. Intermediário
Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**
Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**
Entrada operação última UG da CF Complementar
Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
4	**PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA**																								
4.6	**Programa de Acompanhamento Social**																								
4.6.1	**Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs**																								
1	Sistema de Cadastro e o Acompanhamento																								
2	Aprovação do projeto pelas prefeituras e CMAS																								
3	Assinatura dos termos de Convênio																								
4	Assinatura dos termos de Cooperação Técnica																								
5	Projeto de Banco de Dados e Procedimentos																								
6	Recrutar, selecionar e treinar equipes de escritório e campo																								
7	Rotinas de Aquisição, registro, controle e análise de dados																								
8	Atualização da localização e quantidade da população alvo																								
9	Detalhamento das rotinas de coleta de dados em campo																								
10	Recrutamento, seleção e treinamento coleta de dados																								
11	Sistema de Dados																								
12	Coletas de dados no campo																								
13	Manutenção base da dados, integridade dos dados e interfaces																								
14	Sistema de Análise																								
15	Monitoramento das Informações cadastrais																								
16	Análise das informações cadastrais e situações notáveis																								
17	Avaliação e Monitoramento do Projeto																								
18	Relatório periódicos - análise, evolução e ações																								
19	Avaliação com Prefeituras e Programas cliente																								
20	Transferência dos Dados e Sistema para as Prefeituras																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto