PACOTE DE TRABALHO: 14.2.4 Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)

Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**

Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar

Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**

Entrada operação última UG da CF Complementar

Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
14	**14. PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU**																								
14.2	**14.2 Programa de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida**																								
14.2.4	**14.2.4 Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial**																								
1	Detalhamento do Projeto de Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações e do Plano																								
1	Detalhamento do Projeto de Engenharia do Sistema de Transposição Provisório de Embarcações e do Plano																								
2	Identificação dos locais a terem o acesso restrito ou a serem interditados para a navegação em função de medidas de segurança durante o período de obra																								
2	Identificação dos locais a terem o acesso restrito ou a serem interditados para a navegação em função de medidas de segurança durante o período de obra																								
3	Identificação das infraestruturas, como atracadouros e outras estruturas que serão afetados e devem ser recompostas																								
3	Identificação das infraestruturas, como atracadouros e outras estruturas que serão afetados e devem ser recompostas																								
4	Discussão das propostas de recomposição da infraestrutura afetada e as restrições de navegação com a população e organismos representativos do Poder Público																								
4	Discussão das propostas de recomposição da infraestrutura afetada e as restrições de navegação com a população e organismos representativos do Poder Público																								
5	Analise e acompanhamento dos projetos de sinalização e alerta na obra																								
5	Analise e acompanhamento dos projetos de sinalização e alerta na obra																								
6	Comunicado e informativo aos usuários e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restrições e cuidados a serem tomados																								
6	Comunicado e informativo aos usuários e operadores do sistema de transporte fluvial das eventuais restrições e cuidados a serem tomados																								
7	Proposição e implementação de medidas, subsidiado pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo de Transposição e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais críticos no que tange alterações no trafego de embarcações																								
7	Proposição e implementação de medidas, subsidiado pelos resultados dos Projetos de Monitoramento do Dispositivo de Transposição e da Navegabilidade, melhorias para o funcionamento do sistema, locais críticos no que tange alterações no trafego de embarcações																								
8	Produção de relatórios																								
8	Produção de relatórios																								

LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto