PACOTE DE TRABALHO - 5.1.7.PROJETO DE REASSENTAMENTO

Atividades I Produtos

Cadastro Igaarapés Altamira
Reservat. Intermediário
Desvio do rio pelo verteduoro (sítio Pimental)
Inicio enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força**
Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
Enchimento Reserv. Interm. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**
Entrada operação última UG da CF Complementar
Inicio geração comercial CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																									
5	**PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**																								
5.1	**Programa de Intervenção em Altamira**																								
5.1.7	**Projeto de Reassentamento**																								
1	Áreas de Reassentamento Identificadas																								
2	Elaboração de Critérios para Classificação de Áreas																								
3	Avaliação do Potencial de Ocupação das Áreas																								
4	Seleção e Aquisição das Áreas para Reassentamento																								
4.1	Entrega do "Plano Mestre das Áeas de Reassentamento"																								
5	Estabelecimento de Diretrizes Urbanísticas e Arquitetônicas das Unidades Habitacionais e Equipamentos Sociais																								
5.1	Entrega do "Projetos Básicos Urbanísticos e Arquitetônicos das Unidades Habitacionais e Equipamentos Sociais"																								
6	Apresentação e Discussão com a População																								
7	Detalhamento do Projeto Executivo																								
7.1	Entrega do "Projeto executivo das áreas de reassentamento e execução das obras"																								
8	Implantação																								
8.1	Movimentação de Terra e Abertura de Vias																								
8.2	Implantação dos Sistemas de Águas e Esgotos																								
8.3	Implantação do Sistema Drenagem e Pavimentação																								
9	Implantação do Sistema de Energia Elétrica e Iluminação Pública																								
10	Construção das Unidades Habitacionais																								
11	Implantação dos Equipamentos Sociais																								
12	Paisagismo																								
13	Avaliação e Monitoramento																								

LEGENDA

- Informação do PBA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto