Pacote de Trabalho: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E COMERCIALIZAÇÃO

Norte Energia
Usina Hidrelétrica Belo Monte

Item	Descrição / Atividades/Ação		2011	2012	2013											2014	2015						2016	2017
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
		Implantação																							
	Programa de Atividades Produtivas																								
	Projeto de Desenvolvimento de Etapas Produtivas e Comercialização																								
	Elaboração e Implantação de Projetos para geração de renda																								
1	Prospecção técnica para avaliação das condições ambientais de produção e comercialização	*Previsto*																							
		Realizado																							
2	Avaliação da infraestrutura existente e força de trabalho disponível	*Previsto*																							
		Realizado																							
3	Avaliação de mercado e melhores alternativas para comercialização dos produtos extrativistas, peças, objetos de arte indígena e criações	*Previsto*																							
		Realizado																							
4	Organização da produção pelos indígenas	*Previsto*																							
		Realizado																							
5	Elaboração do Projeto executivo	*Previsto*																							
		Realizado																							
6	Capacitação indígena para a atividade selecionada (incluindo a elaboração de material didático)	*Previsto*																							
		Realizado																							
7	Implantação da infraestrutura necessária para a atividade selecionada	*Previsto*																							
		Realizado																							
8	Aplicação das técnicas de manejo sustentado, plantio, colheita, armazenamento, beneficiamento e de criação, com acompanhamento de especialista	*Previsto*																							
		Realizado																							
	Capacitação para Etapas Produtivas, comerciais e de services																								
9	Reuniões do empreendedor com parceiros potenciais	*Previsto*																							
		Realizado																							
10	Definição e preparação dos módulos de capacitação (incluindo a produção de material didático)	*Previsto*																							
		Realizado																							
11	Treinamento e sensibilização das equipes técnicas responsáveis	*Previsto*																							
		Realizado																							

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado