PACOTE DE TRABALHO - 4.4.2 Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas

Atividades I Produtos

Cadastro Igarapés Altamira
Reservat. Intermediário
Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reserv. Xingu - **Emissão prevista da LO da casa de força complementar**
Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
Enchimento Reserv. Intern. - **LO Casa de Principal (Belo Monte)**
Entrada operação última UG da CF Complementar
Início geração comercial CF Principal

Item	Descrição
ETAPAS	
4	**PLANO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ATINGIDA**
4.4	**Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana**
4.4.2	**Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas**
1	**Mobilização da População**
1.1	Realização de Reuniões
1.2	Escolha de Representantes
1.3	Estabelecimento de Foruns Permanentes de Discussão
2	**Cadastramento de Imóveis e elaboração de Planta Cadastral**
2.1	Setorização e transcrição dos setores sobre a base cartográfica em campo
2.2	Identificação em campo dos imóveis por setor
2.3	Preenchimento do selo cadastral
2.4	Elaboração de planta cadastral
3	**Levantamento Físico dos Imóveis e Cadastro de Bens**
4	**Elaboração das Planilhas de Valores e Laudos de Avaliação**
4.1	Entrevistas e pesquisa em veículos de informação
4.2	Apuração de valor venal junto a prefeitura
4.3	Levantamento cartorial
4.4	Elaboração de Laudo de Avaliação Imobiliária
4.5	Colocação de avisos públicos
5	**Adesão da população atingida**
5.1	Indenização, relocação e reassentamento
5.2	Realização de reuniões
6	**Plantão social**
6.1	Fornecimento de informações aos moradores
6.2	Solicitações de vistorias físicas
6.3	Solicitações de revisão das avaliações dos imóveis
6.4	Formalização de sua opção de atendimento
7	**Monitoramento e avaliação**



LEGENDA

- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 e Aceita pelo IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto