PACOTE DE TRABALHO - 5.1.9 Projeto de Saneamento

Atividades I Produtos

Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
Início enchimento Reservatório Xingu - emissão prevista LO
Enchimento Reservatório Intermediário
Início geração comercial CF Principal
Finalização obras civis e início geração comercial da 18ª UG CF Principal

Item	Descrição	2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																					
5	**PLANO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA**																																				
5.1	**5.1. Programa de Intervenção em Altamira**																																				
5.1.9	**5.1.9 Projeto de Saneamento**																																				
1	**Sistema de Abastecimento de Água e ETA**																																				
1.1	Projetos executivos																																				
1.2	Implantação																																				
1.2.1	Finalização de obras de captação se água e ampliação da estação se tratamento																																				
1.2.2	Finalização as obras das adutoras, reservatórios e redes de distribuição de água																																				
1.2.3	Finalização de obras pontuais no sistema																																				
2	**Projetos executivos do Sistema de Esgotamento Sanitário e ETE**																																				
2.1	Projetos executivos																																				
2.2	Implantação																																				
2.2.1	Finalização da estação de tratamento de esgoto e do emissário final																																				
2.2.2	Finalização das obras das estações elevatórias, linhas de recalque, coletor tronco e redes coletoras																																				
2.2.3	Finalização das redes coletoras de esgoto em áreas pontuais																																				
3	**Aterro Sanitário**																																				
3.1	Projeto executivo																																				
3.2	Implantação																																				
4	**Avaliação e Monitoramento**																																				

LEGENDA

- Informação do PBA
- Alteração proposta pela NORTE ENERGIA no documento de Resposta aos Ofícios 127 e 214 do IBAMA
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto