PROGRAMAS AMBIENTAIS - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SETEMBRO 2008

Atividades	2007												2008											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Sistema de Gestão Ambiental										0	1	2	4	6	10	14	20	26	34	42	50	58	66	73
										1	1	1	2	2	3	5	7	8	18	18	19			
Comunicação Social									0	1	2	3	5	8	12	16	22	28	35	43	50	58	65	72
									3	6	9	8	10	11	13	13	17	17	21	22	22			
Liberação, Supervisão e Controle de Obras								0	1	1	2	3	4	5	7	10	13	16	19	23	26	30	35	39
	6	7	9	9	9	9	9	10	14	14	14	14	15	15	16	18	19	20	26	31	31			
Monitoramento e Controle Ambiental								0	1	1	2	3	4	5	7	10	13	16	19	23	26	30	35	39
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2			
Estratégicos								0	1	1	2	3	4	5	7	10	13	16	19	23	26	30	35	39
	7	7	7	7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11	12	12	14	14			
Compensatórios									0	1	2	4	6	9	13	17	24	31	39	46	54	62	69	76
	23	23	23	23	23	25	28	31	34	36	37	37	37	38	38	39	40	40	43	45	45			
% Previsto								0	1	1	2	3	4	5	7	10	13	16	19	23	26	30	35	39
% Realizado	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	5	5	5	5	6	7	7	16	19	19			

Atividades	2009												2010											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Sistema de Gestão Ambiental	79	85	89	92	95	97	98	99	100	100														
Comunicação Social	78	83	87	91	93	96	97	98	99	100	100													
Liberação, Supervisão e Controle de Obras	44	49	54	59	64	69	73	77	81	83	86	88	90	92	93	93	94	95	95	96	96	97	97	97
Monitoramento e Controle Ambiental	44	49	54	59	64	69	73	77	81	83	86	88	90	92	93	93	94	95	95	96	96	97	97	97
Estratégicos	44	49	54	59	64	69	73	77	81	83	86	88	90	92	93	93	94	95	95	96	96	97	97	97
Compensatórios	81	86	90	93	95	97	98	99	100	100														
% Previsto	44	49	54	59	64	69	73	77	81	83	86	88	90	92	93	93	94	95	95	96	96	97	97	97
% Realizado																								

Atividades	2011						
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
Sistema de Gestão Ambiental							
Comunicação Social							
Liberação, Supervisão e Controle de Obras	98	98	98	99	99	100	100
Monitoramento e Controle Ambiental	98	98	98	99	99	100	100
Estratégicos	98	98	98	99	99	100	100
Compensatórios							
% Previsto	98	98	98	99	99	100	100
% Realizado